



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวินัยฯ โทร. ๑๑๑๗

ที่ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อพพ. ผ่าน ^{สก}รพพ. (ตำแหน่งเลขที่ ๒)

Amul
18/04/67



เรื่องเดิม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

๑. ตามเรื่องเดิม อพพ. ได้เห็นชอบวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ มอบหมายให้หน่วยงานภายในดำเนินการตามตัวชี้วัด ในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment หรือแบบวัด OIT

๒. ในการนี้ กยผ. ได้ส่งข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ (ข้อ ๐๙) ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดยมีองค์ประกอบข้อมูลให้แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีที่มีรายละเอียดประกอบด้วย

- ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- ระยะเวลาในการดำเนินงาน
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

โดยเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๙๒ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด ๘๘๑,๕๘๑,๐๖๕ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ทั้งนี้ บค.ส.ล. ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าวข้างต้น มีองค์ประกอบข้อมูลให้แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีตามเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเห็นชอบให้เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของ พพ. เพื่อจะได้ดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

มทฟ

(นางสาวราตรี ไซศิลป์)

เลขาธิการกรม

ทราบและเห็นชอบ

Amul
(นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท)

อธิบดี


23/12/67

รท.ทบค..... (วรินทร์) วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๗

(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)

ผู้ปฏิบัติ..... (ปวีณา) วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๗

(นักทรัพยากรบุคคล)



แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2566

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u>	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u>	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u>
เพิ่มสัดส่วนการผลิตและ การใช้พลังงานทดแทน	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนา องค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
มีสัดส่วนการผลิตและ การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น	มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์ ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
60 โครงการ	17 โครงการ	15 โครงการ
งบประมาณ 548,703,700 บาท	งบประมาณ 248,251,715 บาท	งบประมาณ 84,625,650 บาท
วงเงินงบประมาณทั้งหมด 881,581,065 บาท		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ 30 กันยายน 2566

1. แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน มี 60 โครงการ												
มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 2. สร้างกลไกการกำกับสนับสนุนให้ประเทศมีการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	1. การติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย	กพส.	843,500	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ที่ปรึกษา (มจร.) ได้ส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 66 และได้หนังสือขอเบิกเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 66 - ที่ปรึกษา ได้จัดประชุมคณะทำงานวิชาการฯ ครบทั้ง 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 66 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 66 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 66 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 และเล่มรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 (PV Status 2022)	50	วงเงินว่าจ้าง 843500 บาท (ผลเบิกจ่ายในปี 66 เท่ากับ 295,225 บาท)	การดำเนินงานจำเป็นต้องมีการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และข้อมูลที่ได้มาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูล ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าที่แผนที่กำหนด	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ระบบผลิต พลังงานไฟฟ้า ด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์	กพส.	1,148,400	งปม.	1 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	ปฏิบัติงานเรียบร้อยตามแผนปฏิบัติ การ	100	725,800.70	ความ ยากลำบากใน การเข้าพื้นที่ เพื่อ บำรุงรักษา ระบบฯ ช่วง ฤดูฝน เนื่องจากเป็น พื้นที่ ทุรกันดาร เส้นทางเข้า เป็นป่าทึบ และภูเขาสูง ถนนส่วนใหญ่ เป็นทางลูกรัง ในฤดูฝนจะ เป็นหลุม และ โคลนทำให้ เดินทาง ยากลำบาก	ปรับ แผนปฏิบัติ การให้ เหมาะสม ในการเข้า พื้นที่เพื่อ บำรุงรักษา ระบบฯ ช่วง ฤดูฝน
		3. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หัววัดรังสี ดว งอาทิตย์ชนิดรังสี รวมและเครื่อง บันทึกข้อมูลรังสี ดวงอาทิตย์	กพส.	2,167,200	งปม.	1 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,157,120	-	-
		4. ค่าจ้าง ปรับปรุงแหล่ง พลังงานสำรอง ของระบบผลิต	กพส.	44,154,400	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้รับจ้างขอเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ 15	9	วงเงินว่าจ้าง 30,416,676.00 บาท (ผลเบิกใน ปี 66 เท่ากับ	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		ไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์ที่ ติดตั้ง ใช้งาน มาแล้วไม่น้อย กว่า 5 ปี 65 แห่ง								4,562,501.40 บาท)		
		5. ค่าจ้างสำรวจ เพื่อปรับปรุงแผน ที่และจัดทำแนว เขต โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ 3 โครงการ (ศิริธาร คลองทุ่งเพล และห้วยประ ทาว)	กพพ.	6,920,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ในระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัด จ้าง	-	-	อยู่ในระหว่าง อุทธรณ์ผล การจัดซื้อจัด จ้าง	-
		6. ค่าจ้างศึกษา จัดทำแผนหลัก และออกแบบ รายละเอียด โครงการนำร่อง โครงการพัฒนา พลังงานทดแทน แบบผสมผสาน เพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่ทั่ว ประเทศ	กพพ.	15,683,700	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	(1) รายงานเบื้องต้น ประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการ และแผนการ ดำเนินงานต่างๆ และผลการรวบรวม ข้อมูลด้านต่างๆ สำหรับการศึกษาโครงการ (2) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเบื้องต้นใน ด้านต่างๆ (3) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ประกอบด้วย การนำข้อมูลที่รวบรวม ได้ นำไปใช้วิเคราะห์ด้านต่างๆ ใน การศึกษาจัดทำแผนหลัก (4) ร่างรายงานแผนหลัก ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเบื้องต้น	36.12	วงเงินว่าจ้าง 15,274,250 บาท (ผลเบิกในปี 66 เท่ากับ 5,516,819.42 บาท)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
								การศึกษาทางวิชาการต่างๆ และ การศึกษาจัดทำแผนหลัก (5) รายงานแผนหลัก และรายงาน สรุปสำหรับผู้บริหาร ลว. 24 ส.ค. 2566 ประกอบด้วย การรวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผล เบื้องต้น การศึกษาทางวิชาการต่างๆ และการศึกษาจัดทำแผนหลัก				
		7. ค่าจ้างศึกษา จัดทำแผนหลัก โครงการไฟฟ้า พลังน้ำประเภท ความสูงหัวน้ำต่ำ (Low Head) ใน พื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ ตอนบน (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2566 – 2567) วงเงินทั้งสิ้น 28,000,000 บาท	กพพ.	5,600,000	งปม.	1 ต.ค. 65	26 ก.ค. 66	สามารถดำเนินงานได้ตามแผน	100 (คิดเป็น ร้อยละ 50 ของทั้ง โครงการ)	5,600,000	-	-
		8. ค่าจ้างศึกษา และสำรวจ- ออกแบบ รายละเอียดการ ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ โครงการลุ่มน้ำ น่านตอนบนฝ่าย	กพพ.	3,100,000	งปม.	1 ต.ค. 65	27 ก.ค. 66	สามารถดำเนินงานได้ตามแผน	100 (คิดเป็น ร้อยละ 55 ของทั้ง โครงการ)	3,100,000	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		ธงน้อย ตำบล กองควาย อำเภอ เมืงน่าน จังหวัดน่าน (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2566 – 2567) วงเงินทั้งสิ้น 15,500,000 บาท										
		9. ค่าจ้างศึกษา จัดทำรายงาน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม เบื้องต้น (IEE) โครงการไฟฟ้า พลังน้ำห้วยใหญ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2566 – 2567) วงเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท	กพพ.	3,000,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	การสำรวจและเก็บข้อมูลทรัพยากร สิ่งแวดล้อม (ป่าไม้, สัตว์ป่า, คุณภาพ น้ำผิวดิน, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, ทรัพยากร ดิน, สภาพเศรษฐกิจสังคม, การ ชดเชยทรัพยากรสิน, การสาธารณสุข และภาวะโภชนาการ, และโบราณคดี และประวัติศาสตร์) มีบางส่วนที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่ บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการ อนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) ของป่า สงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่ง ซ้าย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก กรมป่าไม้ จึงจะสามารถเข้า ดำเนินการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวแทน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในฤดูฝนและ ฤดูแล้งได้ โดยปัจจุบันยังไม่ได้รับ อนุญาตจากกรมป่าไม้ จึงไม่สามารถ เข้าดำเนินการเก็บข้อมูลได้ทำให้การ ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ กำหนด ในภาพรวมการดำเนินงาน ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้	90 (คิดเป็น ร้อยละ 48 ของทั้ง โครงการ)	3,000,000	อยู่ระหว่างรอ ผลการ พิจารณา อนุญาตจาก กรมป่าไม้ ให้ เข้า ดำเนินการ เก็บข้อมูล ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม โดย พพ. ยื่น หนังสือขอ อนุญาตเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2566 และได้ ติดตาม สถานะการ อนุญาตมา โดยตลอด ปัจจุบันอยู่ใน ขั้นตอนการ	ติดตามและ เร่งรัดการ อนุญาตจาก กรมป่าไม้ อย่างใกล้ชิด

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
											พิจารณา อนุญาตของ กรมป่าไม้	
		10. ค่าจ้างศึกษา ความเหมาะสม และสำรวจ- ออกแบบ รายละเอียด โครงการไฟฟ้า พลังน้ำคลองจื่อ โก๊ะ ตำบลภูเข ทอง อำเภอสุ คีริน จังหวัด นราธิวาส (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2566 – 2567) วงเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท	กพพ.	4,000,000	งปม.	1 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	สามารถดำเนินงานได้ตามแผน	100 (คิดเป็น ร้อยละ 43 ของทั้ง โครงการ)	4,000,000	-	-
		11. ค่าระบบ ผลิตไฟฟ้าแบบ ผสมผสาน พลังงาน แสงอาทิตย์กับ พลังน้ำ 3 แห่ง	กพพ.	18,811,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	1.โครงการป่าเมี่ยง 5 ร้อยละ 2.โครงการสามหมื่นทุ่ง 5ร้อยละ 3.โครงการแม่กิมหลวง 90ร้อยละ	19.12	วงเงินว่าจ้าง 18,638,600 บาท (ผลเบิกใน ปี 66 เท่ากับ 3,171,750 บาท)	1.การแก้ไข สัญญา เปลี่ยนแปลง พื้นที่ติดตั้ง และรื้อผลิตตู้ คอนเทนเนอร์ เพื่อเบิกงวด 2 2.รื้อผลิตตู้ คอนเทนเนอร์	มีหนังสือ เร่งรัดงาน เพื่อให้แล้ว เสร็จทันตาม สัญญา

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
											เพื่อเบิกงวด 2 3.อยู่ระหว่าง ทดสอบจ่าย ไฟฟ้าเพื่อเบิก งวด 4 (งวด สุดท้าย)	
		12. ค่าก่อสร้าง ฝาย อาคาร โรงไฟฟ้า ระบบ ส่งน้ำ พร้อม ส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้า พลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2564 – 2566) วงเงินทั้งสิ้น 112,678,000 บาท	กพพ.	61,000,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อสร้าง ฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบ ส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 57.55 (ผูกพัน 2564-2566)	21.55 (งบ 2566)	13,142,638.41 (งบ 2566)	(1) ผู้รับจ้าง ได้รับ มาตรการ ช่วยเหลือจาก ผลกระทบ การแพร่ ระบาดของโรคโค วิด 19 คิด ค่าปรับร้อยละ 0 (2) ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ล่าช้า	ติดตามเร่งรัด การ ดำเนินการ
		13. ค่าเครื่อง กังหันน้ำและ เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์ และ ติดตั้ง โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ	กพพ.	43,577,500	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	(1) ทดสอบเครื่องกังหันน้ำ และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ประกอบ ณ โรงงานผู้ผลิตแล้วเสร็จ ในเดือน ม.ค.-ก.พ. 66 (2) ส่งงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 2,948,788.00 บาท (3) ส่งงานงวดที่ 2 เป็นเงิน 5,897,576.00 บาท	40.60 (งบ 2566)	17,692,728.00 (งบ 2566)	(1) ผู้รับจ้าง ได้รับ มาตรการ ช่วยเหลือจาก ผลกระทบ การแพร่ ระบาดของโรคโค วิด 19 คิด	ติดตามเร่งรัด การ ดำเนินการ

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		ห้วยป่าปู ตำบล พบพระ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2564 – 2567) วงเงินทั้งสิ้น 73,719,700 บาท						(4) ส่งงานงวดที่ 3 เป็นเงิน 8,846,364.00 บาท (5) อยู่ระหว่างการขนส่งเครื่องกังหัน น้ำฯ ซึ่งเป็นผลงานในงวดที่ 4 คาดว่า จะส่งมอบและเบิกเงินในเดือน พ.ย. 66			ค่าปรับร้อยละ 0 (2) ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ล่าช้า	
		14. ค่าควบคุม งานก่อสร้าง และติดตั้งเครื่อง กังหันน้ำและ เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าโครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ ห้วยป่าปู ตำบล พบพระ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2564 – 2567) วงเงินทั้งสิ้น 7,081,200 บาท	กพพ.	1,599,300	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้ให้บริการควบคุมงานส่งมอบงาน งวดที่ 21 ถึงงวดที่ 24	34.04	544,467.26	-	-
		15. ค่าจ้าง ปรับปรุง ประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลัง ผลิต โครงการ	กพพ.	43,416,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ในขั้นตอนรอพัสดุดำเนินการประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ลงเว็บกรมฯ	-	-	(1) ราษฎร คัดค้านการ ขยายกำลัง การผลิตด้วย ขนาดท่อส่ง	ติดตามเร่งรัด การ ดำเนินการ

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		ไฟฟ้าพลังน้ำ ห้วยลำสินธุ์ ตำบลงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2566 – 2567) วงเงินทั้งสิ้น 217,080,000 บาท									น้ำที่ใหญ่มากกว่าเดิม เนื่องจากมีข้อ กังวลจะ กระทบกับ การใช้น้ำเพื่อ การประปา จึงยกเลิกการ ประกวดราคา ลว. 9 ธ.ค. 65 และ ปรับแก้ไขให้ สอดคล้องกับ ความต้องการ (2) ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคา เลขที่ 87/2566 ประกวดราคา จ้างก่อสร้างฯ ลว. 13 ก.ย. 66เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอ	
		16. ค่าควบคุม งานก่อสร้าง งาน ปรับปรุง ประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลัง ผลิต โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ	กพพ.	1,736,600	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ในขั้นตอนจัดทำหนังสือเชิญชวน ยื่นข้อเสนอทางเทคนิค กำหนดยื่น ข้อเสนอวันที่ 9 พ.ย. 66	-	-	ต้องรอผลการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ของงาน ก่อสร้าง	ติดตามเร่งรัด การ ดำเนินการ

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		ห้วยลาลินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2566 – 2567) วงเงินทั้งสิ้น 8,683,000 บาท										
		17. ค่าปรับปรุง ประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลัง ผลิต โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำลำ พระเพลิง ตำบล ตะขบ อำเภอปึก ธงชัย จังหวัด นครศรีธรรม (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2564 – 2566) วงเงินทั้งสิ้น 113,153,900 บาท	กพพ.	59,477,700	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่ม กำลังผลิต อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่ง น้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 44.65 (ผูกพัน2564-2566) (2) อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเชิญเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมตรวจสอบและทดสอบเครื่อง กังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ โรงงาน ผู้ผลิต โดยจะทดสอบภายในเดือน พ.ย. 66	- (งบ 2566)	- (งบ 2566)	(1) เนื่องจาก มีการแก้ไข สัญญาจาก การ เปลี่ยนแปลง แบบโรงไฟฟ้า ทำให้งาน ล่าช้า (2) เนื่องจาก ต้องรอการ ทดสอบเครื่อง กังหันน้ำ และ เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์ ประกอบ ณ โรงงาน ผู้ผลิต ทำให้งาน ล่าช้า	ติดตามเร่งรัด การ ดำเนินการ
		18. ค่าควบคุม งานก่อสร้าง งาน	กพพ.	1,366,100	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้ให้บริการควบคุมงานส่งมอบงาน งวดที่ 21 ถึงงวดที่ 24	40.46	552,734.15	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		ปรับปรุง ประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลัง ผลิต โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำลำ พระเพลิง ตำบล ตะขบ อำเภอปัก ธงชัย จังหวัด นครราชสีมา (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2564 – 2566) วงเงินทั้งสิ้น 4,325,600 บาท										
		19. ค่าจ้าง ปรับปรุง ประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลัง ผลิต โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำแม่ หาด ตำบล เมือง แหง อำเภอเวียง แหง จังหวัด เชียงใหม่ (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2566 – 2567) วงเงินทั้งสิ้น 316,452,000 บาท	กพพ.	63,290,400	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ในขั้นตอนประกาศร่าง TOR วันที่ 27 ก.ย. 66 กำหนดรับฟังข้อเสนอถึง วันที่ 2 ต.ค. 66 พบว่ามีผู้ขอเสนอ จำนวน 1 ราย อยู่ระหว่าง คณะกรรมการดำเนินการจัดทำ หนังสือตอบรับการรับฟังข้อเสนอฯ	-	-	เนื่องจากยัง อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อจัด จ้าง โดย (1) ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคา เลขที่ 58/2566 ลว. 10 ม.ค. 66 (ครั้งที่ 1) ประกาศ ยกเลิกเมื่อ วันที่ 7 มี.ค. 66 เนื่องจาก มีผู้ยื่น ข้อเสนอ 2	ติดตามเร่งรัด การ ดำเนินการ

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
											ราย แต่เป็น การยื่น เอกสารไม่ ถูกต้องทั้ง 2 ราย (2) ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคา เลขที่ 81/2566 ลว. 12 พ.ค. 66 (ครั้งที่ 2) ประกาศ ยกเลิกเมื่อ วันที่ 13 ก.ย. 66 เนื่องจาก ได้ดำเนินการ ต่อรองราคา กับผู้รับจ้างฯ ตามวงเงินที่ สำนักงบบฯ เห็นชอบ แต่ ผู้รับจ้าง ยืนยันราคา เดิมที่ได้ยื่น ข้อเสนอฯ	
		20. ค่าควบคุม งานก่อสร้าง งาน ปรับปรุง ประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลัง ผลิต โครงการ	กพพ.	2,531,600	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ในขั้นตอนจัดทำหนังสือเชิญชวน ยื่นข้อเสนอทางเทคนิค กำหนดยื่น ข้อเสนอวันที่ 9 พ.ย. 66	-	-	ต้องรอผลการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ของงาน ก่อสร้าง	ติดตามเร่งรัด การ ดำเนินการ

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		ไฟฟ้าพลังน้ำแม่ หาด ตำบลเมือง แหง อำเภอเวียง แหง จังหวัด เชียงใหม่ (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2566 – 2567) วงเงินทั้งสิ้น 12,658,000 บาท										
		21. ค่าจ้าง ปรับปรุง ประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลัง ผลิต โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ คลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌ กูฏ จังหวัด จันทบุรี (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2566 – 2567) วงเงินทั้งสิ้น 187,853,000 บาท	กพพ.	37,570,600	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ในขั้นตอนดำเนินการทำสัญญา	-	-	เนื่องจากยัง อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อจัด จ้าง โดย (1) ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคา เลขที่ 23/2566 ลว. 2 พ.ย. 66 (ครั้งที่ 1) ประกาศ ยกเลิกเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 65 เนื่องจาก ไม่มีผู้สนใจยื่น ข้อเสนอ (2) ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคา เลขที่ 72/2566 ลว.	ติดตามเร่งรัด การ ดำเนินการ

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
											3 มี.ค. 66 (ครั้งที่ 2) ประกาศ ยกเลิกเมื่อ วันที่ 18 เม.ย. 66 เนื่องจากมีผู้ ยื่นข้อเสนอ 2 ราย แต่เป็นการ ยื่นเอกสารไม่ ถูกต้องทั้ง 2 ราย (3) ประกาศ ประกวดราคา ครั้งที่ 3 (e-bidding) เลขที่ 80/2566 ลว. 9 พ.ค. 2566 และอยู่ใน ระหว่าง ขั้นตอนการ ดำเนินการทำ สัญญา	
		22. ค่าควบคุม งานก่อสร้าง งาน ปรับปรุง ประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลัง ผลิต โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ	กพพ.	1,502,800	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ในขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างฯ ณ วันที่ 28 ก.ย. 66 และดำเนินการทำสัญญาใน ลำดับต่อไป	-	-	ต้องรอผลการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ของงาน ก่อสร้าง	ติดตามเร่งรัด การ ดำเนินการ

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		คลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาชัย ภูมิ จังหวัด จันทบุรี (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2566 – 2567) วงเงินทั้งสิ้น 7,514,000 บาท										
		23. ค่าจ้าง ปรับปรุง โครงการไฟฟ้า พลังน้ำ ห้วยประ ทาว (เขื่อนบน) (ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน อาคารโรงไฟฟ้า บ้านพัก ข้าราชการ ทา คันดิน และภูมิ ทัศน์) ตำบลนา หนองพุ่ม อำเภอ แก่งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2564 – 2566) วงเงินทั้งสิ้น	กพพ.	8,769,300	งปม.	1 ต.ค. 65	28 ธ.ค. 65	งานแล้วเสร็จ	100	8,769,183.22	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		23,390,000 บาท										
		24. ค่าจ้าง ปรับปรุงเครื่อง กังหันน้ำและ เครื่องกำเนิด ไฟฟ้า พร้อม อุปกรณ์ประกอบ 10 โครงการ	กพพ.	35,357,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	30	วงเงินว่าจ้าง 30,577,967.80 บาท (ผลเบิกปี 66 เท่ากับ 5,938,666.92 บาท)	พื้นที่ภายใน โรงไฟฟ้ามี จำกัดทำให้ ผู้รับจ้างไม่ได้ รับความ สะดวกในการ ปฏิบัติงาน และเนื่องจาก ตำแหน่งที่ตั้ง Turbine อยู่ ในระดับต่ำ กว่าผิวดินทำ ให้ยากต่อการ ขนย้าย อุปกรณ์ อีก ทั้งอุปกรณ์ บางรายการ จะต้องจัดซื้อ จาก ต่างประเทศ ซึ่งมี ระยะเวลา การส่ง อุปกรณ์ที่ นานกว่าปกติ	ให้ผู้รับจ้าง วางแผนการ ขนย้าย อุปกรณ์อย่าง มี ประสิทธิภาพ ให้ผู้รับจ้าง เร่งรัดขั้นตอน การจัดทำ เอกสาร
		25. ค่าปรับปรุง ระบบป้องกัน และอุปกรณ์ ประกอบเครื่อง	กพพ.	7,297,400	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	งานปรับปรุงระบบป้องกันอุปกรณ์ ประกอบเครื่องกังหันน้ำและเครื่อง กำเนิดไฟฟ้ามีทั้งหมด 10 โครงการ งานแล้วเสร็จทั้งหมด 2 โครงการ	20	วงเงินว่าจ้าง 7,290,017.00 บาท (ผลเบิกปี 66 เท่ากับ	เนื่องจากผู้ รับจ้างมี ผู้ปฏิบัติงาน จำกัดจึงต้อง ปฏิบัติงานที่	ให้ผู้รับจ้าง เพิ่มบุคลากร ในการ ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		กักเก็บน้ำและ เครื่องกำเนิด ไฟฟ้า โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็กมาก 10 โครงการ								1,294,700 บาท)	ละโครงการ จนงานแล้ว เสร็จตาม สัญญา	
		26. ค่าจ้าง ปรับปรุงลานโก ไฟฟ้า 22 kV พร้อมติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า ขนาด 1,250 kVA โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ แม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 1 โครงการ	กพพ.	5,232,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	- งานปรับปรุงพื้นที่และฐานราก ร้อยละ 100 - งานโครงสร้างเหล็ก ร้อยละ 50 - หม้อแปลงพร้อมส่ง - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 15 ก.ย.66 กรรมการตรวจ รับงานเมื่อ 25 ก.ย.66 - สามารถส่งมอบงานงวดที่ 3 และ 4 ได้ภายในสิ้นเดือน ก.ย.66 และงวด สุดท้ายสามารถส่งมอบงานได้ภายใน กลางเดือน ต.ค.66	50	วงเงินว่าจ้าง 4,920,000.00 บาท (ไม่มีผล เบิกในปี 66)	ผู้รับจ้างขาด แรงงาน	ให้ผู้รับจ้าง เพิ่มบุคลากร ในการ ปฏิบัติงาน
		27. ค่าติดตั้ง ระบบการวัดและ การแสดงผล ระยะไกล (IP- RTU) และ ปรับปรุงระบบ ควบคุมแรงดัน ระบบไฟฟ้า	กพพ.	3,852,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาเลขที่ 395/66 ลงวันที่ 19 ก.ค.66 เริ่ม สัญญาวันที่ 20 ก.ค.66 และสิ้นสุด สัญญาวันที่ 14 พ.ค.67 และได้รับ การอนุมัติแผนงานแล้ว	15	วงเงินว่าจ้าง 3,852,000 บาท (ไม่มีผล เบิกในปี 66)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		อัตโนมัติ (ALVC) โครงการไฟฟ้า พลังน้ำ 2 โครงการ										
		28. ค่าจ้าง ปรับปรุงระบบ สายส่ง ไฟฟ้าแรงสูง 22 kV พร้อม อุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้า พลังน้ำ กลุ่มน้ำ น่านตอนบน ตำบลล้านนา หนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 โครงการ	กพพ.	7,221,000	งปม.	1 ต.ค. 65	31 ส.ค. 66	งานแล้วเสร็จ	100	4,994,653.00 (วงเงินว่าจ้าง 4,994,653 บาท)	-	-
		29. ค่า บำรุงรักษาหม้อ แปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้า พลังน้ำ 24 โครงการ	กพพ.	1,575,400	งปม.	1 ต.ค. 65	27 ก.ย. 66	งานแล้วเสร็จ	100	1,181,865.08 (วงเงินว่าจ้าง 1,181,865.08 บาท)	-	-
		30. ค่าปรับปรุง ท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้า พลังน้ำขนาดเล็ก มาก 3 โครงการ	กพพ.	2,020,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาเลขที่ 406/66 ลงวันที่ 25 ก.ย.66 เริ่ม สัญญาวันที่ 26 ก.ย.66 และสิ้นสุด สัญญาวันที่ 21 ก.ค.67	0	วงเงินว่าจ้าง 1,790,000 บาท (ไม่มีผล เบิกในปี 66)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		31. ค่าปรับปรุง ถนน ท่อส่งน้ำ และทำหลักเขต โครงการไฟฟ้า พลังน้ำคลองทุ่ง เพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌ กูฏ จังหวัด จันทบุรี 1 โครงการ	กพพ.	12,200,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้รับจ้างส่งเบิกงานงวดล่วงหน้าเมื่อ 14 ก.ค.66 กรรมการตรวจรับงาน เมื่อ 8 ส.ค.66	30	วงเงินว่าจ้าง 11,995,000 บาท (ผลเบิกปี 66 เท่ากับ 1,799,250 บาท)	-	-
		32. ค่าปรับปรุง อาคารโรงไฟฟ้า ถนนภายใน โครงการ และทำ หลักเขต โครงการไฟฟ้า พลังน้ำคิริธาร ตำบลปลิวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ	กพพ.	7,750,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	งานอยู่ระหว่างการดำเนินการลงนาม ในสัญญาว่าจ้างงานฯ	0	วงเงินว่าจ้าง 7,350,000 บาท (ไม่มีผล เบิกในปี 66)	-	-
		33. ค่าปรับปรุง อาคารโรงไฟฟ้า อาคารสำนักงาน และถนน โครงการไฟฟ้า พลังน้ำก๊วลม ตำบลบุญนา พัฒนา อำเภอ	กพพ.	1,330,000	งปม.	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	งานแล้วเสร็จ	100	1,326,800	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 โครงการ										
		34. ค่าปรับปรุง ถนน โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำแม่ มาว ตำบลม่อน ปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพพ.	1,250,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวด เดียวจบ) เมื่อ 22 ส.ค.66 กรรมการ จะไปตรวจรับงานประมาณต้นเดือน ต.ค.66	100	1,096,000	-	-
		35. ค่าปรับปรุง บ้านพัก ข้าราชการ ระดับ 1-2 และ ระดับ 3-4 โครงการไฟฟ้า พลังน้ำแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2 หลัง	กพพ.	2,140,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อ 26 มิย. 66 กรรมการตรวจรับงานวันที่ 17 ส.ค.66	30	วงเงินว่าจ้าง 1,890,368.60 บาท (ผลเบิกปี 66 เท่ากับ 94,518.43 บาท)	-	-
		36. ค่าปรับปรุง บ้านพัก ข้าราชการ ระดับ 1-2, ระดับ 3-4 , ระดับ 5-6 โครงการไฟฟ้า พลังน้ำแม่มาว	กพพ.	2,400,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาเลขที่ 326/66 ลงวันที่ 23 ส.ค.66 เริ่ม สัญญาวันที่ 24 ส.ค.66 และสิ้นสุด สัญญาวันที่ 29 เม.ย.67	10	วงเงินว่าจ้าง 2,093,500 บาท (ไม่มีผล เบิกในปี 66)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 3 หลัง										
		37. ค่าปรับปรุง บ้านพัก ข้าราชการ ระดับ 5-6 โครงการไฟฟ้า พลังน้ำศิริธาร ตำบลปถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	กพพ.	850,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อ 17 ส.ค.66 กรรมการตรวจรับงานวันที่ 21 ก.ย.66	30	วงเงินว่าจ้าง 725,000 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 66)	-	-
		38 ค่าก่อสร้าง บ้านพัก ข้าราชการ ระดับ 5-6 โครงการไฟฟ้า พลังน้ำคลองทุ่ง เพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌ กูฏ จังหวัด จันทบุรี 1 หลัง	กพพ.	1,400,000	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาเลขที่ 330/66 ลงวันที่ 31 ส.ค.66 เริ่ม สัญญาวันที่ 1 ก.ย.66 และสิ้นสุด สัญญาวันที่ 27 เม.ย.67	5	วงเงินว่าจ้าง 1,324,850.72 บาท (ไม่มีผล เบิกในปี 66)	-	-
		39. ค่าจ้าง ควบคุมการผลิต และบำรุงรักษา กังหันลมขนาด เล็ก 3 แห่ง	กพพ.	3,115,200	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	-เบิกจ่ายงวดที่ 1-6 แล้วเสร็จ -ปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ 7 แล้ว รอผลเบิกจ่าย	50	วงเงินว่าจ้าง 2,628,000 บาท (ผลเบิกปี 66 เท่ากับ	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
										1,313,474.40 บาท)		
		40. ค่า บำรุงรักษา โครงการถ่านหิน (เดิม) ตำบลดง ดำ อำเภอลี้ จังหวัดลาพูน 1 แห่ง	กพพ.	431,700	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	-เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-7 แล้วเสร็จ	50	วงเงินว่าจ้าง 431,509.6 บาท (ผลเบิกปี 66 เท่ากับ 251,713.91 บาท)	-	-
		41. ค่าปรับปรุง และบำรุงรักษา สถานี วัด ศักยภาพ พลังงานลม 17 สถานี	กวค.	3,400,000	งปม.	1 ต.ค. 65	10 พ.ค. 66	แล้วเสร็จ	100	3,389,205	-	-
		42. ค่าปรับปรุง คุณภาพข้อมูล จากสถานี วัด ศักยภาพ พลังงานลม บ้าน อ่าวน้อย ตำบล อ่าวน้อย อำเภ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1 สถานี	กวค.	480,000	งปม.	1 ต.ค. 65	14 มี.ค. 66	แล้วเสร็จ	100	478,000	-	-
		43. ค่าจ้าง ควบคุมการผลิต	กวค.	657,000	งปม.	1 ต.ค. 65	ยกเลิก ดำเนินการ	ยกเลิกการว่าจ้างเนื่องจากมีผู้ ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว	-	-	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		และบำรุงรักษา กังหันลมผลิต ไฟฟ้า นิคม อุตสาหกรรม ปัตตานี ตำบลบา นา อำเภอเมือง ปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 1 แห่ง										
		44. ค่า บำรุงรักษากังหัน ลมสูบน้ำในพื้นที่ โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ 5 แห่ง	กวค.	2,100,000	งปม.	1 ต.ค. 65	26 มิ.ย. 66	แล้วเสร็จ	100	2,000,000	-	-
		45. ค่า บำรุงรักษากังหัน ลมผลิตไฟฟ้าใน พื้นที่โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ 2 แห่ง	กวค.	2,354,000	งปม.	1 ต.ค. 65	24 ส.ค. 66	แล้วเสร็จ	100	2,337,950	-	-
		46. โครงการ ศึกษาแนว ทางการพัฒนา ระบบติดตาม สถานภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ สำหรับ ใช้	กพช.	2,188,000	กทอ.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	- แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนว ทางการพัฒนาระบบติดตาม สถานภาพเชื้อเพลิงชีวภาพจาก ผู้แทนจากหน่วยงานและสมาคม ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จำเป็น โดยมี อำนาจ หน้าที่ในการพิจารณาแนว ทางการดำเนินงานและประสาน	60	วงเงินที่ว่าง 2,184,400 บาท (ปัจจุบันยังไม่มี การเบิก จ่ายเงิน)	ไม่สามารถ เบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 ได้ โดยพพ. มี หนังสือ หนังสือด่วน ที่สุด ที่ พน. 0504/4455	แก้ไขสัญญา ว่าจ้างที่ ปรึกษา สัญญาเลขที่ 394/65 ก. ลว. 1 ก.ย. 66 จากวันที่ สิ้นสุดสัญญา

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		เชื้อเพลิงในประเทศ						ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน - จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อ. 12 ก.ย. 66 - ติดตั้งระบบ Software ของระบบฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าได้กับระบบฐานข้อมูลเดิม ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และทดสอบระบบ - ออกแบบตัวอย่างหน้าจอแสดงผล และหน้าจอรายงานการประมวลผลในรูปแบบ Web Base หรือ Web Application - ดำเนินการทำหนังสือขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 กับทาง ส.กทอ. อีกครั้ง เมื่อ. 11 ก.ย. 66			ลงวันที่ 3 พ.ค. 66 เพื่อขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ไปยัง ส.กทอ. ผลปรากฏว่า ส.กทอ. มีหนังสือไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับหนังสือยืนยันกับ ส.กทอ. ตามที่ ส.กทอ. มีหนังสือที่ พน 0608/6121 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2566	15 ก.พ. 67 เป็น 31 ม.ค. 67 ให้สอดคล้องกับหนังสือยืนยันฯ กับ ส.กทอ. และดำเนินการทำหนังสือขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 กับทาง ส.กทอ. อีกครั้ง เมื่อ. 11 ก.ย. 66
		47. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)	กถผ.	467,400	งปม.	1 ต.ค. 65	10 ส.ค. 66	แล้วเสร็จ	100	427,000	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		ตำบลท่าสอง คอน อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 1 โครงการ										
		48. ค่าก่อสร้าง อาคารป้อมยาม ศูนย์บริการ วิชาการที่ 9 (จังหวัด นครศรีธรรมราช) ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 โครงการ	กผ.	340,000	งปม.	1 ต.ค. 65	16 มี.ค. 66	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	100	336,600	-	-
		49. ค่าก่อสร้าง โรงจอดรถ ศูนย์บริการ วิชาการ ที่ 9 (จังหวัด นครศรีธรรมราช) ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 โครงการ	กผ.	780,000	งปม.	1 ต.ค. 65	29 มี.ค. 66	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	100	740,000	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		50. ค่าก่อสร้าง รั้วคอนกรีตเสริม เหล็กแบบทึบ ศูนย์บริการ วิชาการที่ 7 (จังหวัด เชียงใหม่) ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กถผ.	1,664,600	งปม.	1 ต.ค. 65	5 ก.ค. 66	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ งานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 66	100	1,470,000	-	-
		51. ค่าปรับปรุง อาคารฝึกอบรม ศูนย์บริการ วิชาการที่ 9 (จังหวัด นครศรีธรรมราช) ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง	กถผ.	610,000	งปม.	1 ต.ค. 65	27 ก.ค. 66	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	100	590,000	-	-
		52. ค่าปรับปรุง ระบบน้ำบาดาล ศูนย์บริการ วิชาการที่ 3 (จังหวัด มหาสารคาม) ตำบลท่าสอง	กถผ.	247,200	งปม.	1 ต.ค. 65	18 ส.ค. 66	แล้วเสร็จ	100	220,500	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		คอน อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 1 โครงการ										
		53. ค่าปรับปรุง ถนนและภูมิทัศน์ ภายใน ศูนย์บริการ วิชาการที่ 9 (จังหวัด นครศรีธรรมราช) ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 โครงการ	กถผ.	1,570,000	งปม.	1 ต.ค. 65	6 ก.ย. 66	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	100	1,365,000	-	-
		54. ค่าปรับปรุง อาคารฝึกอบรม ศูนย์บริการ วิชาการที่ 7 (จังหวัด เชียงใหม่) ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	กถผ.	612,900	งปม.	1 ต.ค. 65	7 ก.ย. 66	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ งานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 66	100	538,252	ผู้รับจ้างส่ง งานล่าช้ากว่า กำหนดใน สัญญา จำนวน 59 วัน	แจ้งสิทธิการ เรียกค่าปรับ ตามสัญญา เป็นเงิน 33,748 บาท
		55. ค่าปรับปรุง ห้องน้ำพร้อม	กถผ.	850,000	งปม.	1 ต.ค. 65	18 ก.ย. 66	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ งานงวดที่ 2 และ 3 (งวดสุดท้าย)	100	838,161	ผู้รับจ้างส่ง งานล่าช้ากว่า	แจ้งสิทธิการ เรียกค่าปรับ

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		ระบบประปา ศูนย์บริการ วิชาการที่ 7 (จังหวัด เชียงใหม่) ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ						เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 66			กำหนดใน สัญญา จำนวน 1 วัน	ตามสัญญา เป็นเงิน 839 บาท
		56. ค่าปรับปรุง บ้านพัก ข้าราชการระดับ 5-6 ศูนย์บริการ วิชาการที่ 7 (จังหวัด เชียงใหม่) ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	กผ.	514,400	งปม.	1 ต.ค. 65	26 ก.ค. 66	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ งานงวดที่ 1, 2 และ 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.66	100	490,000	-	-
		57. ค่าปรับปรุง บ้านพัก ข้าราชการระดับ 1-2 ศูนย์บริการ วิชาการที่ 7 (จังหวัด เชียงใหม่) ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย	กผ.	1,346,200	งปม.	1 ต.ค. 65	27 ก.ย. 66	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ งานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 ก.ย.66	100	1,140,000	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		จังหวัดเชียงใหม่ 2 หลัง										
		58. ค่าปรับปรุง บ้านพักคนงาน ศูนย์บริการ วิชาการที่ 7 (จังหวัด เชียงใหม่) ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2 หลัง	กถผ.	854,200	งปม.	1 ต.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้ง ยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างทิ้ง งาน	0	0	ผู้รับจ้างทิ้ง งาน	ยกเลิกสัญญา จ้าง และ จัดทำคำขอ งบประมาณ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
		59. ค่าปรับปรุง บ้านพัก ข้าราชการระดับ 3-4 ศูนย์บริการ วิชาการที่ 8 (จังหวัด พิษณุโลก) ตำบล มะขามสูง อำเภอเมือง พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	กถผ.	490,000	งปม.	1 ต.ค. 65	24 ส.ค. 66	ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้ เบิกจ่ายงวดที่ 3 และงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 66	100	485,400	-	-
		60. ค่าปรับปรุง บ้านพัก ข้าราชการระดับ 3-4 ศูนย์บริการ วิชาการที่ 6	กถผ.	490,000	งปม.	1 ต.ค. 65	30 มี.ค. 66	ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด ไว้ เบิกจ่ายงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) วันที่ 24 พฤษภาคม 2566	100	448,900	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		(จังหวัด อุบลราชธานี) ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัด อุบลราชธานี 1 หลัง										

2. แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มี 17 โครงการ												
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สร้างกลไกการกำกับ สนับสนุนให้ประเทศมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	1. การตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	กกอ.	5,664,400	งปม.	1 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	1.ที่ปรึกษาได้เข้าตรวจสอบเก็บข้อมูล และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลจำนวน 566 ราย 2.ที่ปรึกษาจัดทำผลวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ แก่สถานประกอบการที่ได้เข้าตรวจสอบและมีข้อมูลครบถ้วน	100	5,610,700	-	-
		2. การสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กกอ.	3,000,000	งปม.	1 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	1. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงาน จำนวน 2 ครั้ง แล้วเสร็จ 2. จัดทำสื่อเอกสารคู่มือสัมมนา กฎกระทรวงฉบับภาษาอังกฤษ บอร์ดประชาสัมพันธ์และสื่อวีดิทัศน์เรียนรู้แนวทางการตรวจสอบการออกแบบอาคาร เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วเสร็จ 3. ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยรองรับรูปแบบและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูล และจัดทำคู่มือการใช้งาน แล้วเสร็จ	100	2,695,500	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
								4. ทวนสอบข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลพร้อมบันทึกงบประมาณข้อมูล จำนวนรวม 519 อาคาร 5. จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวนรวม 346 คน				
		3. ก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผู้กักเงินงบประมาณ ปี 2564 – 2566) วงเงินทั้งสิ้น 81,610,000 บาท	กกอ.	21,764,100	งปม.	1 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องมั่นคงแข็งแรง ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน	100	21,764,100	-	-
		4. ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิ	กกอ.	1,641,200	งปม.	1 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องมั่นคงแข็งแรง ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน	100	1,641,200	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		เป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผูกพัน งบประมาณ ปี 2564 – 2566) วงเงินทั้งสิ้น 4,970,000 บาท										
		5. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบังคับใช้ กฎกระทรวงว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร	กกอ.	4,613,200	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- จัดทำกรอบการดำเนินการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต/ต่ออายุ ซึ่งจะต้องนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้แสดงความคิดเห็นและปรับปรุงต่อไป - ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการนำ BEC ไปใช้ร่วมกฎหมาย EIA กับ สผ. และจัดทำแนวทางการดำเนินงานหลังจากที่กฎกระทรวง BEC บังคับใช้ ซึ่งจะต้องเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นในลำดับต่อไป - ดำเนินการตรวจแบบอาคารภาครัฐจำนวนไม่น้อยกว่า 30 อาคาร ปัจจุบันมีแบบอาคารส่งเข้ามตรวจ 26 อาคาร ดำเนินการตรวจ	59.2	วงเงินว่าจ้าง 4,612,200 บาท (ผลเบิกในปี 66 เท่ากับ 802,400 บาท)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
								ไปแล้ว 20 อาคาร คิดเป็น ผลประหยัด 1.45 ktoe - งานสร้างความเข้าใจและ เตรียมความพร้อมแก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยศูนย์ให้คำปรึกษาไปแล้ว ทั้งหมด 197 ครั้ง, เผยแพร่ ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก จำนวน 13 ครั้ง ดำเนินการจัดสัมมนาแก่ ผู้ตรวจฯ จำนวน 5 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วม 154 คน จัดกิจกรรมมอบฉลาก มี ผู้เข้าร่วมงาน 122 คน และ จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ สร้างความเข้าใจจำนวน 5 ครั้ง ผู้เข้าร่วมจำนวน 210 คน				
		6. โครงการ พัฒนาระเบียง และกฎหมายเพื่อ รองรับมาตรการ ESCO สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ	กกอ.	3,658,500	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	1. ประชุมตรวจรับรายงาน ความก้าวหน้าฉบับที่ 2 เมื่อ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างการขอ ความเห็นชอบรายงาน ความก้าวหน้าฉบับที่ 2 และ ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 2. ความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน - ผลการศึกษาเอกสาร ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการตั้ง งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง และการตรวจรับพัสดุ รวมทั้งการพัฒนาการตั้ง	50	วงเงินว่าจ้าง 3,658,000 บาท (ผลเบิกในปี 66 เท่ากับ 1,829,250 บาท)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
								งบประมาณตามหลักการคิดค่าบริการต่อหน่วย (Unit Cost) - ดำเนินการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำร่องและทดสอบการใช้มาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐ - ออกแบบเว็บไซต์โครงการคู่มือมาตรฐานการทำงาน (Code of Practice) และคู่มือรูปแบบการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานของการใช้มาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐ				
		7. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานกำกับดูแลตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)	กกอ.	963,440	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- เข้าสัมภาษณ์เชิงลึก หรือเข้าสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตามแผนงานฯ และทำแบบประเมินสมรรถนะ Competency ของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และลงลายมือชื่อผู้ประเมิน จำนวน 20 แห่ง -อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่การนิคม (กนอ.)	70	ผลเบิกในปี 66 เท่ากับ 385,376 บาท	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
								และโรงงานควบคุมที่สนใจ ในหลักสูตร “การดำเนินการตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ภายใต้สถาบัน กนอ. เป็นระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) โดยมี ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 250 คน				
		8. โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	กกอ.	4,446,600	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- จัดทำแผนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนและวิธีการ โดยต้องแสดงถึงแนวคิดวิธีการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด - ศึกษารูปแบบ แบบฟอร์ม วิธีการทวนสอบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน - ออกแบบแพลตฟอร์มและพัฒนาแพลตฟอร์มการตรวจสอบวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน - ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน	55	วงเงินว่าจ้าง 4,421,100 บาท (ผลเบิกในปี 66 เท่ากับ 2,000,970 บาท)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		9. โครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม	กกอ.	3,350,625	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.การศึกษาและวิเคราะห์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องว่าด้วยกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องว่าด้วยกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน 2.การสำรวจสถานภาพและหลักฐานของโรงงานและอาคารที่คาดว่าจะอยู่ในข่ายเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 3.การตรวจสอบสถานะของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและ อาคารควบคุม 4.การตรวจสอบสถานภาพและติดตามหลักฐานและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมที่ละเว้นไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 5.การเข้าให้คำปรึกษา เยี่ยมพบหรือผลักดัน และสนับสนุนให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 6.การติดตามผลประหยัดพลังงาน และบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน 7.การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน	50	วงเงินว่าจ้าง 3,344,425 บาท (ผลเบิกในปี 66 เท่ากับ 1,672,212.50 บาท)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
								ศักยภาพผลประหยัด และผลการดำเนินมาตรการ				
		10. โครงการพัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์ม ด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมการลงทุน	กกอ.	4,841,000	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ส่ง ส.กทอ. เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และได้รับการโอนเงินจาก ส.กทอ. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 2. ที่ปรึกษาอยู่ในระหว่างการออกแบบและปรับแก้ UI ในรายละเอียดตาม Requirement ของคณะกรรมการ	50	วงเงินว่าจ้าง 4,841,000 บาท (ผลเบิกในปี 66 เท่ากับ 1,452,300 บาท)	-	-
		11. โครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเขตพระราชฐาน ระยะที่ 8	กกอ.	163,338,600	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเขตพระราชฐาน ระยะที่ 8 ซึ่งได้ดำเนินการทั้งหมด 6 ระบบ ทั้งนี้ มีมาตรการที่ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบถ้วน	100	163,338,600	-	-
		12. โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ตามมาตรา 23 มาตรา 25 และมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	กสอ	6,397,400	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ศึกษารายละเอียดของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสม 2. ดำเนินการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบตามมาตรฐาน 3. วิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อกำหนดระดับค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงและขั้นต่ำ	79	6,392,500 บาท (ผลเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 66 เท่ากับ 4,474,750 บาท)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		สำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุ เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน สำหรับ เครื่องปรับอากาศ ขนาดใหญ่						4. จัดประชุมคณะทำงาน วิชาการเพื่อพิจารณาเกณฑ์ ค่ามาตรฐานประสิทธิภาพ พลังงาน 5. จัดสัมมนาหรือเวียน หนังสือ ให้มีการร่วมแสดง ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง จากภาครัฐและเอกชน (อยู่ ระหว่างการดำเนินงาน) 6. จัดทำร่างกฎกระทรวงฯ ประกาศกระทรวงฯ ที่มี ประสิทธิภาพสูงและจัดทำ ร่างมาตรฐานประสิทธิภาพ พลังงานขั้นต่ำ (อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน)				
		13. โครงการ พัฒนาและ ติดตามผล มาตรการ ทาง ภาษีเพื่อการ ส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน	กสอ.	3,526,450	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	1. ศึกษาโครงสร้างภาษี และรูปแบบการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีสำหรับ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูง ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการร่างแนวทาง และหลักเกณฑ์การส่งเสริม เครื่องจักร วัสดุ และ อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงด้วย สิทธิประโยชน์ทางภาษี 3. จัดประชุมหารือและรับ ฟังความคิดเห็นสำหรับร่างฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 รวบรวมความคิดเห็น/ สรุปผลที่ได้จากการประชุม	63	3,500,000 บาท (ผลเบิกจ่าย สะสม ไตรมาสที่ 4 ปี 66 เท่ากับ 1,750,000 บาท)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
								เพื่อปรับปรุงร่างแนวทางฯ และจัดทำข้อมูลและคู่มือ บัญชีแสดงรายการ เครื่องจักร วัสดุ และ อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงที่มี ศักยภาพในการส่งเสริมด้วย สิทธิประโยชน์ทางภาษี (อยู่ ระหว่างการดำเนินงาน)				
		14. โครงการ ส่งเสริมมาตรฐาน ประสิทธิภาพ พลังงานของบ้าน อยู่อาศัย	กสอ	8,435,500	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	- พิจารณาแบบบ้านและ จำลองสภาพการใช้พลังงาน ของบ้านที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมิน ผลการประหยัดพลังงาน รวมถึงพิจารณาผลงาน ที่ส่งเข้าประกวด และ คัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์ ในรอบแรก - ตรวจสอบข้อมูล แบบบ้านที่ลงทะเบียนขอรับ การรับรอง หรือเข้าร่วม ประกวด ด้วยระบบ โปรแกรมตรวจสอบการใช้ พลังงานของบ้านอยู่อาศัย ของโครงการ ลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบสภาพจริงของ บ้านที่เข้าร่วมโครงการ และ นำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสิน พร้อม ทั้งให้คำแนะนำในการ ปรับปรุงแบบสำหรับแบบ บ้านที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	80	8,435,340 (ผลเบิกจ่าย สะสม ณ ไตร มาสที่ 4 ปี 66 เท่ากับ 5,052,204 บาท)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		15. โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการดัดแปลงรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดเล็กเป็นรถยนต์ไฟฟ้า	กสอ	5,163,400	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - คัดเลือกธุรกิจหรือกลุ่มกิจการภายในประเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้งานรถบรรทุกและ/หรือรถโดยสารไฟฟ้าและไฟฟ้าดัดแปลงขนาดเล็ก (นน. บรรทุกไม่เกิน 1.5 ตัน) และจัดทำกรณีศึกษา จำนวน 3 แห่ง - ศึกษาแนวทาง วิธีการ และรูปแบบการประยุกต์ใช้รถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก (นน. บรรทุกไม่เกิน 1.5 ตัน) ที่ได้จากการดัดแปลงสำหรับธุรกิจที่มีศักยภาพ พร้อมประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานในธุรกิจนั้น	30	5,110,600 (ผลเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 66 เท่ากับ 1,533,180 บาท)	-	-
		16. โครงการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมเรือไฟฟ้าขนาดเล็ก	กสอ	5,374,200	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ - จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านการใช้งาน แนวทาง และมาตรการส่งเสริมการใช้เรือไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 11 ครั้ง - สืบหาข้อมูลการใช้พลังงานของเรือขนาดเล็กเพื่อวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน	60	5,355,450 (ผลเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 66 เท่ากับ 1,606,635 บาท)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
								โดยทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 27 ราย - ศึกษาออกแบบ เรือไฟฟ้าขนาดเล็กแบบดัดแปลง และจัดทำรายงานผลการออกแบบ 3 รูปแบบ				
		17. ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5 – 6 เป็นบ้านต้นแบบการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Home) ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการ ด้านการจัดการพลังงาน	กพบ.	2,073,100	งปม.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5- 6 เพื่อเป็น Net Zero Home แล้วเสร็จ -ติดตั้งและทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกของของบ้าน Net Zero Home แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบ IOT เพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้พลังงานของบ้าน Net Zero Home	73.82	1,799,000 (ผลเบิกในปี 66 เท่ากับ 989,450 บาท)	-	-

3. แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มี 15 โครงการ												
เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	1. บูรณาการการทำงานภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนการ	1. โครงการสร้างความรู้เสริมทักษะโซลาร์รูฟ	กพส.	4,177,400	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ได้จัดส่งรายงานเบื้องต้น และรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาตรวจสอบรายงานเบื้องต้น และรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 - พพ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน 0507/6015 ลว. 8 มิ.ย. 66 ถึง ส.กทอ.ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยขอเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมจาก 1 วัน เป็น 2 วัน - ส.กทอ. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน 0608/8834 ลงวันที่ 25 ก.ย. 66 เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่ พพ. เสนอ	55	วงเงินที่ว่างจ้าง 4,171,600 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 66)	- พพ. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนจาก ส.กทอ. ระยะเวลาการฝึกอบรมจาก 1 วัน เป็น 2 วัน ซึ่ง ส.กทอ. ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและ พพ. ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญา กับที่ปรึกษาฯ ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
	ทำงานให้มี ประสิทธิภาพ							- พพ. ได้มีหนังสือ ด่วน ที่สุด ที่ พน 0507/9668 ลง วันที่ 26 ก.ย. 66 แจ้งมติ การขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ ให้ที่ ปรึกษาทราบ และที่ปรึกษา ได้มีหนังสือ อว 0604.8.4.2/911 ลงวันที่ 27 ก.ย. 66 แจ้งยินยอมการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ - ที่ปรึกษาฯ ได้ลงนามใน สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสร้างความรู้ เสริม ทักษะโซลาร์รูฟ ตามสัญญา เลขที่ 408/65 ก. ลว. 29 ก.ย. 66				
		2. ค่าใช้จ่าย ในการ ถ่ายทอด เผยแพร่ สาคิต และ จัดแสดง นิทรรศการ องค์ความรู้ ด้านพลังงาน ทดแทนและ อนุรักษ์ พลังงาน	กถพ.	2,580,000	งปม.	1 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	ในการจัดการถ่ายทอด สาธิต และจัดแสดง นิทรรศการองค์ความรู้ด้าน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กถพ. กำหนดให้ ดำเนินการจัดการถ่ายทอด โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 (สบ. 1 - 10) ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมี วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ ส่งเสริม และ	100	2,568,187.25	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		(ศูนย์บริการ วิชาการที่ 1- 10)						สนับสนุนข้อมูลความรู้ด้าน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน และแสดงผลงาน ต่าง ๆ ที่ผ่านมาของ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 – 10 ให้กับหน่วยงานในส่วน ภูมิภาค นักเรียน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ชุมชน และประชาชนผู้สนใจ ทั่วไปและเปิดโอกาสให้ ชุมชนและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 – 10 ในรูปแบบของการจัด นิทรรศการประจำปี และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ ภาคประชาชนกับหน่วยงาน เครือข่ายในท้องถิ่นของ ศูนย์บริการวิชาการ โดยมี หน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงพลังงาน ได้แก่ พลังงานจังหวัด และ หน่วยงานภายนอกที่เคยเข้า ร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ผ่าน มา กับ กถผ. ได้แก่ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ทหาร ตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล				

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
								สถาบันการศึกษา องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ เผยแพร่ผลงานและกิจกรรม ต่าง ๆ ณ ศูนย์บริการ วิชาการที่ 1- 10 เป็นการ สร้างและกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่าง ศูนย์บริการวิชาการฯ กับ เครือข่ายทั้งภายในและ ภายนอก พพ. โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการ 3,830 คน และ มีหน่วยงานร่วมจัด นิทรรศการจำนวน 239 แห่ง				
		3. โครงการ พัฒนา เทคโนโลยี อนุรักษ์ พลังงาน สำหรับชุมชน และเกษตร สมัยใหม่	กถผ.	6,639,300	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการขยายผลโดย วิทยากรพลังงานภาคเกษตร ฝึกอบรมให้ประชาชนใน พื้นที่รับผิดชอบของ ศบ.1- 10 จำนวนไม่น้อยกว่า 600 คน	75	วงเงินที่ว่างจ้าง 6,634,000 บาท (ผลเบิกจ่าย สะสม ณ ไตร มาสที่ 4 ปี 66 เท่ากับ 3,317,000 บาท)	-	-
		4. โครงการ พัฒนานัก ออกแบบ นวัตกรรม ด้านพลังงาน	กถผ.	4,504,300	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับ รายงานตรวจที่ 3 เรียบร้อย แล้ว	75	วงเงินที่ว่างจ้าง 4,470,353 บาท (ผลเบิกจ่าย สะสม ณ ไตร มาสที่ 4 ปี 66	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
		รุ่นเยาว์ (The Young Energy Designer)								เท่ากับ 2,235,176.50 บาท)		
		5. การจัดทำ รายงาน ประจำปี 2565	กยผ.	400,000	งปม.	1 ต.ค. 65	25 ก.ย. 66	จัดทำรายงานประจำปี 2565 กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ฉบับภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษในฉบับ เดียวกัน จำนวน 500 เล่ม เพื่อใช้ในการเผยแพร่แก่ ผู้เกี่ยวข้อง และสร้างความ ร่วมมือในการดำเนินงาน	100	400,000	-	-
		6. โครงการ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา มาตรการ ส่งเสริมการ อนุรักษ์ พลังงานและ พลังงาน ทดแทน	กยผ.	5,247,000	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	-รวบรวม ติดตามและจัดเก็บ ข้อมูลผลการดำเนินโครงการ ด้านพลังงานทดแทนและ การอนุรักษ์พลังงานที่ พพ. ได้รับงบประมาณกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานระหว่างปี 2557- 2563 -ศึกษาและจำแนกปัจจัยที่มี ผลกระทบจากการดำเนิน โครงการ พร้อมวิเคราะห์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ด้าน พลังงาน และผลกระทบ/ ประโยชน์ด้านอื่นๆ	75	วงเงินที่ว่าง 5,240,000 บาท (ผลเบิกจ่าย สะสม ณ ไตร มาสที่ 4 ปี 66 เท่ากับ 1,834,000 บาท)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
								-เข้าพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนโครงการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการกับ พพ. เพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็น และรวบรวมผลเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของ พพ. ในด้านต่าง ๆ จำนวน 40 แห่ง				
		7. โครงการศึกษาการจัดทำแผนและมาตรการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ของไทย	กยพ.	4,201,800	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1) รวบรวมข้อมูลและศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเอกชนภาคอุตสาหกรรม กลุ่มเอกชนภาคธุรกิจ และกลุ่มเอกชนภาคคมนาคมขนส่ง แล้วเสร็จ 2) จัดให้มี	28	วงเงินที่ว่าง 4,197,000 บาท (ยังไม่มีเบิกจ่ายเงิน)	โครงการมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทำให้การตรวจรับเกิดการล่าช้า	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
								การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับมาตรการที่มี ประสิทธิภาพในการส่งเสริม พลังงานทดแทนและการ อนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็น เครื่องมือสนับสนุนให้ ประเทศไทยสามารถบรรลุ เป้าหมาย Carbon Neutrality จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในแต่ละ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 ครั้ง (กลุ่มเป้าหมายละ 1 ครั้ง) โดยจัดประชุมแล้ว 3 ครั้ง โดยจะจัดประชุมครั้งที่ 4 ภายในเดือนตุลาคม 2566				
		8. โครงการ ผลิตและ เผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนา พลังงาน ทดแทนและ อนุรักษ์ พลังงาน	กยผ.	13,360,000	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	1.จัดกิจกรรมสร้างความรู้ จำนวน 4 ครั้ง 2.จัดนิทรรศการสาธิต จำนวน 7 ครั้ง 3.ผลิตและเผยแพร่รายการ E Journey ความยาว 10 นาที จำนวน 17 ตอน 4.ผลิตและเผยแพร่สารคดี แอนิเมชัน ความยาว 1-3 นาที จำนวน 2 ตอน	50	วงเงินที่ขออนุมัติ 13,199,000 บาท (ผลเบิกจ่าย สะสม ณ ไตร มาสที่ 4 ปี 66 เท่ากับ 2,639,800 บาท)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
								5.ออกแบบและจัดทำเนื้อหาวารสาร 'รักษ์พลังงาน (E-Magazine) และเผยแพร่ผ่าน Facebook วารสารรักษ์พลังงานและเว็บไซต์ พพ. จำนวน 2 ฉบับ"				
		9. โครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน	กยผ.	6,669,500	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือสนับสนุนการใช้ "Building Energy Code ; BEC ดีต่อโลก ดีต่อคุณ" ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 2.ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ จำนวน 8 ครั้ง 3.ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ จำนวน 50 ครั้ง 4.จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ 4 ชิ้น 5.ผลิตและเผยแพร่ info graphic 120 ชิ้น 6.ดำเนินการเผยแพร่ info graphic โดยผ่าน Influencer Face book Page จำนวน 5 ครั้ง 7.จัดกิจกรรมและบริหารประเด็นข่าวและบริหารการเผยแพร่ Social Media Face book Fan Page จำนวน 2 ครั้ง 8.จัดทำ Advertorial จำนวน 2 ครั้ง 9.ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าวผ่านเพจออนไลน์ 5 นาที จำนวน 4 ครั้ง	50	วงเงินที่ว่างจ้าง 6,206,000 บาท (ผลเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 66 เท่ากับ 1,241,200 บาท)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
								10.				
		10. โครงการ Thailand Energy Awards 2022-2023	กยผ.	14,366,600	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ศึกษารวบรวมค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลผลการประกวด Thailand Energy Awards 2022 - รับสมัครหรือคัดสรรหน่วยงานเข้าร่วมประกวด Thailand Energy Awards 2023 และจัดกิจกรรมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด รวม 6 ครั้ง - พิจารณาผลการประกวด Thailand Energy Awards 2023 และคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น เข้าร่วมประกวด ASEAN Energy Awards 2023 - นำคณะผู้ประกวดเข้ารับรางวัล ASEAN Energy Awards 2023 - จัดกิจกรรมสื่อบลชนสัญจร 4 ครั้ง, กิจกรรมเผยแพร่ผลสำเร็จ/เครือข่าย 10 ครั้ง, สารคดี 20 ตอน, สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ 10 ครั้ง - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2022	50	วงเงินที่ว่างจ้าง 14,323,341 บาท (ผลเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 66 เท่ากับ 2,864,668.20 บาท)	การจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2022 ลำช้ากว่าแผนเนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล/คณะรัฐมนตรี	มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะจัดงานได้ภายในเดือนตุลาคม 2566

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		11. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	กพบ.	4,736,400	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาและลงนามสัญญาแล้วเสร็จ - จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด แผนการส่งงาน แผนการเบิกจ่ายเงิน - แผนการดำเนินงานของบุคลากร - ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร คู่มือ สื่อประกอบการฝึกอบรม และข้อสอบ - จัดส่งรายงานเบื้องต้น รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 - ที่ปรึกษาได้ขอเบิกเงินงวดที่ 1-2 (ได้รับเงินงวดที่ 1 แล้ว งวดที่ 2 อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก-จ่าย) - จัดฝึกอบรมแล้วจำนวน 7 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 243 คน	65	วงเงินที่ว่าจ้าง 4,736,000 บาท (ผลเบิกในปี 66 เท่ากับ 852,480 บาท)		
		12. โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการขึ้นทะเบียนหน่วยอบรมและวิทยากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงงาน/อาคารควบคุมเพื่อรองรับ	กพบ.	4,590,800	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1) ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาและลงนามในสัญญา ศึกษา รวบรวมข้อมูล ทบทวนการฝึกอบรมที่ผ่านมาทั้งระบบของ กพบ. ดำเนินการเพื่อจัดทำแนวทางระบบการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งดำเนิน การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการฝึกอบรมด้วยการกลไกการมีส่วนร่วมภาคเอกชน 2) ออกแบบพัฒนากลไกและรูปแบบสำหรับการฝึกอบรมด้วยกลไกการมีส่วนร่วมภาคเอกชน จัดทำแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรม การ	50	วงเงินที่ว่าจ้าง 4,590,800 บาท (ผลเบิกในปี 66 เท่ากับ 918,160 บาท)		

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		การพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานในรูปแบบเอกชนมีส่วนร่วม ค่าใช้จ่าย						ขึ้นทะเบียนวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญและหลักสูตรมาตรฐานสำหรับนำไปใช้จัดฝึกอบรมด้านพลังงาน ออกแบบและกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ ข้อกำหนดและระเบียบในการบริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว				
		13. โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ ด้านพลังงานในรูปแบบดิจิทัล (Digital Content)	กพบ.	5,909,300	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาและลงนามสัญญาแล้วเสร็จ - จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด แผนการส่งงาน แผนการเบิกจ่ายเงิน - จัดส่งรายงานเบื้องต้น รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 - ที่ปรึกษาได้ขอเบิกเงินงวดที่ 1-2 (ได้รับเงินงวดที่ 1 แล้ว งวดที่ 2 อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก-จ่าย) - ปรึกษาและวิเคราะห์ระบบงานและระบบการบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน สำนวญความต้องการของระบบการให้บริการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ออกแบบระบบบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ได้แก่ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) และระบบการสอบออนไลน์ (e-Exam) และจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรด้าน	70	วงเงินที่ว่าจ้าง 5,899,000 บาท (ผลเบิกในปี 66 เท่ากับ 1,050,793.83 บาท)		

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
								พลังงาน ผังการไหลของการ ดำเนินการ - ดำเนินการจัดทำเนื้อหาและบท บรรยายสำหรับวิดีโอของ หลักสูตร e-Learning โดยได้มี การประชุมนำเสนอกับ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความ สมบูรณ์ถูกต้องของเนื้อหา				
		14. โครงการ พัฒนา บุคลากรของ วิทยาลัย อาชีวศึกษาใน การสำรวจ ตรวจวัด จัดเก็บและ วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการ อนุรักษ์ พลังงาน	กพบ.	4,422,150	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	1. ได้จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน ตามเป้าหมาย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็น อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 203 คน จากการ ฝึกอบรมทั้งหมด 5 รุ่น 2. อยู่ระหว่างเข้าไป Energy Audit ในสถานประกอบการ SMEs ซึ่งดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 53 แห่ง จากทั้งหมด 100 แห่ง 3. ได้ดำเนินการจัดส่งรายงาน ความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โดยได้รับ เงินงวดที่ 2 จาก ส.กทอ. แล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566	60	วงเงินที่ว่าง 4,404,150 บาท (ผลเบิกในปี 66 เท่ากับ 2,202,075 บาท)	สถาน ประกอบการ SMEs จำนวน 100 แห่ง ที่จะ เข้าร่วมโครงการ สำหรับทำ energy audit ยังไม่สามารถหา ได้ครบถ้วน	เร่ง ประชาสัมพันธ์ และขอความ ร่วมมือผ่าน หน่วยงาน ต่างๆ เช่น สำนักงาน พลังงาน จังหวัด สถาบัน อาชีวศึกษาใน พื้นที่ต่างๆ เป็นต้น
		15. โครงการ ศูนย์ทดสอบ และรับรอง บุคลากร ด้าน พลังงาน	กพบ.	2,821,100	กทอ.	1 พ.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	1. ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาและ ลงนามในสัญญา (สัญญาเลขที่ 404/65 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2566) 2. จัดทำแผนการดำเนินงาน ทั้งหมดโดยละเอียด 3. จัดส่งรายงานเบื้องต้น เมื่อ วันที่ 24 ก.พ. 2566 และมีการ ประชุมนำเสนอรายงานเบื้องต้น เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 4. รวบรวมชุดข้อสอบและวิธีการ ทดสอบเป็นผู้ผ่านการอบรมของ	50	วงเงินที่ว่าง 2,821,100 บาท (ผลเบิก ในปี 66 เท่ากับ 564,220 บาท)	-	-

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
								หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้าน พลังงานตามกฎหมาย/หลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน/หลักสูตรผู้ตรวจ ประเมินในการออกแบบก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงานที่ผ่านมาของ พพ. 5. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ ทดสอบและรับรองบุคลากรด้าน พลังงาน ตามคำสั่ง พพ. ที่ (บ) 20/2566 ลงวันที่ 26 เม.ย. 66 6. ดำเนินการจัดส่งรายงาน ความก้าวหน้าและขอเบิกเงินงวด ที่ 1 ไปยัง ส.กทอ. แล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 66 7. คณะกรรมการฯ นัดประชุม ตรวจรับรายงาน ความก้าวหน้าฉบับที่ 1 วันที่ 9 มิ.ย. 66 8. คณะกรรมการตรวจรับ รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 66 9. ส.กทอ. โอนเงินเข้าวันที่ 27 มิ.ย. 66 ที่ปรึกษาฯ รับเช็ควันที่ 8 ก.ย. 66 10. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ทดสอบและรับรอง บุคลากรด้านพลังงานในวันที่ 15 และ 24 ส.ค. 66 เพื่อพิจารณา การดำเนินการพัฒนาชุดข้อสอบ และวิธีการทดสอบ พร้อมทั้ง ยกระดับวิธีการ บริหารจัดการชุด				

เป้าหมาย	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง	ปัญหา อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข
								ข้อสอบ และการคุมสอบให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมี การนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการ 11.คณะกรรมการฯ ประชุมตรวจ รับรายงาน ความก้าวหน้าฉบับที่ 2 วันที่ 27 ก.ย. 66				

- หมายเหตุ :
1. งปม. หมายถึง งบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2566)
 2. กทอ. หมายถึง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ปีงบประมาณ 2565)