

2567

รายงานผลสัมฤทธิ์

ของแผนปฏิบัติราชการ

รายปี พ.ศ. 2567



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สารบัญ

	หน้า
1. บทสรุปผู้บริหาร	1
2. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567)	
2.1 ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีต่อเป้าหมายและ ค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ	3
2.2 ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567)	4
3. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการต่อแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2	
3.1 แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ)	44
3.2 แผนระดับที่ 2	45
4. ปัญหาและอุปสรรค	47
5. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินการ	48

.....

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2567) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

1. บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2567 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ตามมติของคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับ 3 เมื่อสิ้นสุดเวลาของแผน โดยรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2567 มีสาระสำคัญประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการ 3 เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ต่อแนวโน้มการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป

แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2567 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดในภาพรวม ร้อยละ 77.34 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการทั้ง 3 เรื่อง โดยสามารถสรุปผลการดำเนินการของแต่ละแผนฯ ได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 72.97 มีเป้าหมายการมีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น โดยค่าเป้าหมายในปี 2567 คือ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 20.09 และมีผลตามค่าเป้าหมาย คือ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 14.66

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 75.93 มีเป้าหมายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่าเป้าหมายในปี 2567 คือ มีค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) 7.17 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท และมีผลตามค่าเป้าหมาย คือ มีค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 7.50 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 83.13 มีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จโครงการ ร้อยละ 83.13

ภารกิจตามแผนงาน/โครงการของ พพ. ในแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2567 เกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเกี่ยวเนื่องไปยังแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล แผนแม่บทย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการดังกล่าวส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นและระดับแผนแม่บทย่อย ดังนี้

1) เป้าหมายระดับประเด็น (ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล) มีเป้าหมายความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น โดยใน พ.ศ. 2567 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในอันดับที่ 43 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับจากปี พ.ศ. 2566 และยังไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในอันดับที่ 38 ภายในปี พ.ศ. 2570

2) เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน) โดย พพ. เกี่ยวข้องใน 2 เป้าหมาย คือ (1) เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยกำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2570 คือ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 22 โดยในปี พ.ศ. 2567 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพร้อยละ 14.66 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 66.64 และ (2) เป้าหมายประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น โดยกำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2570 คือ ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ต้องไม่เกิน 6.85 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท โดยใน พ.ศ. 2567 มีค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 7.50 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท บรรลุเป้าหมายร้อยละ 61.55

ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2567 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ในภาพรวมร้อยละ 77.34 เป็นผลมาจากความล่าช้าของการดำเนินโครงการทำให้ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยหลายโครงการมีความล่าช้าจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความล่าช้าของงบประมาณ ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ นอกจากนี้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมยังส่งผลต่อการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภาพรวมของประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

2. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2567)

2.1 ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการรายปีต่อเป้าหมายและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ

ผลสัมฤทธิ์ค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการทั้ง 3 เรื่อง มีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน **บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 72.97** เน้นการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างกลไกการกำกับและสนับสนุนให้ประเทศมีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน **บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 75.93** เน้นการดำเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างกลไกการกำกับ สนับสนุนให้ประเทศมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน **บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 83.13** เน้นการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยการบูรณาการการทำงานภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนการทำงานและบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย	ผลสำเร็จ ของตัวชี้วัดเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ (ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย)
แผนปฏิบัติการจำนวน 3 เรื่อง (เรื่องที่ 1 : เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เรื่องที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เรื่องที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)	ร้อยละ 100 (ตัวชี้วัด = ผลสัมฤทธิ์ค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการทั้ง 3 เรื่อง)	● ดำเนินการได้ร้อยละ 77.34 ของค่าเป้าหมาย

2.2 ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2567)

2.2.1 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

1) เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน และการสร้างกลไกการกำกับ สนับสนุนให้ประเทศมีการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายในการมีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย	ผลสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าหมาย ปี 2567	ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ (ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย)
มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 100	● ดำเนินการได้ร้อยละ 72.97 ของค่าเป้าหมาย

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2567	ผลตาม ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ความสำเร็จ
มีสัดส่วนการผลิต และ ก า ร ใช้ พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น	สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและ พลังงานทางเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ใน ปี พ.ศ. 2580	20.09	14.66 (ต.ค. 66 – ส.ค. 67)	72.97

หมายเหตุ: ข้อมูลค่าสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เป็นข้อมูลที่รายงาน ณ พ.ย. 67 เนื่องจาก พพ. ต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น การไฟฟ้า ปตท. กรมธุรกิจพลังงาน มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 72.97 ของค่าเป้าหมาย

3) โครงการตามแนวทางการพัฒนา

โครงการตามแนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ งบประมาณได้รับ 561.7936 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 34 โครงการ ยังไม่เริ่มดำเนินการ 18 โครงการ และยุติการดำเนินการ 1 โครงการ มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จโครงการร้อยละ 34 และมีผลเบิกจ่าย 55.5128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับงบประมาณได้รับ รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

ตัวชี้วัด: สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายใน ประเทศต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2580

ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ. 2567 : ร้อยละ 20.09

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		จปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	1,148,400	✓		กพส.	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงแก้ไขระบบฯ จำนวน 232 ระบบ	100	1,148,056	อุปสรรคในการเข้าพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน และเส้นทางคมนาคมซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารมีความยากลำบาก	เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมาย
2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์	4,600,000	✓		กพส.	21 มิ.ย. 67	15 ก.พ. 68	1.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ว่าจ้างบริษัท พีทีเอสคอมบิเนชั่น จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 119/67 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 67 2.) จัดทำแผนการดำเนินงาน แผนบุคลากรและกรรมวิธีการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบแล้วก่อนเข้าดำเนินงาน 3.) เข้าดำเนินการบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ จำนวน 7 สถานี เรียบร้อยแล้ว 4.) ส่งมอบงาน และเชิญคณะกรรมการฯ ทดสอบระบบการใช้งาน จำนวน 7 สถานี เพื่อส่งมอบงานงวดที่ 1	40	วงเงินว่าจ้าง 4,585,485 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 67)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย	800,000	✓		กพส.	29 มิ.ย. 67	24 ม.ค. 68	1.) สํารวจ ติดตาม และศึกษาข้อมูลสถานการณ์การติดตั้งใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ ข้อมูลนโยบายและมาตรการสนับสนุนด้านเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย และต่างประเทศ ข้อมูลของระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้งานร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และตัวอย่างการใช้งานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลงานวิจัยหรือแนวโน้มนวัตกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต โดยการสำรวจติดตามและศึกษาจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การลงพื้นที่ หรือจากการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 2.) จัดตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการข้อมูล ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ	20	วงเงินว่าจ้าง 800,000 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 67)	-	-
4. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 17 แห่ง	10,577,600	✓		กพส.	28 ก.ย. 67	26 มี.ค. 68	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยว่าจ้างบริษัท พีทีเอส คอมบินชั่น จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 194/67 ลงวันที่ 27 ก.ย. 67	-	วงเงินว่าจ้าง 7,247,752 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 67)	มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
5. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม 16 สถานี	4,379,200	✓		กวค.	17 ก.ค. 67	12 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม	15	วงเงินว่าจ้าง 4,372,568 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-
6. ค่าปรับปรุงสถานีวัดศักยภาพพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดี 2 สถานี	2,470,600	✓		กวค.	22 มิ.ย. 67	18 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างการก่อสร้างรากฐานสถานีวัดศักยภาพพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดีแหล่งใหม่	25	วงเงินว่าจ้าง 2,464,640 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-
7. ค่าบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 แห่ง	2,568,000	✓		กวค.	5 ก.ค. 67	31 มี.ค. 68	ปรับปรุง และบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 แห่ง แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างฯ ในงวดที่ 3 และ งวดที่ 4	95	วงเงินว่าจ้าง 2,559,440 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 1,919,580 บาท)	-	-
8. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	983,300	✓		กวค.	31 ส.ค. 67	27 พ.ค. 68	อยู่ระหว่างการปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์	15	วงเงินว่าจ้าง 977,420 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-
9. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 1,500 กิโลวัตต์ นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	1,109,500	✓		กวค.	31 ส.ค. 67	27 พ.ค. 68	อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 1,500 กิโลวัตต์	15	วงเงินว่าจ้าง 1,034,380 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
10. ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทความสูงหัวน้ำต่ำ (Low Head) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รายการผูกพันปี 66-67 งบประมาณทั้งสิ้น 23,496,500 บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ 5,600,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 17,896,500 บาท	17,896,500	✓		กพพ.	3 มี.ค. 66	25 พ.ค. 67	1.) ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดขนาดและองค์ประกอบโครงการเบื้องต้น และคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพเบื้องต้น 2.) คัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาและนำมาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 3.) จัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทความสูงหัวน้ำต่ำ ซึ่งจะสามารถนำรายงานผลการศึกษาไปพัฒนาต่อในขั้นการศึกษาความเหมาะสมโครงการได้	100	งบประมาณปี 67 จำนวน 17,896,500 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 17,896,500 บาท)	-	-
11. ค่าจ้างศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการลุ่มน้ำน่านตอนบน ฝ่ายธงน้อย ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รายการผูกพันปี 66-67 งบประมาณทั้งสิ้น 12,397,000 บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ 3,100,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 9,297,000 บาท	9,297,000	✓		กพพ.	9 มี.ค. 66	16 ธ.ค. 67	1.) ประเมินความเหมาะสมของโครงการแล้วเสร็จตามแผนงาน ผลการประเมินพบว่าโครงการมีความเหมาะสมในการพัฒนา 2.) ออกแบบเบื้องต้น จัดทำรายละเอียดและเอกสารประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว	100	งบประมาณปี 67 จำนวน 9,297,000 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 9,297,000 บาท)	ระยะเวลาในการพิจารณาให้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดใช้เวลานาน เนื่องจากมีความกังวลในเรื่องของการยอมรับของประชาชนรอบพื้นที่โครงการ	จัดประชาสัมพันธ์และจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบพื้นที่โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
12. ค่าจ้างศึกษาและจัดทำรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วย ใหญ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวัง ทอง จังหวัดพิษณุโลก รายการผูกพันปี 66-67 งบประมาณทั้งสิ้น 12,420,700 บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ 3,000,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 9,420,700 บาท	9,420,700	✓		กพพ.	3 มี.ค. 66	3 มิ.ย. 68	1.) หยุดงานชั่วคราวเพื่อรอผลการ อนุญาตให้เข้าเก็บข้อมูลในพื้นที่ป่าไม้ และ สปก. ระหว่าง 28 ก.ย. 66 - 1 ส.ค. 67 (ขยายสัญญา 309 วัน) 2.) ได้รับแจ้งอนุญาตให้เข้าศึกษา เมื่อ 2 ส.ค. 67 อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บ ข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เป็น ตัวแทนฤดูฝน ดำเนินการขยายสัญญา และปรับแผนการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับฤดูกาล	1.89	งบประมาณปี 67 จำนวน 9,420,700 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 178,323 บาท)	ระยะเวลาในการรอผล การพิจารณาให้เข้าเก็บ ข้อมูลในพื้นที่ป่าไม้และ สปก. ใช้เวลานาน	เร่งรัดติดตามผลการ พิจารณาอย่างใกล้ชิด
13. ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และ สำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองจือ โก๊ะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอ สุคริพ จังหวัดนครราชสีมา รายการผูกพันปี 66-67 งบประมาณทั้งสิ้น 15,523,600 บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ 4,000,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 11,523,600 บาท	11,523,600	✓		กพพ.	15 มี.ค. 66	4 ก.ย. 67	ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ พบว่าไม่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาใน ขั้นการก่อสร้าง จึงได้ยุติโครงการในชั้น การศึกษาความเหมาะสมและไม่ได้ ดำเนินการต่อในขั้นการศึกษาออกแบบ รายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อกำหนด TOR โดยเบิกจ่ายในส่วนที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	28.09	งบประมาณปี 67 จำนวน 11,523,600 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 3,237,287.40 บาท)	ประชาชนไม่เห็นด้วย กับการพัฒนาโครงการ อีกทั้งโครงการไม่มี ความเหมาะสมในการ พัฒนา	ยกเลิกโครงการ
14. ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองโป่ง น้ำร้อน (ศิริธาร 2) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลอง ทุ่งเพลบน ตำบลพลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี รายการผูกพันปี 67-68 งบประมาณทั้งสิ้น 23,000,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 3,450,000 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 19,550,000 บาท	3,450,000	✓		กพพ.	3 ก.ย. 67	26 ธ.ค. 68	1.) ลงนามในสัญญา เมื่อ 2 ก.ย. 67 วงเงิน 22,914,178.40 บาท 2.) จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยเบิกเงินล่วงหน้าเมื่อ 19 ก.ย. 67	90.63	วงเงินว่าจ้าง 3,437,126.76 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 3,437,126.76 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ ขอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
15. ค่าจ้างศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายการผูกพันปี 67-68 งบประมาณทั้งสิ้น 15,500,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 2,325,000 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 13,175,000 บาท	2,325,000	✓		กพพ.	31 ส.ค. 67	23 พ.ย. 68	1.) ลงนามในสัญญา เมื่อ 30 ส.ค. 67 วงเงิน 14,048,393.80 บาท 2.) จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยเบิกเงินล่วงหน้าเมื่อ 19 ก.ย. 67	90.63	วงเงินว่าจ้าง 2,107,259.07 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 2,107,259.07 บาท)	-	-
16. ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบป้องกันขยะและเก็บขยะ บริเวณหน้าประตู Intake Gate โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน ตำบลสันนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	3,953,000	✓		กพพ.	29 ส.ค. 67	15 เม.ย. 68	ได้ผู้รับจ้างและผูกพันสัญญา ตามสัญญา เลขที่ 166/67 (unit cost) ลงวันที่ 28 ส.ค. 67 แต่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ ภายใน ก.ย. 67	-	วงเงินว่าจ้าง 3,913,000 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	ปัจจุบันน้ำในอ่างเก็บน้ำมีระดับสูงจึงล้นสปิลเวย์ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	เมื่อระดับน้ำในอ่างลดลงถึงระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ จะเร่งรัดผู้รับจ้างปิดกั้นน้ำ และสูบน้ำในช่องตะแกรงกันขยะ เพื่อดำเนินการซ่อมปรับปรุงต่อไป
17. ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ <u>ห้วยป่าปู</u> ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รายการผูกพันปี 64-67 งบประมาณทั้งสิ้น 77,578,000 บาท ปี 64 ตั้งงบประมาณ 14,916,200 บาท ปี 65 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ 43,577,500 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 19,084,300 บาท	19,084,300	✓		กพพ.	21 ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.) อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 2) ความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 60	-	งบประมาณปี 67 จำนวน 19,084,300 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	1.) ผู้รับจ้างได้รับมาตรการช่วยเหลือจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คิดค่าปรับร้อยละ 0 2.) ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า 3.) ต้องรอกงานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
18. ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ รายการผูกพันปี 66-68 งบประมาณทั้งสิ้น 316,452,000 บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 47,916,100 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 268,535,900 บาท	47,916,100	✓		กพพ.	1 ต.ค. 67	19 พ.ย. 69	ได้ผู้รับจ้างและผู้ผูกพันสัญญา ตามสัญญาเลขที่ 189/67 (unit cost) ลงวันที่ 30 ก.ย. 67 วงเงิน 303,100,000 บาท	-	งบประมาณปี 67 จำนวน 47,916,100 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 67)	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 1 ราย จึงยกเลิกประกาศประกวดราคา เลขที่ 25/2567 ลงวันที่ 30 พ.ค. 67 ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.ค. 67	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
19. ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง รายการผูกพันปี 66-68 งบประมาณทั้งสิ้น 217,080,000 บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 32,869,500 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 184,210,500 บาท	32,869,500	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขั้นตอนสรุปผลการประกวดราคา e-bidding เลขที่ 84/67	-	-	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค จึงยกเลิกประกาศประกวดราคา เลขที่ 38/2567 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 67 ประกาศ ณ วันที่ 5 ส.ค. 67	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
20. ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี รายการผูกพันปี 66-68 งบประมาณทั้งสิ้น 187,750,000 บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 40,996,900 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 146,753,100 บาท	40,996,900	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขั้นตอนสรุปผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ e-bidding เลขที่ 80/2567	-	-	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอฯ ไม่ผ่านคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิค จำนวน 2 ราย จึงยกเลิกประกาศประกวดราคา เลขที่ 34/2567 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 67 ประกาศ ณ วันที่ 5 ส.ค. 67	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
21. ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำไอปาเกะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคริพ จังหวัดนราธิวาส รายการผูกพันปี 67-68 งบประมาณทั้งสิ้น 148,627,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 22,294,100 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 126,332,900 บาท	22,294,100	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขั้นตอนสรุปผลการประกวดราคา e-bidding เลขที่ 85/2567	-	-	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอจึงต้องยกเลิกประกวดราคา	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
22. ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายการผูกพันปี 67-68 งบประมาณทั้งสิ้น 194,658,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 29,198,700 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 165,459,300 บาท	29,198,700	✓		กพพ.	-	-	การจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้ผู้ชนะการประกวดราคา/ผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	-	-	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการวิจารณ์ ร่าง TOR	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
23. ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้าระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายการผูกพันปี 62-67 งบประมาณทั้งสิ้น 191,800,000 บาท ปี 62-64 ตั้งงบประมาณ 185,905,000 บาท ปี 65 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 5,895,000 บาท	5,895,000	✓		กพพ.	27 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อ 20 มิ.ย. 66 แต่ไม่สามารถเบิกเงินได้เนื่องจากงบประมาณถูกปรับไปในปี 2565 จึงของบประมาณปี 2567 มาจ่ายเป็นงวดสุดท้าย ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	100	งบประมาณปี 67 จำนวน 5,895,000 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 5,894,964.76 บาท)	1.) ขยายเวลา 134 วัน เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างในพื้นที่สิ้นสุดขยายสัญญา 20 พ.ย. 64 2.) ผู้รับจ้างได้รับมาตรการช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 คิดค่าปรับร้อยละ 0 ถึงวันที่ 14 ต.ค. 67	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
24. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รายการผูกพันปี 64-67 งบประมาณทั้งสิ้น 7,081,200 บาท ปี 64 ตั้งงบประมาณ 1,543,700 บาท ปี 65 ตั้งงบประมาณ 2,614,300 บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ 1,599,300 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 1,323,900 บาท	1,323,900	✓		กพพ.	10 มิ.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้ควบคุมงานส่งมอบงานงวดที่ 27 ประกอบด้วย งานควบคุมงานก่อสร้างฯ ในส่วนของงานโยธา เป็นเงิน จำนวน 344,186.52 บาท ดังนี้ - งบประมาณปี 66 = 317,275.02 บาท - งบประมาณปี 67 = 26,911.50 บาท และอยู่ระหว่างควบคุมงานติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ แต่ยังไม่สามารถติดตั้งได้เนื่องจากงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ	2.03	งบประมาณปี 67 จำนวน 1,323,900 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 26,911.50 บาท)	-	-
25. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ รายการผูกพันปี 66-68 งบประมาณทั้งสิ้น 12,658,000 บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 379,700 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 2,278,300 บาท	379,700	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขั้นตอนสรุปผลจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก จ.427/2567	-	-	ต้องใช้เลขที่โครงการงานก่อสร้างในการอ้างอิง ซึ่งหากยกเลิกงานก่อสร้างงานควบคุมงานก่อสร้างต้องยกเลิกตามด้วย	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
26. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง รายการผูกพันปี 66-68 งบประมาณทั้งสิ้น 8,683,000 บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 260,000 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 8,423,000 บาท	260,000	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขั้นตอนสรุปผลจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก จ.432/2567	-	-	ต้องใช้เลขที่โครงการงานก่อสร้างในการอ้างอิง ซึ่งหากยกเลิกงานก่อสร้างงานควบคุมงานก่อสร้างต้องยกเลิกตามด้วย	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
27. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ <u>คลองทุ่งเพล</u> ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี รายการผูกพันปี 66-68 งบประมาณทั้งสิ้น 7,510,000 บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 1,554,200 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 5,955,800 บาท	1,554,200	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขั้นตอนสรุปผลจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก จ.428/2567	-	-	ต้องใช้เลขที่โครงการงานก่อสร้างในการอ้างอิง ซึ่งหากยกเลิกงานก่อสร้างงานควบคุมงานก่อสร้างต้องยกเลิกตามด้วย	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
28. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ <u>ไถกาเปาะ</u> ตำบลภูเขทอง อำเภอสุนทรบุรี จังหวัดนราธิวาส รายการผูกพันปี 67-68 งบประมาณทั้งสิ้น 5,946,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 891,900 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 5,054,100 บาท	891,900	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขั้นตอนประกาศราคากลาง โดยวิธีคัดเลือก จ.542/2567 และส่งหนังสือเชิญชวนขอเชิญยื่นข้อเสนอ งานควบคุมงานก่อสร้างฯ กำหนดรับข้อเสนอ 7 ต.ค. 67	-	-	ต้องใช้เลขที่โครงการงานก่อสร้างในการอ้างอิง ซึ่งหากยกเลิกงานก่อสร้างงานควบคุมงานก่อสร้างต้องยกเลิกตามด้วย	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
29. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ <u>ห้วยประทาว (เขื่อนล่าง)</u> ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายการผูกพันปี 67-68 งบประมาณทั้งสิ้น 7,787,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 1,168,100 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 6,618,900 บาท	1,168,100	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในขั้นตอนประกาศราคากลาง โดยวิธีคัดเลือก จ.543/2567 และส่งหนังสือเชิญชวนขอเชิญยื่นข้อเสนอ งานควบคุมงานก่อสร้างฯ กำหนดรับข้อเสนอ 7 ต.ค. 67	-	-	ต้องใช้เลขที่โครงการงานก่อสร้างในการอ้างอิง ซึ่งหากยกเลิกงานก่อสร้างงานควบคุมงานก่อสร้างต้องยกเลิกตามด้วย	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
30. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายการผูกพันปี 62-67 งบประมาณทั้งสิ้น 14,310,600 บาท ปี 62-64 ตั้งงบประมาณ 13,743,200 บาท ปี 65 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 66 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 567,400 บาท	567,400	✓		กพพ.	27 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	ผู้ควบคุมงานส่งมอบงานงวดที่ 14 ส่วนที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน 567,355.82 บาท เมื่อ 13 ก.ย. 66 แต่ไม่สามารถเบิกเงินได้ เนื่องจากงบประมาณถูกพับไปในปี 65 จึงได้ของบประมาณปี 67 มาจ่ายเงินงวดสุดท้าย โดยเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้ว	100	งบประมาณปี 67 จำนวน 567,400 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 567,355.82 บาท)	ผู้รับจ้างงานก่อสร้างและงานจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำ ฯ ได้รับมาตรการช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คิดค่าปรับร้อยละ 0	-
31. ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา กังหันลมขนาดเล็ก 3 แห่ง	4,465,300	✓		กพพ.	31 ส.ค. 67	8 มี.ค. 68	จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติ แบบแผนงาน รายละเอียดต่าง ๆ	3	วงเงินว่าจ้าง 4,460,830 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 67)	-	-
32. ค่าบำรุงรักษาโครงการเหมืองถ่านหิน (เดิม) ตำบลดงคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	469,000	✓		กพพ.	1 ส.ค. 67	30 ก.ย. 67	ดำเนินการบำรุงรักษาโครงการเหมืองถ่านหิน (เดิม) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างบริษัทจัดเตรียมเอกสารเบิกเงิน	90	วงเงินว่าจ้าง 94,588 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 67)	-	-
33. ค่าจ้างซ่อมปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้า โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานตามพระประสงค์ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	3,509,600	✓		กพพ.	31 ส.ค. 67	27 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนงาน/แบบรายละเอียดในการซ่อมปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้า	5	วงเงินว่าจ้าง 3,508,530 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 526,279.50 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
34. ค่าจ้างปรับปรุงระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานบ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอมือรณอง จังหวัดรณอง 1 แห่ง	3,188,600	✓		กพพ.	6 ก.ย. 67	3 พ.ค. 68	จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติ แบบแผนงาน รายละเอียดต่าง ๆ	3	วงเงินว่าจ้าง 3,180,000 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 67)	-	-
35. ค่าปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบ้านทะเลปิง ตำบลหัวไทร อำเภอสทิงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	1,470,000	✓		กพพ.	27 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	ดำเนินการปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บ้านทะเลปิง ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ	100	งบประมาณปี 67 จำนวน 1,470,000 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 1,470,000 บาท)	-	-
36. ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่อง โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสานในพื้นที่คทช. เขตภาคเหนือ ระยะที่ 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	17,790,000	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (ขั้นตอน สรุปผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคา)	-	-	-	-
37. ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ระยะที่ 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	23,206,500	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ขั้นตอน สรุปผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคา)	-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
38. ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังงานน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี รายการผูกพันปี 67-68 งบประมาณทั้งสิ้น 257,000,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 38,550,000 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 218,450,000 บาท	38,550,000	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ขั้นตอน สรุปลผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคา)	-	-	-	-
39. ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานน้ำ 3 แห่ง	16,500,000	✓		กพพ.	31 ส.ค. 67	27 เม.ย. 68	ดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานน้ำ 3 แห่ง โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านบ้านแม่สุ่น (วงเงินว่าจ้าง 4,999,789 บาท) - จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติแบบ แผนงาน รายละเอียดต่าง ๆ 2) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านบ้านแม่โง่งกลาง (วงเงินว่าจ้าง 4,999,998 บาท) - จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติแบบ แผนงาน รายละเอียดต่าง ๆ 3) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (ขั้นตอน สรุปลผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคา)	3	(ไม่มีผลเบิกในปี 67)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
40. ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค 3 แห่ง	4,033,900	✓		กพพ.	11 ก.ย. 67	9 มี.ค. 68	ดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลด ค่าสาธารณูปโภค 3 แห่ง โดยมีผลการ ดำเนินงานดังนี้ 1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่าน ตอนบน (ฝ่ายธงน้อย) (วงเงินว่าจ้าง 1,139,789 บาท) - จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติ แบบ แผนงาน รายละเอียดต่าง ๆ 2) โครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำ ระดับหมู่บ้านและศูนย์เครื่องจักรกล หนัก (วงเงินว่าจ้าง 861,769 บาท) - จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติ แบบ แผนงาน รายละเอียดต่าง ๆ 3) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว - อยู่ระหว่างขั้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งที่ 2 (ขั้นตอน สรุปผลการ พิจารณาผู้ชนะการประมูล)	3	(ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-
41. ค่าก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า พลังน้ำชุมชนห้วยปาย ตำบล ท่าเตือ อำเภอดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่ 1 แห่ง	25,418,000	✓		กพพ.	16 ส.ค. 67	15 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอแผนงาน รายละเอียดของเครื่องมือ และ เครื่องจักร	10	วงเงินว่าจ้าง 25,312,419.63 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 3,796,862.94 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
42. ค่าก่อสร้างโครงการนำร่องระบบ ผลิตพลังงานทดแทนแบบ ผสมผสาน 5 โครงการ	36,827,800	✓		กพพ.	29 ส.ค. 67	9 ก.ย. 68	ดำเนินการก่อสร้างโครงการนำร่องระบบ ผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน 5 โครงการ โดยผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติแบบ แผนงาน รายละเอียด ต่าง ๆ รายละเอียด ดังนี้ 1) โครงการนำร่องระบบผลิตไฟฟ้าแบบ ผสมผสาน ตำบลลิ อำเภอฉะเชิงเทรา 2 แห่ง (วงเงินว่าจ้าง 13,360,000 บาท) 2) โครงการนำร่องระบบผลิต พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ตำบล คลองยาง อำเภอศรีนคร จังหวัด สุโขทัย 2 แห่ง (วงเงินว่าจ้าง 13,200,000 บาท) 3) โครงการนำร่องระบบผลิตพลังงาน ทดแทนแบบผสมผสาน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (วงเงินว่าจ้าง 7,540,000 บาท)	3	วงเงินว่าจ้าง 34,100,000 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-
43. ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิต ไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงาน แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบล พลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี รายการผูกพันปี 67 -68 งบประมาณทั้งสิ้น 10,280,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 1,542,000 บาท ปี 68 ผกพันงบประมาณ 8,738,000 บาท	1,542,000	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3 (ขั้นตอน ขออนุมัติหลักการ และแต่งตั้งกรรมการ TOR)	-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
44. ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 6 โครงการ	35,067,000	✓		กพพ.	27 มิ.ย. 67	19 มิ.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงานปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 6 โครงการ (ความก้าวหน้างาน ร้อยละ 16)	16	วงเงินว่าจ้าง 32,354,125 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 1,441,718 บาท)	-	-
45. ค่าจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 7 โครงการ	4,607,000	✓		กพพ.	28 ก.ย. 67	24 มิ.ย. 68	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยว่าจ้าง บจก. เจนัส เทรตดิง ตามสัญญาเลขที่ 196/67 ลงวันที่ 27 ก.ย. 67	-	วงเงินว่าจ้าง 4,594,050 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 67)	มีการสรุปผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 สรุปผลยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - ครั้งที่ 2 สรุปผลยกเลิก เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว	สำรวจและหาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้รับจ้างเกิดความสนใจในการรับงานว่าจ้างฯ จากหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น
46. ค่าจ้างปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 3 โครงการ	677,000	✓		กพพ.	14 ส.ค. 67	19 พ.ย. 67	อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ความก้าวหน้างาน ร้อยละ 10)	10	วงเงินว่าจ้าง 677,000 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 67)	-	-
47. ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 5 โครงการ	21,694,000	✓		กพพ.	22 ส.ค. 67	16 พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงานปรับปรุงท่อส่งน้ำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ความก้าวหน้างาน ร้อยละ 5)	5	วงเงินว่าจ้าง 19,844,257 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 67)	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่ได้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน	คาดว่าจะเข้าดำเนินการได้ประมาณสิ้นเดือน ต.ค. 67

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
48. ค่าปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการขุนแม่เมะ ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	670,000	✓		กพพ.	-	-	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3 (ขั้นตอน ประกาศร่าง TOR หน้าเว็บไซต์ เมื่อ 27 ก.ย. 67 กำหนดรับฟังความคิดเห็นถึง 2 ต.ค. 67	-	-	มีการสรุปผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 สรุปผลยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - ครั้งที่ 2 สรุปผลยกเลิกเนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว	สำรวจและหาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้รับจ้างเกิดความสนใจในการรับงานว่าจ้างฯ จากหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น
49. ค่าปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ	1,236,000	✓		กพพ.	20 ส.ค. 67	15 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ รื้อฝ้าเพดาน กระเบื้องพื้น หน้าต่าง วงกบ และรางระบายน้ำ ของอาคารโรงไฟฟ้า	30	วงเงินว่าจ้าง 1,163,900 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-
50. ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำศรีธาร ตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	1,254,000	✓		กพพ.	28 ก.ย. 67	25 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศรีธาร (ความก้าวหน้า ร้อยละ 5)	5	วงเงินว่าจ้าง 1,245,944 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-
51. ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง	1,868,200	✓		กพพ.	15 ส.ค. 67	12 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน (ความก้าวหน้า ร้อยละ 5)	5	วงเงินว่าจ้าง 1,672,000 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
52. ค่าจ้างศึกษาและจัดทำรายงาน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ ประเภทเชื่อมโยง (On Grid) กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รายการผูกพันปี 67 - 68 งบประมาณทั้งสิ้น 23,099,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 3,464,900 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 19,634,100 บาท	3,464,900	✓		กพพ.	17 ก.ย. 67	16 ก.ย. 68	1.) ลงนามในสัญญาเมื่อ 16 ก.ย.67 2.) ที่ปรึกษาส่งรายงานเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกเงินล่วงหน้า 3.) วงเงินตามสัญญา (ผูกพัน ปี 67- 68) จำนวน 23,066,712.25 บาท	5	(ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-
53. ค่าจ้างศึกษาและจัดทำรายงาน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ ประเภทไม่เชื่อมโยง (Off Grid) กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รายการผูกพันปี 67-68 งบประมาณทั้งสิ้น 21,113,000 บาท ปี 67 ตั้งงบประมาณ 3,167,000 บาท ปี 68 ผูกพันงบประมาณ 17,946,000 บาท	3,167,000	✓		กพพ.	17 ก.ย. 67	16 ก.ย. 68	1.) ลงนามในสัญญา เมื่อ 16 ก.ย. 67 2.) อยู่ระหว่างนำเสนอความก้าวหน้า และการรวบรวมข้อมูลสำหรับรายงาน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EAR) และการ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 3.) วงเงินตามสัญญา (ผูกพัน ปี 67-68) จำนวน 20,857,403.00 บาท	5	(ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-
54. ค่าก่อสร้างและติดตั้งสถานีทาง โทรมาตร แบบระบบส่งข้อมูล ทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศรี ธาร ตำบลปัวอำเภอแม่จาม จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ	3,200,000	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	มีผู้ถือหุ้นผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด มีหนังสือ ออกผลการประกาศผล ผู้ชนะ เมื่อ 16 ก.ค. 67) อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบ แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ จากกรมบัญชีกลาง	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
55. ค่าก่อสร้างและติดตั้งสถานีทางโทรมาตร แบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ	4,300,000	✓		กพพ.	-	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	มีผู้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด มีหนังสืออุทธรณ์การประกาศผลผู้ชนะ เมื่อ 16 ก.ค. 67) อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	-
56. ค่าออกแบบงานก่อสร้างต้นแบบอาคารที่ทำการอนุรักษ์พลังงานขนาดเล็ก (พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร) ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	845,000	✓		กคผ.	18 ก.ย. 67	14 ก.พ. 68	ลงนามในสัญญา เมื่อ 17 ก.ย. 67 อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบงานก่อสร้างต้นแบบอาคารที่ทำการอนุรักษ์พลังงานขนาดเล็ก (พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร) ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (ความก้าวหน้างานสะสม ร้อยละ 15)	15	วงเงินว่าจ้าง 830,000 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 67)	-	-
57. ค่าก่อสร้างอาคารป้อมยาม ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 โครงการ	320,000	✓		กคผ.	25 มิ.ย. 67	22 ก.ย. 67	ก่อสร้างอาคารป้อมยาม ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) แล้วเสร็จ และตรวจรับงาน เมื่อ 19 ก.ย. 67	100	วงเงินว่าจ้าง 317,502.83 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 317,502.83 บาท)	-	-
58. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	730,000	✓		กคผ.	-	-	อยู่ระหว่างสรุปผลการประกวดราคา e-bidding	-	-	มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
59. ค่าออกแบบและจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชื่อศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานที่ 2 พร้อมไฟส่องสว่างป้ายชื่อศูนย์ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการ	50,000	✓		กผ.	18 มิ.ย. 67	4 ก.ย. 67	ออกแบบและจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชื่อศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานที่ 2 พร้อมไฟส่องสว่างป้ายชื่อศูนย์แล้วเสร็จ และตรวจรับงาน เมื่อ 19 ส.ค. 67	100	วงเงินว่าจ้าง 48,000 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 48,000 บาท)	-	-
60. ค่าปรับปรุงป้ายชื่อศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) และจัดทำติดตั้งป้ายชื่อศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานที่ 1 เพิ่มเติม พร้อมไฟส่องสว่างป้ายชื่อศูนย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 โครงการ	60,000	✓		กผ.	8 มิ.ย. 67	22 มิ.ย. 67	ปรับปรุงป้ายชื่อศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) และจัดทำติดตั้งป้ายชื่อศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานที่ 1 เพิ่มเติม พร้อมไฟส่องสว่างป้ายชื่อศูนย์แล้วเสร็จ และตรวจรับงาน เมื่อ 1 ก.ค. 67	100	วงเงินว่าจ้าง 60,000 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 60,000 บาท)	-	-
61. ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	320,000	✓		กผ.	5 ก.ค. 67	2 ต.ค. 67	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) แล้วเสร็จ และตรวจรับงาน เมื่อ 13 ก.ย. 67	100	วงเงินว่าจ้าง 316,662.35 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 316,662.35 บาท)	-	-
62. ค่าปรับปรุงอาคารจัดแสดงและสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	460,000	✓		กผ.	5 ก.ค. 67	2 ต.ค. 67	ปรับปรุงอาคารจัดแสดงและสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) แล้วเสร็จ และตรวจรับงาน เมื่อ 13 ก.ย. 67	100	วงเงินว่าจ้าง 456,744.17 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 456,744.17 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
63. ค่ารถถอนระบบบำบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำมันไบโอดีเซลของ ห้องปฏิบัติการและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัด เชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	200,000	✓		กผ.	24 ก.ค. 67	21 ต.ค. 67	รถถอนระบบบำบัดน้ำเสียโรงผลิต น้ำมันไบโอดีเซลของห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการ วิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) แล้วเสร็จ และตรวจรับงาน เมื่อ 10 ก.ย. 67	100	วงเงินว่าจ้าง 197,500 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 197,500 บาท)	-	-
64. ค่าปรับปรุงห้องน้ำ 6 ห้อง ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัด เชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	300,000	✓		กผ.	13 ก.ค. 67	9 ต.ค. 67	ปรับปรุงห้องน้ำ 6 ห้อง ศูนย์บริการ วิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) แล้วเสร็จ และตรวจรับงาน เมื่อ 18 ก.ย. 67	100	วงเงินว่าจ้าง 298,000 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-
65. ค่าปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัด เชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	200,000	✓		กผ.	13 ก.ค. 67	9 ต.ค. 67	ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ ศูนย์บริการ วิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) แล้วเสร็จ และตรวจรับงาน เมื่อ 17 ก.ย. 67	100	วงเงินว่าจ้าง 198,000 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-
66. ค่าปรับปรุงอาคารบ้านพักรับรอง 1 ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัด หนองคาย) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 1 หลัง	200,000	✓		กผ.	5 ก.ค. 67	2 ต.ค. 67	ปรับปรุงอาคารบ้านพักรับรอง 1 ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัด หนองคาย) แล้วเสร็จ และตรวจรับงาน เมื่อ 13 ก.ย. 67	100	วงเงินว่าจ้าง 196,860.68 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 196,860.68 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
67. ค่าปรับปรุงอาคารบ้านพักรับรอง 2 ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	200,000	✓		กผผ.	5 ก.ค. 67	2 ต.ค. 67	ปรับปรุงอาคารบ้านพักรับรอง 2 ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) แล้วเสร็จ และตรวจรับงานเมื่อ 13 ก.ย. 67	100	วงเงินว่าจ้าง 196,166.32 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 196,166.32 บาท)	-	-
68. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและกำหนดแนวทางความร่วมมือกับเอกชนในการนำ RDF มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมภาคความร้อน	3,990,200	✓		กวค.	2 ก.ค. 67	28 ธ.ค. 67	1.) รวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศ ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำมาใช้ผลิตพลังงานแล้ว และปริมาณขยะมูลฝอยที่เหลือในพื้นที่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเมินปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนำมาผลิตเป็น RDF 2.) รวบรวมข้อมูลรูปแบบหรือแนวทางการส่งเสริม การสนับสนุนในการผลิต/การใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน และปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3.) รวบรวมข้อมูลการผลิตพลังงานและการใช้เชื้อเพลิงปัจจุบันของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานความร้อน และนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะนำ RDF ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตพลังงานความร้อน และจัดกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการนำ RDF มาใช้ผลิตพลังงานความร้อน	50	วงเงินว่าจ้าง 3,890,600 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 778,120 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 561,793,600 บาท											
69. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาราคา แนะนำสำหรับพัฒนาตลาดซื้อ ขายเชื้อเพลิงชีวมวล	4,840,400	✓		กวด.	5 ก.ค. 67	31 ธ.ค. 67	1.) จัดทำรายละเอียดการดำเนิน โครงการฯ แนวคิด วิธีการ ขั้นตอนการ ดำเนินงานของโครงการ รวมถึงแผนการ ดำเนินงานที่มีความเป็นไปได้ และ สามารถเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 2.) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับ ตลาดซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลเมื่อ 20 ส.ค. 67 3.) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลชีวมวล 4.) คัดเลือกและกำหนดพื้นที่ในการ สำรวจข้อมูลชีวมวล 5.) จัดทำแบบสำรวจข้อมูล	10	วงเงินว่าจ้าง 4,742,708 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	- ความล่าช้าในการจัด ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วน เสียสำหรับตลาดซื้อขาย เชื้อเพลิงชีวมวล - ความล่าช้าในการ ปรับปรุงแบบสำรวจให้ มีความสมบูรณ์และตรง กับวัตถุประสงค์	มีการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงานของโครงการ

หมายเหตุ : 1. งปม. หมายถึง งบประมาณแผ่นดิน

2. กทอ. หมายถึง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

2.2.2 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

1) เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างกลไกการกำกับ สนับสนุนให้ประเทศมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายในการลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) ลง

เป้าหมาย	ผลสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าหมาย ปี 2567	ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ (ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย)
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 100	🟡 ดำเนินการได้ร้อยละ 75.93 ของค่าเป้าหมาย

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2567	ผลตาม ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ความสำเร็จ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน 5.98 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2580 (ลดลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2580)	EI = 7.17 (ลดลงร้อยละ 16.04)	EI = 7.50 (ลดลงร้อยละ 12.18) (ต.ค. 66 – มิ.ย. 67)	75.93

หมายเหตุ: 1) ร้อยละความสำเร็จคำนวณจากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน (ปี 2553) ($EI^{(2553)} = 8.54$ และ $EI^{(2580)} = 5.98$)

2) ข้อมูลค่า EI เป็นข้อมูลที่รายงาน ณ พ.ย. 67 เนื่องจาก พพ. จะต้องรอข้อมูลการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ ข้อมูล เช่น การไฟฟ้า ปตท. กรมธุรกิจพลังงาน เป็นต้น มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 75.93 ของค่าเป้าหมาย

3) โครงการตามแนวทางการพัฒนา

โครงการตามแนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จำนวน 12 โครงการ งบประมาณได้รับ 55.0860 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 11 โครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จโครงการร้อยละ 71 และมีผลเบิกจ่าย 27.7107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับงบประมาณได้รับ รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ตัวชี้วัด: สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน 5.98 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2580

ค่าเป้าหมาย ณ ปี พ.ศ. 2567: 7.17 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง(บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จำนวน 12 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 55,086,000 บาท											
1. ค่าพัฒนาแพลตฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบและการออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่ และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคู่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,500,000	✓		กกอ.	5 ก.ค. 67	1 ธ.ค. 67	1.) จัดทำแนวคิด วิธีการ ขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนแผนการดำเนินงานโครงการ และแผนการส่งงานในภาพรวมทั้งหมด 2.) ออกแบบแพลตฟอร์มและออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาคู่มือสร้างข้อมูลแบบฟอร์มใบอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนกระบวนการการยื่นขอใบอนุญาต	40	วงเงินว่าจ้าง 3,499,000 บาท (ไม่มีผลเบิกในปี 67)	-	-
2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาระบบส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	7,740,000	✓		กกอ.	24 ม.ค. 67	28 ต.ค. 67	เข้าตรวจระบบผลิตพลังงานควบคู่ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบฯ พร้อมทั้งบันทึกลงในฐานข้อมูลผลิตพลังงานควบคู่ จำนวน 582 แห่ง และจัดทำรายงานสรุปแบบการตรวจสอบระบบฯ จำนวน 250 แห่ง	85	วงเงินว่าจ้าง 7,710,000 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 6,324,000 บาท)	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000,000	✓		กกอ.	31 ม.ค. 67	26 ก.ย. 67	1.) แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงาน จำนวน 2 ครั้ง แล้วเสร็จ 2.) จัดทำสื่อเอกสารคู่มือตรวจประเมินแบบอาคาร กฎกระทรวงฉบับภาษาอังกฤษ ทัศนียภาพการปฏิบัติงานบังคับใช้ BEC และ Roll up แล้วเสร็จ	100	วงเงินว่าจ้าง 2,975,000 บาท (ผลเบิกในปี 67 จำนวน 2,975,000 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง(บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จำนวน 12 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 55,086,000 บาท											
							3.) ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย รองรับรูปแบบและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูล จัดทำคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล แล้วเสร็จ 4.) ทวนสอบข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลพร้อมบันทึกผลระบบฐานข้อมูล จำนวนรวม 511 ข้อมูล 5.) จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จำนวนรวม 501 คน				
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลาง	4,000,000	✓		กสอ.	15 มิ.ย. 67	11 มี.ค. 68	สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 แห่ง อยู่ระหว่างการเข้าหน้างานครั้งที่ 2 และ 3 เพื่อเข้าติดตามและสรุปผลการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการแล้ว และเสนอมาตรการที่เป็นศักยภาพ	75	วงเงินว่าจ้าง 3,998,000 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 1,999,000 บาท)	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออก	4,000,000	✓		กสอ.	12 มิ.ย. 67	8 มี.ค. 68	สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 41 แห่ง อยู่ระหว่างการเข้าหน้างานครั้งที่ 3 เพื่อติดตาม และสรุปผลการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการแล้ว และเสนอมาตรการที่เป็นศักยภาพ	85	วงเงินว่าจ้าง 3,999,970 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 1,999,985 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง(บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จำนวน 12 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 55,086,000 บาท											
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4,000,000	✓		กสอ.	15 มิ.ย. 67	11 มี.ค. 68	สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 แห่ง อยู่ระหว่างการเข้าหน่วยงานครั้งที่ 2 และ 3 เพื่อเข้าติดตามและสรุปผลการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการแล้ว และเสนอมาตรการที่เป็นศักยภาพ	79	วงเงินว่าจ้าง 3,997,000 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 1,998,500 บาท)	-	-
7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือ	4,000,000	✓		กสอ.	15 มิ.ย. 67	11 มี.ค. 68	สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 แห่ง อยู่ระหว่างการเข้าหน่วยงานครั้งที่ 2 และ 3 เพื่อเข้าติดตามและสรุปผลการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการแล้ว และเสนอมาตรการที่เป็นศักยภาพ	75	วงเงินว่าจ้าง 3,995,420 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 1,997,710 บาท)	-	-
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้	4,000,000	✓		กสอ.	15 มิ.ย. 67	11 มี.ค. 68	สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 41 แห่ง ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษาที่หน่วยงานครบแล้วจำนวน 3 ครั้ง/แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการแล้ว และเสนอมาตรการที่เป็นศักยภาพ เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายแห่งต่อไป	90	วงเงินว่าจ้าง 3,994,580 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 1,997,290 บาท)	-	-
9. ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้	4,170,000	✓		กสอ.	15 มิ.ย. 67	11 มี.ค. 68	สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 22 แห่ง อยู่ระหว่างการเข้าหน่วยงานครั้งที่ 3 เพื่อเข้าติดตาม และสรุปผลการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการแล้ว และเสนอมาตรการที่เป็นศักยภาพ	76	วงเงินว่าจ้าง 4,170,000 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 2,085,000 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง(บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จำนวน 12 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 55,086,000 บาท											
10. ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก เชียงเหนือ และภาคเหนือ	4,170,000	✓		กสอ.	15 มิ.ย. 67	11 มี.ค. 68	สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 23 แห่ง อยู่ระหว่างการเข้าหน้างานครั้งที่ 3 เพื่อเข้าติดตาม และสรุปผลการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการแล้ว และเสนอมาตรการที่เป็นศักยภาพ	50	วงเงินว่าจ้าง 4,166,040 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 833,208 บาท)	-	-
11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง	2,506,000	✓		กสอ.	26 มิ.ย. 67	22 มี.ค. 68	1.) จัดทำหลักเกณฑ์พร้อมทั้งประกาศรับสมัครผู้ร่วมโครงการแล้วเสร็จ มีผู้ร่วมโครงการทั้งหมด 5 ราย 2.) เข้าตรวจสอบการใช้พลังงานของผู้ร่วมโครงการทั้ง 5 ราย และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและวิธีการแก้ไขปรับปรุงการใช้พลังงานในภาคขนส่ง 3.) อยู่ระหว่างการนัดลงนาม MOU 4.) การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	45	วงเงินว่าจ้าง 2,505,000 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 501,000 บาท)	-	-
12. ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนหลักในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงาน DEDE Smart Energy Park ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา	10,000,000	✓		กผ.	22 มิ.ย. 67	18 มี.ค. 68	1.) จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งหมด 2.) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ของพื้นที่ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงในพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3.) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ภาพรวม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	50	วงเงินว่าจ้าง 10,000,000 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 5,000,000 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง(บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จำนวน 12 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 55,086,000 บาท											
							(EEC) แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับภารกิจ การดำเนินงานของ พพ. 4.) จัดทำแผนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงาน DEDE Smart Energy Park จำนวน 10 ครั้ง โดยกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน/ครั้ง รวม 300 คน และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ แล้ว 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวม 62 คน 5.) วิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis) การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับโครงการ โดยมีการประเมินถึงแนวโน้มของธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง (SWOT analysis) ของสถานการณ์ปัจจุบันและ แนวโน้มการเติบโตของพื้นที่ EEC ในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงาน DEDE Smart Energy Park				

หมายเหตุ : 1. งบปม. หมายถึง งบประมาณแผ่นดิน

2. กทอ. หมายถึง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

2.2.3 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

1) เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการการทำงานภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนการทำงานและบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย	ผลสำเร็จ ปี 2567	ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ (ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย)
เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 100	● ดำเนินการได้ร้อยละ 83.13

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2567	ผลตาม ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ความสำเร็จ
เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	83.13

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ โดยผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลสำเร็จของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเรื่องนี้ ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 83.13

3) โครงการตามแนวทางการพัฒนา

โครงการตามแนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 16 โครงการ งบประมาณได้รับ 41.5941 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จโครงการร้อยละ 83.13 และมีผลเบิกจ่าย 24.2202 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับงบประมาณได้รับ รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ตัวชี้วัด: การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 16 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 41,594,100 บาท											
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	3,115,000	✓		กผ.	27 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	1.) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนภายใต้การดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (Energy Hackathon Boost Camp) ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน 5 ครั้ง จำนวน 300 คน จากโรงเรียน 30 แห่ง และผ่านกิจกรรม MiniCamp “รณรงค์เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน” จำนวน 2,485 คน จากโรงเรียน 30 แห่ง 2.) จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานให้กับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 จำนวน 2 กิจกรรม/ศูนย์ 3.) แนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 30 แนวคิด เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	100	2,452,406.83	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 16 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 41,594,100 บาท											
2. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจ และอาคารภาครัฐ	3,000,000	✓		กถผ.	27 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	1.) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15,566 คน จากภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจ และอาคารภาครัฐ 200 แห่ง ผ่านการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจ และอาคารภาครัฐ 2.) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจ และอาคารภาครัฐ และเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลักดันการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานของ พพ. และหน่วยงานอื่น ๆ	100	1,585,911	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2567	3,000,000	✓		กถผ.	27 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 ได้ทำการถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,562 คน แยกตามหลักสูตรดังนี้ 1.) หลักสูตร การเลือกซื้อ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประสิทธิภาพพลังงานสูงสำหรับใช้ในบ้านอยู่อาศัย และสำนักงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้สนใจ จำนวน 316 คน 2.) หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ สำหรับบุคลากรของ	100	2,134,658.89	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 16 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 41,594,100 บาท											
							หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้สนใจ จำนวน 1,246 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ พลังงาน มีแรงจูงในการอนุรักษ์พลังงาน ในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานของตนเอง และสามารถนำความรู้ไปเลือกซื้อเลือกใช้ อุปกรณ์ที่มีฉลากประสิทธิภาพพลังงานสูง สำหรับใช้ในบ้านอยู่อาศัย และสำนักงาน ได้ รวมถึงนำความรู้ไปต่อยอดในการ ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพพลังงานได้ด้วยตนเอง				
4. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สานิต และจัดแสดง นิทรรศการองค์ความรู้ด้าน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10)	2,300,000	✓		กผผ.	27 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 – 10 ดำเนินการ จัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สานิต และ จัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ด้าน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 3,727 คน	100	2,213,194.34	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการ ปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือน และเกษตรกรรม	3,500,000	✓		กพบ.	1 มิ.ย. 67	27 พ.ย. 67	1.) จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งหมด โดยละเอียด แผนการส่งงาน แผนเบิก จ่ายเงินและแผนบุคลากร พัฒนาเนื้อหา และจัดทำคู่มือ สื่อประกอบการฝึกอบรม ข้อสอบ รายชื่อและประวัติวิทยากร แบบประเมินผลการฝึกอบรม และแบบ ประเมินติดตาม	50	วงเงินว่าจ้าง 3,500,000 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 700,000 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 16 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 41,594,100 บาท											
							2.) ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลรวมทั้งกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ จัดประชุมพัฒนาเนื้อหาคู่มือสื่อและเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมจัดทำต้นฉบับคู่มือการฝึกอบรมสื่อการฝึกอบรม และแบบทดสอบ 3.) เสนอแผนการฝึกอบรม รวมทั้งตารางการฝึกอบรม รายชื่อวิทยากรสถานที่จัดฝึกอบรม 4.) งานด้านฝึกอบรม จัดอบรมแล้วจำนวน 197 ราย 5.) ต้นแบบการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม จำนวน 5 แห่ง				
6. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่สาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน	1,650,000	✓		กถผ.	27 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 – 10 ดำเนินการจัดการถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดฯ รวม 606 คน	100	1,606,623.98		
7. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่สาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน	3,020,000	✓		กถผ.	27 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 – 10 ดำเนินการจัดการถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดฯ รวม 660 คน	100	2,764,695.57		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 16 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 41,594,100 บาท											
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและใช้พลังงานทดแทน	3,600,000	✓		กพบ.	1 มิ.ย. 67	27 พ.ย. 67	1.) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 4 หลักสูตร ได้แก่ 1.1) หลักสูตรแสงอาทิตย์ 1.2) หลักสูตรชีวมวล 1.3) หลักสูตรเอทานอล และ 1.4) หลักสูตรก๊าซชีวภาพ 2.) จัดฝึกอบรม 4 หลักสูตร ดำเนินการจัดฝึกอบรม 13 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 395 คน 3.) จัดทำแผนที่นำทาง (Road map) หลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทน	70	วงเงินว่าจ้าง 3,562,209 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 1,781,104.50 บาท)	-	-
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับด้านการควบคุมการทำงานและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มที่ได้รับ หรือกลุ่มที่ต้องการสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ	3,400,000	✓		กพบ.	1 มิ.ย. 67	27 พ.ย. 67	1.) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร 1.1) หลักสูตรระบบสูบน้ำ 1.2) หลักสูตรระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 2.) จัดประชุมประชาสัมพันธ์ 2 หลักสูตร เมื่อ 20 มิ.ย. 67 3.) ดำเนินการจัดฝึกอบรมครบทั้ง 13 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 422 คน	70	วงเงินว่าจ้าง 3,382,280 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 1,691,140 บาท)	-	-
10. ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานและบูรณาการข้อมูลเพื่อรองรับนโยบาย Energy 4.0 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,604,000	✓		กพบ.	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67	1.) ออกแบบระบบแพลตฟอร์มระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำผังการไหลของการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งแนวทางดำเนินการ	40	วงเงินว่าจ้าง 1,603,912 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 481,173.60 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 16 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 41,594,100 บาท											
							ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียบร้อยแล้ว 2.) อยู่ระหว่างพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับระบบฐานข้อมูลฯ พร้อมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC) ให้สอดคล้องและครบถ้วน		บาท)		
11. ค่าใช้จ่ายในการศึกษานโยบายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศ	4,853,100	✓		กยผ.	6 ก.ค. 67	1 ม.ค. 68	1.) กำหนดแผนงาน ระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจการอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน 2.) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและส่งเสริมโอกาสในการลงทุนให้ผู้เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวม 291 คน 3.) อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม	85	วงเงินว่าจ้าง 4,852,000 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 2,668,600 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 16 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 41,594,100 บาท											
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ ความสามารถใหม่ด้านยานยนต์ ไฟฟ้า (EV) สำหรับภาค อุตสาหกรรมยานยนต์และภาค ประชาชน	3,000,000	✓		กพบ.	1 มิ.ย. 67	27 พ.ย. 67	1.) จัดทำรายงานเบื้องต้น พร้อม แผนการดำเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด 2.) จัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ประกอบด้วย ผลการประชุมคณะทำงาน ด้านการพัฒนาเนื้อหา คู่มือ สื่อ ข้อสอบ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม/ สัมมนา แบบประเมินผลการฝึกอบรม/ และแบบประเมินติดตามผู้ผ่านการ ฝึกอบรม รายชื่อและประวัติวิทยากร เอกสารประกอบการสัมมนา แผนการ ดำเนินงานทั้งหมด 3.) จัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ประกอบด้วย สรุปผลของผู้เข้าร่วม ฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับ ภาคประชาชน ไม่น้อยกว่า 100 คน ประกอบด้วยรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมประเมินผลการฝึกอบรม แผนการ ดำเนินงานทั้งหมด ผลการประเมิน วิทยากร หัวข้อวิชา การจัดอบรม ภาพ กิจกรรม ปัญหา และข้อเสนอแนะ 4.) งานด้านฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมภาคอุตสาหกรรม 201 คน ผู้เข้าสัมมนาภาคประชาชน 506 คน	50	วงเงินว่าจ้าง 2,935,220 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 1,467,610 บาท)	-	-
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	3,400,000	✓		ศทส.	5 มิ.ย. 67	1 พ.ย. 67	1.) จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และ แนวทางในการดำเนินงานโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนธรรมาภิบาล แนวความคิดในการดำเนินงาน ขั้นตอน การดำเนินงาน โครงสร้างและหน้าที่	85	วงเงินว่าจ้าง 3,395,000 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 16 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 41,594,100 บาท											
							ความรับผิดชอบ รวมทั้งศึกษาและรวบรวมรายละเอียดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสรุปประเด็นสาระสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สำหรับการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูลของ พพ. 2.) ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงสำรวจและสัมภาษณ์ สัมภาษณ์รายละเอียดชุดข้อมูลของ พพ. 3.) วิเคราะห์ จัดกลุ่ม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สพร. ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ วิเคราะห์ผลการศึกษาของกฎหมาย เพื่อจัดทำชุดข้อมูล วิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านระบบสารสนเทศและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ พพ. เพื่อจัดทำแผนธรรมาภิบาลข้อมูลของ พพ. ตามข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล และการวางแผนแนวทางการจัดทำชุดข้อมูลธรรมาภิบาลของ พพ.		1,773,887.50 บาท)		
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี	400,000	✓		กยผ.	15 ธ.ค. 66	10 ส.ค. 67	จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษในฉบับเดียวกัน จำนวน 500 เล่ม เพื่อใช้ในการเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน	100	วงเงินว่าจ้าง 400,000 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 400,000 บาท)	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		งปม.	กทอ.								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 16 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 41,594,100 บาท											
15. ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร 6 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,252,000	✓		สล.	24 ก.ค. 67	20 ธ.ค. 67	ทดสอบตู้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนตู้ไฟฟ้าเดิมเพื่อติดตั้งตู้ไฟฟ้าใหม่	80	วงเงินว่าจ้าง 1,089,260 บาท (ไม่มีผลเบิก ในปี 67)	-	-
16. ค่าจ้างปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ระบบปั๊มน้ำอาคาร 6 และอาคาร 8 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	500,000	✓		สล.	28 พ.ค. 67	25 ส.ค. 67	รื้อยท่อเดินสายไฟฟ้าฝังใต้ดินจากตู้ไฟหลังอาคาร 8 มาตั้งตู้ไฟฟ้าข้างอาคาร 9 เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบปั๊มน้ำอาคาร 6 เรียบร้อยแล้ว	100	วงเงินว่าจ้าง 499,155 บาท (ผลเบิกปี 67 จำนวน 499,155 บาท)	-	-

หมายเหตุ : 1. งปม. หมายถึง งบประมาณแผ่นดิน

2. กทอ. หมายถึง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

3. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการต่อแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2

แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2567) เป็นแผนย่อยของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นแผนระดับ 3 ซึ่งบรรจุแผนงานโครงการสำคัญต่าง ๆ ที่มีส่วนขับเคลื่อนเป้าหมายของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของชาติบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งสะท้อนผลสำเร็จต่อแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1 แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ)

3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติหลัก

- การเกษตรสร้างมูลค่า
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้อย

- เกษตรชีวภาพ
- อุตสาหกรรมชีวภาพ
- อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
- อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่

3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติหลัก

- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
- พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้อย

- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
- พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

พพ. มีการดำเนินการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ข้างต้น โดยมีการกิกในการสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ โดยพลังงานทดแทน หมายถึง การใช้พลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะเพื่อนำไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ

จากผลสัมฤทธิ์ค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของพพ. ซึ่งสามารถบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวมร้อยละ 77.34 เป็นผลมาจากความล่าช้าของการดำเนินโครงการที่ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยหลายโครงการมีความล่าช้าจากปัจจัยภายนอก

ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ นอกจากนี้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ยังส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภาพรวมของประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และ แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

3.2 แผนระดับที่ 2

3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 แผนแม่บท โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนแม่บทที่ 7 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย ปี 2566 - 2570	ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น	ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน อันดับที่ 38	ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน อันดับที่ 43

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศลดลง โดยในปี พ.ศ. 2567 ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 43 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับจากปี 2566 และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่อันดับ 38

2) เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย: แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

พพ. มีการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ โดยการสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ทั้งในรูปพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ และสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคขนส่ง ภาคเกษตร และภาคครัวเรือน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการกำกับ ดูแล และส่งเสริมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายของแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับ พพ. 2 เป้าหมาย รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย ปี 2566 - 2570	ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์
(1) การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น	สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 22 ภายในปี 2570	สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิตไฟฟ้า ความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพ ร้อยละ 14.66 (ต.ค. 66 – ส.ค. 67)  ดำเนินการได้ร้อยละ 66.64 ของค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย ปี 2566 - 2570	ค่าเป้าหมาย ที่สัมฤทธิ์
(2) ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น	ความเข้มข้นการใช้พลังงานไม่เกิน 6.85 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท ภายในปี 2570 (ค่า EI ลดลงร้อยละ 19.79 เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2553)	ความเข้มข้นการใช้พลังงาน 7.50 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท (ต.ค. 66 – มิ.ย. 67) (ค่า EI ลดลงร้อยละ 12.18 เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2553)  ดำเนินการได้ร้อยละ 61.55 ของค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ พพ. จำนวน 2 เป้าหมาย บรรลุค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 64.09 ดังนี้

1) การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ค่าเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 22 ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยในปี พ.ศ. 2567 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ร้อยละ 14.66 ซึ่งบรรลุเป้าหมายร้อยละ 66.64 แม้ว่าการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2566 เท่ากับ ร้อยละ 14.32) แต่การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันตามสถานะเศรษฐกิจในประเทศที่ขยายตัวดีขึ้น จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2) ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายความเข้มข้นการใช้พลังงานไม่เกิน 6.85 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยในปี พ.ศ. 2567 มีค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน 7.50 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท บรรลุเป้าหมายร้อยละ 61.55 เนื่องด้วยค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานประเมินจากปริมาณการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในการผลิตเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 ความเข้มข้นการใช้พลังงานมีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา (ปี 2566 เท่ากับ 7.73 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท) ทั้งนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศที่ดีขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการที่เกี่ยวข้อง การขยายตัวของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งการขยายตัวของการส่งออกตามการฟื้นตัวของการค้าโลก เป็นผลให้ค่าปริมาณการใช้พลังงาน และ GDP ของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น อาจเป็นผลให้ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานมีแนวโน้มลดลงจากค่า GDP ที่สูงขึ้น แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้เนื่องจากปริมาณการใช้พลังงานมีค่าที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

4. ปัญหาและอุปสรรค

1) ด้านงบประมาณ

สืบเนื่องจากความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2567 ทำให้ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณสามารถดำเนินการได้เพียงโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และโครงการส่วนใหญ่ต้องเริ่มดำเนินการหลังประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณฯ พ.ศ. 2567 เป็นผลให้โครงการไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในปีงบประมาณ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พพ. ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.) สำหรับการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณที่ขาดความต่อเนื่องอาจเป็นผลให้บางกิจกรรมหรือโครงการไม่สามารถเกิดผลกระทบและขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลสืบเนื่องให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายในภาพรวม

2) ด้านการบริหารโครงการ

จากปัญหาด้านความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณทำให้หลายโครงการเริ่มดำเนินการในช่วงท้ายของปีงบประมาณ อีกทั้งบางโครงการยังไม่เริ่มดำเนินการและยังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งพบว่าการบริหารโครงการประสบปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น การดำเนินการประกวดราคาใหม่หลายครั้งเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามรายละเอียดใน TOR จึงต้องดำเนินการใหม่ในครั้งต่อ ๆ มา มีการปรับแบบ ราคากลาง และ TOR ให้สอดคล้องกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่และสภาพหน้างานจริง การปรับแบบใหม่ให้เหมาะสมกับงบประมาณเนื่องจากเดิมใช้วิธีสืบราคาเพราะยังไม่มีการประกาศราคากลาง ต่อมา มีการประกาศราคากลางใหม่ซึ่งมีราคาสูงกว่าเดิมจึงต้องปรับแก้ไข TOR ให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทำให้เกิดความล่าช้า และการปรับเปลี่ยนรายละเอียดงบประมาณใหม่กับสำนักงบประมาณเนื่องจากข้อรายการในงบประมาณที่ได้รับไม่ถูกต้อง ไม่ตรงงบรายจ่าย เป็นต้น งานก่อสร้างบางรายการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้งมีเงินกันเหลือมปีงบประมาณปีก่อนคงเหลืออยู่จึงต้องเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีให้แล้วเสร็จก่อน โดยจำนวนที่เกินมาจากเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณจึงจะมาเบิกจ่ายในงบประมาณปีปัจจุบันได้ การดำเนินงานบางรายการในพื้นที่เขตป่าสงวนต้องรอการอนุญาตเข้าพื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถเข้าดำเนินงานได้ รวมทั้งมีการยกเลิกการดำเนินการบางโครงการที่ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นแล้วไม่มีความเหมาะสมจะดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นเหตุให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และส่งผลต่อความก้าวหน้าของการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานด้วย

3) การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและสถานการณ์จะมีผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะเป็นปัจจัยให้ผลการดำเนินงานไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะจัดทำค่าเป้าหมายกับปัจจุบันมีความแตกต่างกัน

5. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินการ

การกำกับ ติดตาม เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการของหน่วยงาน เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานควรมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง/เหมาะสมกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน โดยกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับปรุงแผน AEDP และ EEP เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 4 ระดับได้แก่

- บรรลุเป้าหมาย สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100% (สีเขียว)
- ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย อยู่ในช่วง 76 - 99% ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)
- ระดับยังมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย อยู่ในช่วง 51 - 75% ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม)
- ระดับวิกฤติในการบรรลุเป้าหมาย ต่ำกว่า 50% ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)

