

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSER	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่ายปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68				
สำนักงานเลขานุการกรม (สอ.)																	
1	พน 0501-68-0002	ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Thailand Energy Awards 2025)	สอ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	5,569,300.00	5,569,300.00	ดำเนินการจัดประกวดและประชาสัมพันธ์โครงการ - รับสมัครประกวด TEA 2025 - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวด Thailand Energy Awards 2025 ผ่านช่องทาง Website: http://www.thailandenergyaward.com และ Facebook: Thailand Energy Awards - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติเกณฑ์การประกวดแก่หน่วยงานที่สนใจ ในรูปแบบออนไลน์ และถ่ายทอดสัญญาณ LIVE Streaming โดยรับสมัครประกวด Thailand Energy Awards 2025 ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 67 - 5 มี.ค. 68 - สรุปผลหลังการปิดรับสมัคร มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Thailand Energy Awards 2025 จำนวนรวม 106 ราย	ตามแผน	1,113,860.00	-	-	-	ที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณาตรวจรับรายงานฯ	
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)																	
1	พน 0502-67-0003	ค่าใช้จ่ายในการศึกษานโยบายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศ	กยผ.	มี.ย.-67	ม.ค.-68	ผด.	4,853,100.00	1,737,600.00	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	มีการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและส่งเสริมโอกาสในการลงทุนให้ผู้เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2) สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 3) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินธุรกิจการอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทนที่มีผลต่อการลงทุนและการต่อยอดทั้งทางธุรกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศในปัจจุบันและแนวโน้มการลงทุนของภาคพลังงานในอนาคต 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการของ พพ. และใช้ในการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย	แล้วเสร็จ	1,737,600.00	475,100.00	-	-	เบิกจ่ายเงิน ง. 4 (สุดท้าย)	
กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.)																	
1	พน 0504-68-0004	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินด้านพลังงานและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม	กกอ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	20,436,000.00	20,436,000.00	- ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) ในอาคารและโรงงานควบคุม จำนวนไม่น้อยกว่า 120 แห่ง แห่งละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดทำ Energy Audit ในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม - พัฒนาคู่มือเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารจัดการพลังงานสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม	อยู่ระหว่างกระบวนการว่าจ้างที่ปรึกษา	ล่าช้า	3,065,400.00	-	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับแนวทางการว่าจ้างที่เหมาะสม	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะ	แผน Q2/68	ผล Q2/68				
2	พน 0504-68-0005	ค่าจ้างศึกษา และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการศึกษาการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ภาครัฐสำหรับการอนุรักษ์พลังงานในระบบชลประทาน และระบบระบายน้ำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ผูกพันปี 2568-2569)	กกอ.	ต.ค.-67	มี.ย.-69	ผด.	14,899,500.00	2,979,900.00	- รายงานเบื้องต้น: รวบรวมข้อมูลสถานีสูบน้ำเพื่อการชลประทานหรือสถานีสูบน้ำเพื่อการระบายน้ำของประเทศไทย เพื่อนำมาศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน เกณฑ์ในการคัดเลือกสถานีสูบน้ำที่จะดำเนินการ แผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ รวมถึงแนวทางการขอรับงบประมาณ หรือเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ต่าง ๆ - รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1: สำรวจสภาพ ปัญหา ร่วมทั้งรับฟังปัญหาจากผู้ใช้งาน หน่วยงานที่กำกับดูแล งบประมาณการบำรุงดูแลรักษา จำนวนไม่น้อยกว่า 25 แห่ง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการได้ พร้อม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังแนวคิดและข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินมาตรการ บริหารจัดการพลังงาน (ESCO) ภาครัฐ และจัดให้มีคลินิกให้คำปรึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมผ่านระบบออนไลน์	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	ล่าช้า	-	-	การว่าจ้างที่ปรึกษามีความล่าช้า	-		
3	พน 0504-68-0006	ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กกอ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	3,000,000.00	3,000,000.00	- ประสานหน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - จัดประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทาง ให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน และติดตามผลักดันให้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีการจัดประชุมคณะทำงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง - จัดทำคู่มือและเอกสารสื่อเผยแพร่โครงการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแก่ผู้สนใจทั่วไป	- ประสานหน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานพลังงานจังหวัด - แต่งตั้งคณะทำงาน และจัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างปรับปรุงและจัดทำคู่มือตรวจประเมินแบบอาคาร - อยู่ระหว่างจัดทำสตอรี่บอร์ดวีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงาน - อยู่ระหว่างจัดตั้งระบบ (ไลน์/เฟซบุ๊ก) ให้คำปรึกษากับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตามแผน	300,000.00	299,650.00	-	-	-	-
4	พน 0504-68-0007	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535	กกอ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	7,740,000.00	7,740,000.00	รายงานเบื้องต้นและรายงานผลการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมของสถานประกอบการ	- เข้าตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม พร้อมจัดทำรายงานและสรุปประเมินผล จำนวน 65 รายแล้ว - ตรวจสอบแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลและหนังสือให้ความเห็นการออกใบอนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จำนวน 60 รายแล้ว	ตามแผน	1,161,000.00	-	-	-	-	
5	พน 0504-68-0008	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับกฎหมายอนุรักษ์พลังงานสู่ระดับสากล	กกอ.	ม.ค.-68	ก.ย.-68	ผด.	9,620,200.00	9,620,200.00	รายงานเบื้องต้น (Inception report)	รายงานเบื้องต้น : ดำเนินการศึกษาขอบเขตและวิธีดำเนินงาน แสดงวิธีการทำงานและแผนการดำเนินงานทั้งหมด ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมาย สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา	ตามแผน	2,886,100.00	-	-	-	-	
6	พน 0504-68-0009	ค่าพัฒนาระบบตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินการประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	กกอ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	5,320,000.00	5,320,000.00	งานด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและตอบสนองความต้องการบังคับใช้กฎหมาย	อยู่ระหว่างกระบวนการว่าจ้างที่ปรึกษา	ล่าช้า	1,064,000.00	-	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับแนวทางการว่าจ้างที่เหมาะสม	-	-	
7	พน 0504-68-0010	ค่าพัฒนาแพลตฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบและการออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมและการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจระบบผลิตพลังงานควบคุม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ต่อเนื่อง พน 0504-67-0009)	กกอ.	ม.ค.-68	มี.ค.-68	ผด.	1,050,000.00	1,050,000.00	รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร	จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร พร้อมสรุปข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) งานด้านการศึกษา 2) งานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3) งานด้านการพัฒนาระบบ	แล้วเสร็จ	1,050,000.00	1,049,700.00	-	-	-	
กองถ่ายถอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (กถผ.)				จำนวน		7	โครงการ										

กองถ่ายถอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (กถผ.)

จำนวน 7

โครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
1	พน 0505-67-0008	คำจำกัดความเหมาะสมและจัดทำแผนหลักในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงาน DEDE Smart Energy Park ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา	กณผ.	เม.ย.-67	ก.พ.-68	ผด.	10,000,000.00	5,000,000.00	- ดำเนินการสำรวจ ออกแบบรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามแผนหลักพัฒนาโครงการและประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเบื้องต้น (Conceptual Design) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงาน (DEDE Smart Energy Park) - จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการ - ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข	- สำรวจ ออกแบบรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามแผนหลักพัฒนาโครงการและประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเบื้องต้น (Conceptual Design) - จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการแล้ว เมื่อวันพุธที่ 5 มี.ค. 68 ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 105 คน จาก 52 หน่วยงาน - สรุปผลการดำเนินงานโครงการ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ นำเสนอแนวทางการปรับแก้ที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะ	แล้วเสร็จ	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
2	พน 0505-68-0011	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และชี้แจงแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 – 10)	กณผ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	2,300,000.00	2,300,000.00	- คบ. 1 - 10 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินงาน - คบ. 1 - 10 จัดกิจกรรมถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดนิทรรศการ	- คบ. 1 - 10 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินงานแล้ว - จัดกิจกรรมถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดนิทรรศการมาแล้ว 4 ครั้ง ได้แก่ 1) คบ. 6 (จ.อุบลราชธานี) วันที่ 26 ก.พ. 68 2) คบ. 2 (จ.ราชบุรี) วันที่ 27 ก.พ. 68 3) คบ. 8 (จ.พิษณุโลก) วันที่ 27 ก.พ. 68 4) คบ. 5 (จ.ขอนแก่น) วันที่ 6 มี.ค. 68	ตามแผน	-	1,383,184.68	-	-	เบิกจ่ายได้เร็วกว่าแผนการใช้จ่าย
3	พน 0505-68-0012	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน	กณผ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	3,020,000.00	3,020,000.00	- คบ. 1 - 10 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ - คบ. 1 - 10 ดำเนินการจัดกรถ่ายทอด	- คบ. 1 - 10 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุแล้ว - ถ่ายทอดฯ แล้วเสร็จ จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ คบ. 1 (จ.ปทุมธานี) จำนวน 2 รุ่น, คบ. 2 (จ.ราชบุรี) จำนวน 1 รุ่น, คบ. 6 (จ.อุบลราชธานี) จำนวน 2 รุ่น คบ. 7 (จ.เชียงใหม่) จำนวน 2 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมรุ่นละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 210 คน	ตามแผน	-	1,694,002.74	-	-	เบิกจ่ายได้เร็วกว่าแผนการใช้จ่าย
4	พน 0505-68-0013	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจ และอาคารภาครัฐ	กณผ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	3,000,000.00	3,000,000.00	- จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 - ประสานงาน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดและเผยแพร่	- จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 แล้ว - อยู่ระหว่างการประสานงาน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดและเผยแพร่	ตามแผน	926,600.00	964,817.96	-	-	-
5	พน 0505-68-0014	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน	กณผ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	3,000,000.00	3,000,000.00	- ทบทวนบุคลากร จัดทำเอกสารขออนุมัติฯ ทำหนังสือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย และ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่เหมาะสม - เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการถ่ายทอดฯ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (จัดซื้อ จัดจ้าง) - ดำเนินการถ่ายทอดฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย - ติดตามการนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดของผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคในการนำไปปฏิบัติหลังจากการอบรม	- ทบทวนรายชื่อบุคลากร จัดทำเอกสารขออนุมัติฯ หนังสือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน่วยงานต่างๆ แล้วเสร็จ - เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการถ่ายทอดฯ แล้วเสร็จ - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น บุคลากรหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ แล้วเสร็จ จำนวน 16 รุ่น มีผู้เข้าร่วมรวม 640 คน และติดตามการนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดของผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคในการนำไปปฏิบัติหลังจากการอบรม	ตามแผน	1,103,920.00	1,481,174.67	-	-	เบิกจ่ายได้เร็วกว่าแผนการใช้จ่าย

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
6	พน 0505-68-0015	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในระดับครัวเรือนและชุมชน	กณผ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	1,650,000.00	1,650,000.00	- คบ. 1 - 10 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ - คบ. 1 - 10 ดำเนินการจัดทำถ่ายทอด	- คบ 1 - 10 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุแล้ว - ถ่ายทอดฯ แล้วเสร็จ จำนวน 10 รุ่น ได้แก่ คบ. 2 (จ.ราชบุรี) จำนวน 2 รุ่น คบ. 3 (จ.มหาสารคาม) จำนวน 2 รุ่น คบ. 4 (จ.หนองคาย) จำนวน 2 รุ่น คบ. 6 (จ.อุบลราชธานี) จำนวน 2 รุ่น คบ. 7 (จ.เชียงใหม่) จำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน/รุ่น รวม 300 คน	ตามแผน	-	970,166.62	-	-	เบิกจ่ายได้เร็วกว่าแผนการใช้จ่าย
7	พน 0505-68-0016	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	กณผ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	3,115,000.00	3,115,000.00	- ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน - จัดหาสถานที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรม ประสานแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานฯ และอื่น ๆ สำหรับจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ - ดำเนินจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (Energy Hackathon Boost Camp) พ.ศ. 2568 โดยดำเนินการจัด 5 ครั้ง รวมจำนวน 300 คน	- จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน จัดหาสถานที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรม ประสานแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานฯ และอื่น ๆ สำหรับจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ - จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (Energy Hackathon Boost Camp) พ.ศ. 2568 แล้ว 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวม 120 คน	ตามแผน	480,330.00	1,745,381.11	-	-	เบิกจ่ายได้เร็วกว่าแผนการใช้จ่าย
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.)																
1	พน 0507-68-0013	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	กพบ.	ม.ค.-68	ก.ย.-68	ผด.	3,230,000.00	3,230,000.00	- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา - รายงานเบื้องต้น: ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร การอบรมด้านพลังงานทดแทน จำนวน 4 หลักสูตร ให้ความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย หลักสูตรพลังงานแสงอาทิตย์ หลักสูตรแก๊สซิฟิเคชันจากชีวมวลและการใช้ประโยชน์จากชีวมวล หลักสูตรเอทานอล หลักสูตรก๊าซชีวภาพ โดยทำการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรที่ พพ. มีอยู่เดิมให้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย	- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา สัญญา ส.63/68 ลว. 6 ม.ค. 68 - รายงานเบื้องต้น : เสนอหลักการ แนวคิดและวิธีการในการบริหารโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน แผนการส่งงาน แผนบุคลากร แผนการเบิกจ่ายเงิน - อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบคู่มือ สื่อประกอบการฝึกอบรม แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน คู่มือการสอนของวิทยากร แบบประเมินวิทยากรและแบบประเมินผลของโครงการ และจัดประชุมวิทยากร	ตามแผน	646,000.00	-	-	-	-
2	พน 0507-68-0014	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ติดตั้งและใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา	กพบ.	ม.ค.-68	ก.ย.-68	ผด.	1,870,000.00	1,870,000.00	- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา - รายงานเบื้องต้น: ศึกษา รวบรวมเนื้อหาความรู้ด้านการออกแบบติดตั้ง เทคโนโลยี นวัตกรรม กูรูระเบียบการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การควบคุมดูแลใช้งาน และบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวทางเพื่อใช้ในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม	- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา สัญญา ส.67/68 ลว. 30 ม.ค. 68 - รายงานเบื้องต้น : เสนอหลักการ แนวคิดและวิธีการในการบริหารโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน แผนการส่งงาน แผนบุคลากร แผนการเบิกจ่ายเงิน - อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบคู่มือ สื่อประกอบการฝึกอบรม แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน คู่มือการสอนของวิทยากร แบบประเมินวิทยากรและแบบประเมินผลของโครงการ และจัดประชุมวิทยากร	ตามแผน	374,000.00	-	-	-	-
3	พน 0507-68-0015	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อการปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม	กพบ.	ม.ค.-68	ก.ย.-68	ผด.	3,500,000.00	3,500,000.00	- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา - รายงานเบื้องต้น: แผนการดำเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด แผนการส่งงาน แผนการเบิกจ่ายเงิน แผนการดำเนินงานของบุคลากร รวมถึงผลการศึกษาและรวบรวมโครงสร้างการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรตามขอบเขตการดำเนินงาน - รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1: งานด้านพัฒนาหลักสูตร	- อยู่ระหว่างดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา	ล่าช้า	700,000.00	-	ต้องจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (ประกาศผู้ชนะ 26 มี.ค. 68)	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
4	พน 0507-68-0016	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถใหม่ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV)	กพท.	ม.ค.-68	ก.ย.-68	ผด.	3,000,000.00	3,000,000.00	- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา - รายงานเบื้องต้น: ประกอบด้วย แนวคิด วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน แผนการส่งงาน แผนบุคลากร แผนการเบิกจ่ายเงิน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ - รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1: ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาและพัฒนาหลักสูตร เนื้อหา และจัดทำคู่มือ สื่อประกอบการฝึกอบรม แบบทดสอบ และแบบประเมินผล การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเนื้อหา คู่มือ สื่อ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม/สัมมนา การพัฒนาเนื้อหา คู่มือ สื่อ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม/สัมมนา ข้อเสนอในแต่ละหัวข้อวิชา แบบประเมินผลการฝึกอบรม และแบบประเมินติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม เสนอรายชื่อและประวัติวิทยากรในแต่ละหัวข้อ	- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา สัญญา ส.74/68 ลว. 31 ม.ค. 68 - รายงานเบื้องต้น : เสนอหลักการ แนวคิดและวิธีการในการบริหารจัดการ การขึ้นตอนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน แผนการส่งงาน แผนบุคลากร แผนการเบิกจ่ายเงิน และวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง - อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1) ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาและพัฒนาหลักสูตร เนื้อหา และจัดทำคู่มือ สื่อประกอบการฝึกอบรม แบบทดสอบ และแบบประเมินผล 2) ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเนื้อหา คู่มือ สื่อ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม/สัมมนา ครั้งที่ 1 แล้ว 3) นำผลจากการประชุมมาพัฒนาเนื้อหา คู่มือ สื่อ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม/สัมมนา ข้อเสนอในแต่ละหัวข้อวิชา แบบประเมินผลการฝึกอบรม และแบบประเมินติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม 4) เสนอรายชื่อและประวัติวิทยากรในแต่ละหัวข้อ	ตามแผน	600,000.00	-	-	-	-
กองพัฒนาพลังงานทดแทน (กพท.) จำนวน 85 โครงการ																
1	พน 0508-67-0009	ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พน 0508-64-0002 ต่อเนื่อง)	กพท.	ต.ค.-66	ก.ย.-68	ผด.	44,969,072.00	-	-	- อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ - ความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 90 คงเหลืองานงวดสุดท้าย และอยู่ระหว่างรอทดสอบระบบฯ	ล่าช้า	-	-	- เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนงานที่ระบุไว้ใน eMENSCR โดยในแผนระบุว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ	-
2	พน 0508-67-0010	ค่าควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พน 0508-64-0003 ต่อเนื่อง)	กพท.	ต.ค.-66	ก.ย.-68	ผด.	2,378,732.74	-	-	ควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ล่าช้า	-	-	-	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ	-
3	พน 0508-67-0014	ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองโป่งน้ำร้อน (ศิริธาร 2) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพลบน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ผูกพัน 67-68)	กพท.	ก.ค.-67	ต.ค.-68	ผด.	23,000,000.00	11,514,800.00	ศึกษาทางด้านวิชาการต่างๆ และวางโครงการ	- การศึกษาด้านวิชาการ: 1) โครงการคลองโป่งน้ำร้อน ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าล่าช้า เนื่องจากการวิเคราะห์สมมูลน้ำต้องพิจารณาหลายปัจจัย ประกอบด้วย ปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำที่จะผันลงอ่างเก็บน้ำศิริธาร ปริมาณน้ำที่จะปล่อยให้ราษฎรใช้ประโยชน์ และปริมาณน้ำที่จะนำมาผลิตไฟฟ้าต้องใช้ระยะเวลา 2) โครงการคลองทุ่งเพลบน ดำเนินการได้ตามแผน - การศึกษาวางโครงการ: ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ล่าช้า	3,059,800.00	2,284,649.45	-	เร่งรัดการดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เร็วขึ้น	เบิกจ่ายเงิน ง. 1
4	พน 0508-67-0015	ค่าจ้างศึกษาและสำรวจออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผูกพัน 67-68)	กพท.	ก.ค.-67	ต.ค.-68	ผด.	15,500,000.00	8,398,200.00	ออกแบบองค์ประกอบเบื้องต้น	- ออกแบบองค์ประกอบเบื้องต้นแล้วเสร็จ และส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 เมื่อ 27 ธ.ค. 67 ไปตามแผนงาน - ตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อ 21 มี.ค. 68 กระบวนการตรวจรับใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากรายละเอียดที่ปรึกษา นำเสนอไม่เหมาะสม คณะกรรมการฯ จึงให้ดำเนินการแก้ไขรายงานหลายครั้ง	ล่าช้า	1,739,900.00	-	- คุณภาพงานและรายละเอียดของเนื้อหาที่นำเสนอในรายงานไม่เหมาะสม ทำให้มีการแก้ไขและปรับปรุงรายงานหลายครั้ง ส่งผลให้การตรวจรับล่าช้า	เร่งรัดการดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เร็วขึ้น	-
5	พน 0508-67-0016	ค่าก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนห้วยป่า ตำบลท่าเสือ อำเภอดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่	กพท.	เม.ย.-67	ส.ค.-68	ผด.	25,418,000.00	17,538,420.00	ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	ก่อสร้างโครงสร้างรองรับแผงและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารควบคุม	ตามแผน	6,100,320.00	1,871,136.67	-	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
6	พน 0508-67-0018	คำจ้างซ่อมปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานตามพระประสงค์ ตำบลพุดตาลองอำเภอสตึกบึง จังหวัดชลบุรี	กพท.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	3,509,600.00	2,421,624.00	ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า	เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ซ่อมกังหันลม และอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ	ตามแผน	1,544,224.00	561,364.80	-	-	
7	พน 0508-67-0020	คำจ้างปรับปรุงระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	กพท.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	3,188,600.00	2,582,766.00	ปรับปรุงระบบแบตเตอรี่	อยู่ระหว่างรออุปกรณ์เข้าทำงาน	ล่าช้า	350,746.00	477,000.00	-	-	-
8	พน 0508-67-0021	คำจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่อง โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสานในพื้นที่ คทช. เขตภาคเหนือ ระยะที่ 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	กพท.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	17,790,000.00	8,895,000.00	ศึกษา และออกแบบโครงการนำร่อง	อยู่ระหว่างศึกษาแผนหลักโครงการนำร่อง โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสานในพื้นที่ คทช. เขตภาคเหนือ	ตามแผน	1,779,000.00	2,658,522.00	-	-	-
9	พน 0508-67-0022	คำจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ระยะที่ 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	กพท.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	23,206,500.00	53,923,900.00	ศึกษา และออกแบบโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน	อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน	ตามแผน	2,320,650.00	4,861,601.32	-	-	-
10	พน 0508-67-0023	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังงานในพื้นที่ย่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านหลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังงานคลองทุ่งเพล ตำบลพลอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ผูกพัน 67-68)	กพท.	เม.ย.-67	ก.ย.-69	ผด.	257,000,000.00	83,525,000.00	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอย	อยู่ระหว่างจัดทำแบบ แผนงาน และผังบุคลากร	ตามแผน	64,250,000.00	-	-	-	-
11	พน 0508-67-0024	คำควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังงานในพื้นที่ย่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านหลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังงานคลองทุ่งเพล ตำบลพลอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ผูกพัน 67-68)	กพท.	เม.ย.-67	ก.ย.-69	ผด.	10,280,000.00	5,140,000.00	ควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอย	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 3) ในขั้นตอนรอลงนามสัญญา (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ลว. 1 เม.ย. 68)	ล่าช้า	1,285,000.00	-	-	-	-
12	พน 0508-67-0025	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงาน โครงการไฟฟ้าพลังงานระดับหมู่บ้าน บ้านแม่สุ่น ตำบลแม่เปิง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพท.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	5,000,000.00	3,650,000.00	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงาน	อยู่ระหว่างการเข้าพื้นที่ทำงาน	ตามแผน	1,550,000.00	-	-	-	-
13	พน 0508-67-0026	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงาน โครงการไฟฟ้าพลังงานระดับหมู่บ้าน บ้านแม่โงกลาง ตำบลลาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	กพท.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	5,000,000.00	3,650,000.00	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงาน	อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารควบคุม และติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์	ตามแผน	1,550,000.00	-	-	-	-
14	พน 0508-67-0027	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงาน โครงการไฟฟ้าพลังงานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	กพท.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	6,500,000.00	4,745,000.00	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงาน	ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงและแผงเซลล์แสงอาทิตย์	ตามแผน	1,007,500.00	-	-	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการ ใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
15	พน 0508-67-0028	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่า สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างไฟฟ้าลิ่ง น้ำระดับหมู่บ้านและศูนย์เครื่องจักรกล หนัก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กทพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	866,700.00	476,685.00	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแล้ว เสร็จ	แล้วเสร็จ	234,009.00	861,789.00	-	-	-
16	พน 0508-67-0029	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่า สาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่ม น้ำน่านตอนบน (ฝ่ายธงน้อย) ตำบลกอง ควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง	กทพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	1,144,900.00	629,695.00	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแล้ว เสร็จ	แล้วเสร็จ	515,205.00	1,139,789.00	-	-	-
17	พน 0508-67-0030	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่า สาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ มว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฟาง จังหวัด เชียงใหม่ 1 แห่ง	กทพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	2,022,300.00	1,112,265.00	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	อยู่ระหว่างขออนุมัติแบบ ผังบุคลากร	ล่าช้า	910,035.00	-	-	-	-
18	พน 0508-67-0031	ค่าก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิต พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ตำบลสี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2 โครงการ	กทพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	13,413,900.00	10,865,259.00	ก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิตพลังงานทดแทนแบบ ผสมผสาน	อยู่ระหว่างเริ่มวางท่อ	ล่าช้า	1,971,843.00	-	-	-	-
19	พน 0508-67-0032	ค่าก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิต พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ตำบล คลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 2 โครงการ	กทพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	13,413,900.00	10,865,259.00	ก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิตพลังงานทดแทนแบบ ผสมผสาน	อยู่ระหว่างเริ่มวางท่อ	ล่าช้า	1,971,843.00	-	-	-	-
20	พน 0508-67-0033	ค่าก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิต พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ตำบล เมืองจิ่ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1	กทพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	10,000,000.00	8,100,000.00	ก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิตพลังงานทดแทนแบบ ผสมผสาน	อยู่ระหว่างการอนุมัติแบบฯ	ล่าช้า	3,900,000.00	-	-	-	-
21	พน 0508-67-0034	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลัง ผลิตโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำโอกาปะฯ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัด นราธิวาส (ผูกพัน 67-68)	กทพ.	มี.ค.-67	ก.ย.-69	ผด.	148,627,000.00	46,201,100.00	- ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา - จัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักร	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ เริ่มโครงการ) - ประกาศ ร่าง TOR รับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 28 มี.ค. 68 /มีผู้ วิจารณ์ร่าง TOR หมายเหตุ: ปี 67 ยกเลิก 2 ครั้ง	ล่าช้า	8,051,200.00	-	อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ใน Q2 ตามแผนที่ระบุไว้ใน eMENSCR	ติดตามเร่งรัด ดำเนินการ	-
22	พน 0508-67-0035	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลัง ผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประหวาด (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ผูกพัน 67-68)	กทพ.	มี.ค.-67	ก.ย.-69	ผด.	194,658,000.00	81,559,600.00	- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต - เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน - ปรับปรุงถนนกันเซตอ่างเก็บน้ำ - การก่อสร้างระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสาธารณะ ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนรอบโครงการ	อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ และรออนามในสัญญา	ล่าช้า	14,754,600.00	-	อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ และรออนามในสัญญา ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ใน Q2 ตามแผนที่ระบุไว้ใน eMENSCR	ติดตามเร่งรัด ดำเนินการ	-
23	พน 0508-67-0036	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง ประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำโอกาปะฯ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (ผูกพัน 67-68)	กทพ.	มี.ค.-67	ก.ย.-69	ผด.	5,946,000.00	2,597,900.00	ควบคุมงานก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา และงานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบเครื่องจักร	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 2 นับตั้งแต่เริ่ม โครงการ) ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (กำหนดครบ ข้อเสนอถึง วันที่ 28 เม.ย. 68) หมายเหตุ : ปี 67 ยกเลิก 1 ครั้ง	ล่าช้า	578,100.00	-	อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ใน Q2 ตามแผนที่ระบุไว้ใน eMENSCR	ติดตามเร่งรัด ดำเนินการ	-
24	พน 0508-67-0037	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง ประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประหวาด (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (ผูกพัน 67-68)	กทพ.	มี.ค.-67	ก.ย.-69	ผด.	7,787,000.00	3,791,700.00	- ควบคุมงานปรับปรุงประสิทธิภาพผลิต - ควบคุมงานเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน - ควบคุมงานปรับปรุงถนนกันเซตอ่างเก็บน้ำ - ควบคุมงานก่อสร้างระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนรอบโครงการ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนรออนาม สัญญา (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ลว. 1 เม.ย. 68)	ล่าช้า	835,000.00	-	อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ใน Q2 ตามแผนที่ระบุไว้ใน eMENSCR	ติดตามเร่งรัด ดำเนินการ	-
25	พน 0508-67-0038	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบป้องกันขยะและ เก็บขยะ บริเวณหน้าประตู Intake Gate โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน ตำบลลำนานหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	กทพ.	มี.ค.-67	ก.พ.-68	ผด.	3,953,000.00	3,953,000.00	- ซ่อมแซมปรับปรุงตะแกรงกันขยะ และระบบเก็บขยะ (Trash rack) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ - ติดตั้งระบบขุ่นลอยกันขยะ (Trash Boom)	- ซ่อมแซมปรับปรุงตะแกรงกันขยะ และระบบเก็บขยะ (Trash rack) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในขั้นตอนการ ดำเนินการปิดกั้นลำน้ำเพื่อทำการซ่อมแซมฯ แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบขุ่นลอยกันขยะ (Trash Boom) และตะแกรงกันขยะ	ล่าช้า	3,953,000.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ซ่อมแซมปรับปรุงงาน ทำให้ไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ใน Q2 ตามแผนที่ระบุไว้ใน eMENSCR	ติดตามเร่งรัด ดำเนินการ	นำเข้าโครงการใหม่ เพื่อรายงานต่อจนทว่า จะแล้วเสร็จ เนื่องจาก ระยะเวลาโครงการใน งบฯฯ สิ้นสุดในไตร มาส 2 ปี 68

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
26	พน 0508-67-0039	คำจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 7 โครงการ	กทพ.	พ.ค.-67	มิ.ย.-68	ผด.	4,607,000.00	4,607,000.00	ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการโรงไฟฟ้า หลังน้ำ - งานงวดที่ 1 โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำห้วยแม่แฝง ตำบลบ้านด้าย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - งานงวดที่ 2 โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - งานงวดที่ 3 โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำห้วยแม่สลอด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สลอด จังหวัดตาก - งานงวดที่ 4 โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองลำปอลอก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอยันดาขาว จังหวัดตรัง - งานงวดที่ 5 โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อน ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก - งานงวดที่ 6 โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำห้วยน้ำขุน ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย - งานงวดที่ 7 โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำห้วยยะไม้ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 7 โครงการ	ตามแผน	-	-	-	-	-
27	พน 0508-67-0041	คำจ้างศึกษาและจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังงานประเภทไม่เชื่อมต่อ (Off Grid) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ผูกพัน 67-68)	กทพ.	ส.ค.-67	ส.ค.-68	ผด.	21,113,000.00	16,890,400.00	สำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและประเมินผลสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่ต้องจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EAR) และแผนการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ	สรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ ที่ต้องจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EAR) และแผนการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ	ตามแผน	5,278,250.00	6,048,646.87	-	-	เบิกจ่ายเงิน ง.สงวนฯ และ ง.1
28	พน 0508-67-0050	คำปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังงานระดับหมู่บ้าน โครงการแม่โม่งกลาง ตำบลแม่โม่ง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ	กทพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	2,435,000.00	1,948,000.00	- ปรับปรุงท่อส่งน้ำระยะทาง 710 เมตร	ปรับปรุงท่อส่งน้ำแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงาน	ตามแผน	487,000.00	-	-	-	-
29	พน 0508-67-0051	คำปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังงานระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการกีดช้าง ตำบลกีดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัด	กทพ.	พ.ค.-67	เม.ย.-68	ผด.	370,000.00	370,000.00	ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	-	370,000.00	-	-	-
30	พน 0508-67-0052	คำปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังงานระดับหมู่บ้าน โครงการแม่สรวยน้อย (ขุนสรวย) ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ	กทพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	1,670,000.00	1,336,000.00	- ปรับปรุงท่อส่งน้ำระยะทาง 183 เมตร - ปรับปรุงท่อส่งน้ำระยะทาง 429 เมตร	ปรับปรุงท่อส่งน้ำแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงาน	ตามแผน	334,000.00	-	-	-	-
31	พน 0508-67-0053	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังงานแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กทพ.	เม.ย.-67	เม.ย.-68	ผด.	7,995,000.00	4,797,000.00	- งานที่ 4 ส่อมอบตู้ควบคุมเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ - งานที่ 5 ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ เครื่องที่เหลือแล้วเสร็จอีก 1 เครื่อง	อยู่ระหว่างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ล่าช้า	1,199,250.00	731,773.00	-	-	-
32	พน 0508-67-0054	คำปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังงานระดับหมู่บ้าน โครงการขุนแม่เมิน (ป่าเกี๊ยะ) ตำบลแม่ทะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กทพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	1,950,000.00	1,560,000.00	- ปรับปรุงท่อส่งน้ำความยาว 224 เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการอนุญาตเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน	ล่าช้า	390,000.00	-	ติดปัญหาการเข้าพื้นที่ของผู้รับจ้าง	ขออนุญาตกรมป่าไม้ก่อนของบประมาณ	-
33	พน 0508-67-0055	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังงานแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กทพ.	เม.ย.-67	เม.ย.-68	ผด.	9,586,000.00	6,230,900.00	- งานที่ 3 ส่อมอบ Station Battery - งานที่ 4 ส่อมอบตู้ควบคุม Generator Control Cubicle And Control Desk Panel - งานที่ 5 ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ เครื่องที่ 1 แล้วเสร็จ - งานที่ 6 ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ เครื่องที่ 2 แล้วเสร็จ	- งานที่ 5 ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ เครื่องที่ 1 แล้วเสร็จ - งานที่ 6 ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ เครื่องที่ 2 แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชำรุดเป็นการชำรุดนอกสัญญา	ตามแผน	1,437,900.00	3,370,500.00	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชำรุด	-	-
34	พน 0508-67-0056	คำปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังงานระดับหมู่บ้าน โครงการแม่มอน 1 และ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 โครงการ	กทพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	9,363,000.00	7,490,400.00	- ปรับปรุงท่อส่งน้ำ ความยาว 936 เมตร	ปรับปรุงท่อส่งน้ำ ความยาว 936 เมตร แล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานแล้ว เมื่อ 18 มี.ค. 68 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน	ตามแผน	1,872,600.00	1,388,972.00	-	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
35	พน 0508-67-0057	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองตุสน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 1 โครงการ	กพท.	เม.ย.-67	เม.ย.-68	ผด.	6,820,000.00	4,433,000.00	- งานที่ 3 ส่อมอบตู้ควบคุม Generator And Turbine Control Cubicle - งานที่ 4 ส่อมอบตู้ควบคุม 33 kV Out Going Control Cubicle - งานที่ 5 ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ แล้วเสร็จและเครื่องจ่ายไฟฟ้าได้จำนวน 1 เครื่อง - งานที่ 6 Disassembly อุปกรณ์และได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าได้อีกจำนวน 1 เครื่อง	- งานที่ 5 ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ แล้วเสร็จและเครื่องจ่ายไฟฟ้าได้จำนวน 1 เครื่อง แล้วเสร็จ - งานที่ 6 Disassembly อุปกรณ์ และดำเนินการปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ แล้วเสร็จ และจ่ายไฟฟ้าได้อีกจำนวน 1 เครื่อง แล้วเสร็จ	ตามแผน	682,000.00	2,096,825.50	-	-	-
36	พน 0508-67-0058	ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยขมิ้น ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 โครงการ	กพท.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	6,276,000.00	5,020,800.00	- ปรับปรุงท่อส่งน้ำ ความยาว 707 เมตร	อยู่ระหว่างปรับปรุงท่อส่งน้ำ	ล่าช้า	1,255,200.00	-	ติดปัญหาการเข้าพื้นที่	-	-
37	พน 0508-67-0059	ค่าปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการขุนแม่เมะ ตำบลแม่เมะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กพท.	เม.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	670,000.00	234,500.00	- ซ่อมแซมโครงหลังคาและอาคารโรงไฟฟ้า	อยู่ระหว่างซ่อมแซมโครงหลังคาและอาคารโรงไฟฟ้า	ล่าช้า	-	-	ผู้รับจ้างเข้างานช้า	-	-
38	พน 0508-67-0060	ค่าปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน ตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ	กพท.	เม.ย.-67	มิ.ย.-68	ผด.	1,236,000.00	927,000.00	- ซ่อมแซม ฝ้าพาดาน,พื้น,หน้าต่าง,วงกบ,รางระบายน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า	ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	309,000.00	1,163,900.00	-	-	-
39	พน 0508-67-0061	ค่าจ้างศึกษาและจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ประเภทเชื่อมโยง (On Grid) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ผูกพัน 67-68)	กพท.	ส.ค.-67	ส.ค.-68	ผด.	23,099,000.00	18,479,200.00	สำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและประเมินผลสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการที่ต้องจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EAR,EC) และแผนการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ	สรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ที่ต้องจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EAR,EC) และแผนการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ	ตามแผน	5,774,750.00	6,689,346.54	-		เบิกจ่ายเงิน ง.ส่วนหน้า และ ง.1
40	พน 0508-67-0062	ค่าก่อสร้างและติดตั้งสถานีทางโทรมาตรแบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	กพท.	ส.ค.-67	มี.ค.-68	ผด.	4,300,000.00	3,870,000.00	ติดตั้งอุปกรณ์และลงระบบข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลของสถานีโทรมาตรให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้	อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ	ล่าช้า	1,290,000.00	-	- มีการอุทธรณ์ผู้ชนะกรณีเคยเป็นผู้สัญญางานก่อสร้างกับกรมชลประทาน พท. ได้สอบถามแล้วแต่ไม่ได้รับการแจ้งตอบกลับจึงส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางวินิจฉัย	-	นำเข้าโครงการใหม่เพื่อรายงานต่อจนกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากระยะเวลาโครงการในระบบฯ สิ้นสุดในไตรมาส 2 ปี 68
41	พน 0508-67-0063	ค่าก่อสร้างและติดตั้งสถานีทางโทรมาตรแบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร ตำบลปอแก้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	กพท.	ส.ค.-67	มี.ค.-68	ผด.	3,200,000.00	2,880,000.00	ติดตั้งอุปกรณ์และลงระบบข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลของสถานีโทรมาตรให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้	อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ	ล่าช้า	960,000.00	-	- มีการอุทธรณ์ผู้ชนะกรณีเคยเป็นผู้สัญญางานก่อสร้างกับกรมชลประทาน พท. ได้สอบถามแล้วแต่ไม่ได้รับการแจ้งตอบกลับจึงส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางวินิจฉัย	-	นำเข้าโครงการใหม่เพื่อรายงานต่อจนกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากระยะเวลาโครงการในระบบฯ สิ้นสุดในไตรมาส 2 ปี 68
42	พน 0508-67-0064	ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริคอยม่อนล้าน ตำบลป่าใหม่ อำเภอพร้าวก้างเข่ง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพท.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	928,200.00	850,900.00	ซ่อมแซมและปรับปรุงกังหันลม	ซ่อมแซมและปรับปรุงกังหันลมแล้วเสร็จ สามารถเดินเครื่องผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้	แล้วเสร็จ	425,450.00	509,641.00	-	-	เบิกจ่ายเงิน ง. 3 และ ง. 4 (สุดท้าย)
43	พน 0508-67-0065	ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการหลวงแม่ฮ่อม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพท.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	1,096,700.00	1,005,400.00	ซ่อมแซมและปรับปรุงกังหันลม	ซ่อมแซมและปรับปรุงกังหันลมแล้วเสร็จ สามารถเดินเครื่องผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้	แล้วเสร็จ	502,700.00	109,568.00	-	-	เบิกจ่ายเงิน ง.2 (สุดท้าย)
44	พน 0508-67-0066	ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการบ้านทะเลปิ้ง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	กพท.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	2,440,400.00	2,237,200.00	ซ่อมแซมและปรับปรุงกังหันลม	ซ่อมแซมและปรับปรุงกังหันลมแล้วเสร็จ สามารถเดินเครื่องผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้	แล้วเสร็จ	1,118,600.00	2,438,530.00	-	-	เบิกจ่ายเงิน ง. 1-2 และ ง. 3 (สุดท้าย)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
45	พน 0508-67-0067	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการวิทยุมหากลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ	กพท.	เม.ย.-67	มิ.ย.-68	ผด.	2,551,000.00	1,913,250.00	- งวดที่ 3 จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบสายส่งพร้อมอุปกรณ์ - งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ประกอบติดตั้งพร้อมเดินเครื่องทดสอบและ ปฏิบัติงานส่วนที่เหลือแล้วเสร็จครบถ้วน	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2-4 (จัดหาเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบสายส่งพร้อมอุปกรณ์ และประกอบติดตั้งพร้อมเดินเครื่องทดสอบและปฏิบัติงานส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ)	ตามแผน	510,200.00	-	-	-	-
46	พน 0508-67-0068	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านผาผึ้ง 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 โครงการ	กพท.	เม.ย.-67	มิ.ย.-68	ผด.	2,407,000.00	1,805,250.00	- งวดที่ 3 จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบสายส่งพร้อมอุปกรณ์ - งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ประกอบติดตั้งพร้อมเดินเครื่องทดสอบและ ปฏิบัติงานส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ	ยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน	ยุติโครงการ	481,400.00	-	-	-	-
47	พน 0508-67-0069	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่มอน 1 และ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 โครงการ	กพท.	เม.ย.-67	ส.ค.-68	ผด.	5,708,000.00	4,566,400.00	- งวดที่ 3 จัดหาเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์ - งวดที่ 4 จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบสายส่งพร้อมอุปกรณ์ - งวดที่ 3 จัดหาเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างจัดทำเครื่องกังหันน้ำ - งวดที่ 2 อยู่ระหว่างจัดหา GENERATOR CONTROL CUBICLE - งวดที่ 3 จัดหาเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ	ตามแผน	1,141,600.00	-	-	-	-
48	พน 0508-67-0070	ศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยใหญ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ต่อเนื่อง พน 0508-66-0013)	กพท.	ก.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	9,242,377.00	9,242,377.00	ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ศึกษาสภาพปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ - การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมลำข้า เนื่องจากต้องรอผลการเก็บข้อมูลนิเวศวิทยาที่เป็นตัวแทนฤดูร้อน ซึ่งเก็บได้ ใน มี.ค. 68 จึงจะครบ 3 ฤดูกาล ทำให้การส่งรายงานความก้าวหน้าล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด สำหรับงานในส่วนอื่นๆ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 เมื่อ 24 มี.ค. 68	ล่าช้า	1,753,624.00	888,528.00	-	เร่งรัดการดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เร็วขึ้น	-
49	พน 0508-68-0018	ค่าปลูกป่าทดแทน โครงการไฟฟ้าแบบผสมผสานห้วยปาย ตำบลท่าเตือ อำเภอค้อเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	436,000.00	436,000.00	ชำระค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน	อยู่ระหว่างแก้ไขข้อโครงการ	ตามแผน	-	-	-	-	-
50	พน 0508-68-0019	คำจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังผลิต โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน บ้านดอยคำ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	14,658,000.00	14,658,000.00	- ก่อสร้างอาคารควบคุมและปรับปรุงอาคารควบคุมเดิม - ก่อสร้างโครงสร้างรองรับแรงเสถียรแสงอาทิตย์ - ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (กำหนดครบข้อเสนอถึง วันที่ 1 เม.ย. 68)	ล่าช้า	2,198,700.00	-	-	-	-
51	พน 0508-68-0020	ค่าซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน กองพัฒนาพลังงานทดแทนอาคาร 8 ชั้น 3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	1,093,000.00	1,093,000.00	ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (กำหนดครบข้อเสนอถึง วันที่ 3 เม.ย. 68)	ล่าช้า	327,900.00	-	-	-	-
52	พน 0508-68-0021	คำปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอ จังหวัดตาก 1 โครงการ (ขอขยเงินรับ)	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	4,223,700.00	4,223,700.00	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	อยู่ระหว่างการยกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน	ล่าช้า	-	-	-	-	-
53	พน 0508-68-0022	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านดอยเวียง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	7,115,500.00	7,115,500.00	- ก่อสร้างโครงสร้างรองรับแรงเสถียรแสงอาทิตย์ - ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนรออนามสัญญา	ล่าช้า	1,067,325.00	-	-	-	-
54	พน 0508-68-0023	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านสบโขง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	5,130,000.00	5,130,000.00	- ก่อสร้างโครงสร้างรองรับแรงเสถียรแสงอาทิตย์ - ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 2) ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (กำหนดครบข้อเสนอถึง วันที่ 10 เม.ย. 68)	ล่าช้า	-	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว)	-

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSER	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
55	พน 0508-68-0024	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านดอยปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัด เชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	7,290,000.00	7,290,000.00	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ	สำรวจหน้างานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแบบ ฝั่งบุคลากร และแผนปฏิบัติงาน	ตามแผน	-	-	-	-	-
56	พน 0508-68-0025	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัด เชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	1,455,200.00	1,455,200.00	- ก่อสร้างโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ - ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Inverter และ Battery	สำรวจหน้างานแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฝั่งบุคลากร และแผนปฏิบัติงาน	ตามแผน	363,800.00	-	-	-	-
57	พน 0508-68-0026	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัด เชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	2,386,100.00	2,386,100.00	- ก่อสร้างโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ - ติดตั้ง Inverter และ Battery	สำรวจหน้างานแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฝั่งบุคลากร และแผนปฏิบัติงาน	ตามแผน	-	-	-	-	-
58	พน 0508-68-0027	คำก่อสร้างและติดตั้งเครื่องมือวัดความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน แบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	2,617,000.00	2,617,000.00	ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ พร้อมแยกชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบมาเป็นชุด	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 112/68 ลงวันที่ 1 เม.ย. 68 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งแผนปฏิบัติงาน	ล่าช้า	261,700.00	-	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งแผนปฏิบัติงาน	-	-
59	พน 0508-68-0028	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำกิ่วลม ตำบลบุญญาคัพพินา อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	1,455,200.00	1,455,200.00	- ก่อสร้างโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ - ติดตั้ง Inverter และ Battery	สำรวจหน้างานแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฝั่งบุคลากร และแผนปฏิบัติงาน	ตามแผน	-	-	-	-	-
60	พน 0508-68-0029	คำจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี (พน 0508-66-0082 ต่อเนื่องผูกพันปี 2566-2569)	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-70	ผด.	187,750,000.00	37,550,000.00	ก่อสร้างโรงไฟฟ้าคลองทุ่งพล 2 - ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา - จัดหาดัดตั้งและทดสอบเครื่องจักร ก่อสร้างโรงไฟฟ้าห้วยเขื่อนพลวง 1 - ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา - จัดหาดัดตั้งและทดสอบเครื่องจักร ก่อสร้างโรงไฟฟ้าห้วยเขื่อนพลวง 2 - ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา - จัดหาดัดตั้งและทดสอบเครื่องจักร	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 5 นับตั้งแต่เริ่มโครงการ) ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (กำหนดรับข้อเสนอถึง 6 พ.ค. 68) หมายเหตุ: ปี 66 ยกเลิก 3 ครั้ง ปี 67 ยกเลิก 1 ครั้ง	ล่าช้า	28,162,500.00	-	อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของการประกวดราคาฯ ซึ่งทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ใน Q2 ตามแผนที่ระบุไว้ใน eMENSER	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ	-
61	พน 0508-68-0030	คำก่อสร้างและติดตั้งสถานีทางโทรมาตรแบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ	กพพ.	ก.พ.-68	ต.ค.-68	ผด.	3,059,200.00	1,835,520.00	ผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติผู้ควบคุมงาน และแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ดำเนินการงานโครงสร้างสถานีและโครงสร้างสำหรับรองรับอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน น้ำท่า อุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลแล้วเสร็จ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 100/68 ลงวันที่ 3 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างรอรออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน	ล่าช้า	305,920.00	-	อยู่ระหว่างรอรออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน	-	-
62	พน 0508-68-0031	คำควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (พน 0508-66-0083 ต่อเนื่องผูกพันปี 2566-2569))	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-70	ผด.	7,510,000.00	1,835,520.00	จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มโครงการ) ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (กำหนดรับข้อเสนอถึง 29 เม.ย. 68) หมายเหตุ: ปี 66 ยกเลิก 1 ครั้ง ปี 67 ยกเลิก 2 ครั้ง	ล่าช้า	173,000.00	-	อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ใน Q2 ตามแผนที่ระบุไว้ใน eMENSER	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ	-
63	พน 0508-68-0032	คำก่อสร้างและติดตั้งสถานีทางโทรมาตรแบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพพ.	ก.พ.-68	ต.ค.-68	ผด.	3,059,200.00	1,835,520.00	ผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติผู้ควบคุมงาน และแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ดำเนินการงานโครงสร้างสถานีและโครงสร้างสำหรับรองรับอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน น้ำท่า อุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลแล้วเสร็จ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 93/68 ลงวันที่ 3 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างรอรออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน	ล่าช้า	305,920.00	-	อยู่ระหว่างรอรออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
64	พน 0508-68-0033	ค่าก่อสร้างและติดตั้งสถานีทางโทรมาตรแบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำอูนน้ำน่านตอนบน ตำบลอ้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 โครงการ	กพท.	ก.พ.-68	ต.ค.-68	ผด.	2,039,400.00	1,223,640.00	ผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติผู้ควบคุมงาน และแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ดำเนินการงานโครงสร้างสถานีและโครงสร้างสำหรับรองรับอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน น้ำท่า อุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลแล้วเสร็จ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 92/68 ลงวันที่ 3 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างรอการอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน	ล่าช้า	203,940.00	-	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน	-	-
65	พน 0508-68-0034	ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ผูกพันปี 2564-2568) (ทดแทนเงินงบประมาณปี 2565 ที่ถูกพับไป)	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	3,159,900.00	3,159,900.00	เบิกจ่ายงวดสุดท้าย (ทดแทนเงินงบประมาณปี 2565 ที่ถูกพับไป)	อยู่ระหว่างขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	ล่าช้า	3,159,900.00	-	อยู่ระหว่างขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ใน Q2 ตามแผนที่ระบุไว้ใน eMENSCR	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ	-
66	พน 0508-68-0035	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กิมหลวง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	6,778,000.00	4,066,800.00	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - งานงวดที่ 1	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 83/68 ลงวันที่ 24 ก.พ. 68	ล่าช้า	1,016,700.00	-	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน	-	-
67	พน 0508-68-0036	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปอก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	7,489,000.00	4,493,400.00	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - งานงวดที่ 1	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 102/68 ลงวันที่ 17 มี.ค. 68	ล่าช้า	1,123,350.00	-	-	-	-
68	พน 0508-68-0037	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านโครงการห้วยคลั่ง ตำบลลองเหนือ อำเภอต๋อยสะแก จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	2,022,000.00	1,516,500.00	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - งานงวดที่ 1	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 107/68 ลงวันที่ 28 มี.ค. 68	ล่าช้า	-	-	-	-	-
69	พน 0508-68-0038	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่แฝ ตำบลบ้านเป้า อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ต.ค.-68	ผด.	3,490,000.00	2,617,500.00	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - งานงวดที่ 1	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 90/68 ลงวันที่ 7 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตามแผน	698,000.00	-	-	-	-
70	พน 0508-68-0039	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านโครงการแม่ไม้ตะ ตำบลแม่จัน อำเภออู้มหา จังหวัดตาก 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	2,431,000.00	1,823,250.00	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - งานงวดที่ 1	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 113/68 ลงวันที่ 1 เม.ย. 68	ล่าช้า	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ)	-	-
71	พน 0508-68-0040	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านโครงการบ้านโป่งเค็ง ตำบลแม่จัน อำเภออู้มหา จังหวัดตาก 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	2,211,000.00	1,658,250.00	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - งานงวดที่ 1	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 110/68 ลงวันที่ 1 เม.ย. 68	ล่าช้า	-	-	-	-	-
72	พน 0508-68-0041	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านโครงการบ้านแม่สาย ตำบลโหล่งขุด อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	2,300,000.00	1,725,000.00	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - งานงวดที่ 1	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 114/68 ลงวันที่ 1 เม.ย. 68	ล่าช้า	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ)	-	-
73	พน 0508-68-0042	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร ตำบลปอวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	10,277,000.00	7,193,900.00	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - งานงวดที่ 1	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 85/68 ลงวันที่ 24 ก.พ. 68	ล่าช้า	1,541,550.00	-	-	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
74	พน 0508-68-0043	ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านชีแฮร ตำบลเมตวัน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	5,400,000.00	5,400,000.00	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนรอลงนามสัญญา	ล่าช้า	-	-	-	-	-
75	พน 0508-68-0044	ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่น้ำคะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	3,479,000.00	3,479,000.00	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ปรับปรุงท่อส่งน้ำ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 104/68 ลงวันที่ 20 มี.ค. 68	ตามแผน	-	-	-	-	-
76	พน 0508-68-0045	ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน โครงการศิวิ่ง ตำบลก้ำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	4,132,000.00	4,132,000.00	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ปรับปรุงท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 103/68 ลงวันที่ 17 มี.ค. 68	ตามแผน	-	-	-	-	-
77	พน 0508-68-0046	ค่าปรับปรุงฝายและท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเลตองคุ ตำบลแม่เงิน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ต.ค.-68	ผด.	5,100,000.00	4,100,000.00	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ปรับปรุงฝายและท่อส่งน้ำ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 109/68 ลงวันที่ 28 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างปรับปรุงฝายและท่อส่งน้ำ	ตามแผน	-	-	-	-	-
78	พน 0508-68-0047	ค่าจ้างปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร ตำบลปือวี อำเภอเมระมู จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	6,361,150.00	6,361,150.00	ปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนประกาศร่าง TOR รับฟังความเห็นถึง 9 เม.ย. 68	ล่าช้า	636,115.00	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว)	-	-
79	พน 0508-68-0048	ค่าจ้างปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	6,067,970.00	6,067,970.00	ปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนประกาศร่าง TOR รับฟังความเห็นถึง 9 เม.ย. 68	ล่าช้า	606,797.00	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว)	-	-
80	พน 0508-68-0049	ค่าจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน ตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	385,200.00	385,200.00	ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนรอลงนามสัญญา	ล่าช้า	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว)	-	-
81	พน 0508-68-0050	ค่าจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียงตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	706,200.00	706,200.00	ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนรอลงนามสัญญา	ล่าช้า	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว)	-	-
82	พน 0508-68-0052	ค่าจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	834,600.00	834,600.00	ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนรอลงนามสัญญา	ล่าช้า	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว)	-	-
83	พน 0508-68-0053	ค่าจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำก๊วลม ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	321,000.00	321,000.00	ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนรอลงนามสัญญา	ล่าช้า	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว)	-	-
84	พน 0508-68-0054	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล สถานีสูบน้ำฝั่งตะวันตก 2 (WP 2) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	5,259,000.00	5,259,000.00	ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 72/68 ลงวันที่ 6 ก.พ. 68 - อยู่ระหว่างถอดอุปกรณ์เพื่อดำเนินการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตามแผน	-	-	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	-	-
85	พน 0508-68-0073	ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 18 โครงการ	กพท.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	1,709,900.00	1,709,900.00	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - งานงวดที่ 1-9	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 115/68 ลงวันที่ 31 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 18 โครงการ	ตามแผน	-	-	-	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (กพส.)				จำนวน	12	โครงการ										
1	พน 0509-67-0004	ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	กพส.	เม.ย.-67	ก.พ.-68	ผด.	800,000.00	800,000.00	- นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ มาจัดทำเป็นร่างรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยปี 2566 (PV Status Report 2023) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - จัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยปี 2566 (PV Status Report 2023) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	- จัดทำร่างรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยปี 2566 (PV Status Report 2023) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุงแบบรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยปี 2566 (PV Status Report 2023) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ล่าช้า	160,000.00	360,000.00	เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหา ความถูกต้องของข้อมูล การจัดทำรูปแบบ รวมถึงการแปลภาษา	ควรมีการบูรณาการร่วมกันในเชิงข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	นำเข้าโครงการใหม่ เพื่อรายงานต่อจนกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากระยะเวลาโครงการในระบบฯ สิ้นสุดในไตรมาส 2 ปี 68
2	พน 0509-67-0005	ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 17 แห่ง	กพส.	มิ.ย.-67	ม.ค.-68	ผด.	10,577,600.00	2,115,520.00	-	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ส่งมอบงานงวดที่ 2 และ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68)	ล่าช้า	-	869,730.24	คณะกรรมการฯ ต้องใช้เวลาในการลงพื้นที่ตรวจรับงาน	-	นำเข้าโครงการใหม่ เพื่อรายงานต่อจนกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากระยะเวลาโครงการในระบบฯ สิ้นสุดในไตรมาส 2 ปี 68
3	พน 0509-67-0006	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์	กพส.	เม.ย.-67	ม.ค.-68	ผด.	4,600,000.00	2,530,000.00	-	บำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ จำนวน 15 สถานี แล้วเสร็จ โดยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์ โปรแกรม คู่มือวิธีการจัดเก็บ และส่งข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์แล้ว	แล้วเสร็จ	2,530,000.00	2,522,016.75	-	-	-
4	พน 0509-68-0014	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	2,167,000.00	2,167,000.00	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - งวดที่ 1 ดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ จำนวน 3 สถานี	- ว่าจ้างงานบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ สัญญา ส.60/68 ลว. 8 ม.ค. 68 - จัดทำแผนการดำเนินงาน แผนบุคลากร และวิธีการปฏิบัติงาน และขออนุญาตเข้าดำเนินการบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวม จำนวน 7 หัว และเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ จำนวน 7 เครื่อง	ตามแผน	-	-	-	-	-
5	พน 0509-68-0015	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	1,148,400.00	1,148,400.00	ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงแก้ไขระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ตามเป้าหมายจำนวน 150 แห่ง	ตรวจสอบและซ่อมบำรุงแก้ไขระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว จำนวน 39 แห่ง (ผลสะสม 105 แห่ง)	ล่าช้า	387,400.00	151,450.00	-	-	-
6	พน 0509-68-0016	โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต่อเนื่อง พน 0509-65-0001) (พน	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กทอ.	4,600,001.00	4,600,001.00	ปิดโครงการ (จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับสุดท้าย) เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย)	อยู่ระหว่างตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานความก้าวหน้าและเอกสารการเบิกจ่ายเงินของผู้รับสนับสนุน (กรมป่าไม้)	ล่าช้า	287,668,654.92	-	ระยะเวลาดำเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการฯ พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ	-	-
7	พน 0509-68-0017	ค่าจ้างปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 20 กิโลวัตต์ 4 แห่ง	กพส.	ม.ค.-68	มิ.ย.-68	ผด.	6,905,600.00	6,905,600.00	จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ	ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 20 กิโลวัตต์ 4 แห่ง รายละเอียด ดังนี้ - ส่งแผนการดำเนินงานโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเข้าพื้นที่เพื่อปรับปรุงระบบฯ จำนวน 3 แห่ง คือ (1) ศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (2) ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี และ (3) ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนรอลงนามสัญญา 1 แห่ง (ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี)	ล่าช้า	2,762,240.00	-	-	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ		
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68					
8	พน 0509-68-0018	ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศ (ไทย) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	1,060,000.00	1,060,000.00	ศึกษารวบรวมข้อมูลสถานการณ์การติดตั้งและการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย ข้อมูลด้านราคา กำลังการผลิตของผู้ผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ข้อมูลด้านรูปแบบการลงทุนและการดำเนินงานธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อมูลการดำเนินนโยบายส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือมีแผนที่จะดำเนินการในอนาคต ข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดประชุม focus group การจัดตั้งคณะทำงานวิชาการความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย เป็นต้น	ส่งรายงานเบื้องต้น ซึ่งครอบคลุมแผนและแนวคิดในการดำเนินงานทั้งหมด และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน	ตามแผน	-	-	-	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา รายงานเบื้องต้น		
9	พน 0509-68-0020	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	2,518,000.00	2,518,000.00	ศึกษารวบรวมข้อมูล เทคโนโลยี ปัญหาอุปสรรคการใช้งานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และข้อมูลระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดระบบเดิมที่ พท. เคยส่งเสริม	- ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างศึกษารวบรวมข้อมูล เทคโนโลยี ปัญหาอุปสรรคการใช้งานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และข้อมูลระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดระบบเดิมที่ พท. เคยส่งเสริม	ล่าช้า	755,400.00	-	การว่าจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	จำเป็นต้องปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ให้สอดคล้องกับขอบเขตงานว่าจ้างที่ปรึกษา	-		
10	พน 0509-68-0021	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้การติดตั้งและการติดตามประเมินผลการใช้ Solar Rooftop ในบ้านอยู่อาศัย และหน่วยงานของรัฐ	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	7,760,000.00	7,760,000.00	ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์	อยู่ระหว่างจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเด็นข้อแนะนำเชิงเทคนิคที่สำคัญ รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายที่จะต้องดำเนินการ และนำเสนอกิจกรรมที่จะดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดทำแผนงานการผลิตและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ล่าช้า	1,552,000.00	-	การว่าจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-	-		
11	พน 0509-68-0023	ค่าจ้างปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุพลังงานศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	กพส.	ม.ค.-68	มิ.ย.-68	ผด.	861,500.00	861,500.00	- จัดทำแผนการดำเนินงานปรับปรุงอาคาร และจัดหาวัสดุ - ดำเนินการปรับปรุงอาคาร	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 3) ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (รับข้อเสนอถึง 31 มี.ค. 68)	ล่าช้า	344,600.00	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3 (ครั้งที่ 2 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว/ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านคุณสมบัติ)	-	-		
12	พน 0509-68-0024	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ติดตาม และประเมินผลโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	6,600,000.00	6,600,000.00	- ทบทวนและรวบรวมข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ พท. ได้ให้การสนับสนุน จัดตั้งระบบ สำรวจข้อมูลเบื้องต้น กำหนดกระบวนการทำงาน วิเคราะห์แนวทางการดำเนินงาน จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน และออกแบบการสำรวจ การประเมินผลประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมทั้งประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในเชิงลึก ตรวจสอบสภาพการทำงาน ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการระบบ ตามรายชื่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ พท. กำหนด	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 3) ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (กำหนดรับข้อเสนอถึง 8 เม.ย. 68)	ล่าช้า	1,980,000.00	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3 (ครั้งที่ 2 ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/ ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค)	-	-		
กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน (กวค.)																		
				จำนวน	7	โครงการ												
1	พน 0510-67-0004	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและกำหนดแนวทางการร่วมมือกับเอกชนในการนำ RDF มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมภาคความร้อน	กวค.	พ.ค.-67	ม.ค.-68	ผด.	3,990,200.00	3,192,160.00	การเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว	แล้วเสร็จ	997,550.00	972,650.00	-	-	-		
2	พน 0510-67-0006	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาราคาและนำเข้าสำหรับพัฒนาตลาดซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล	กวค.	พ.ค.-67	ม.ค.-68	ผด.	4,840,400.00	3,872,300.00	การเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว	แล้วเสร็จ	968,100.00	4,742,708.00	-	-	เบิกจ่ายเงิน ง. 1 - 4 (สุดท้าย)		
3	พน 0510-67-0007	ค่าปรับปรุงสถานีวัดศักยภาพพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดี 2 สถานี	กวค.	เม.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	2,470,600.00	2,470,600.00	ติดตั้งสถานีวัดศักยภาพพลังงานลมในแหล่งลมดี จำนวน 2 สถานี	ติดตั้งสถานีวัดศักยภาพพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดีแหล่งใหม่ จำนวน 2 แห่ง แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	1,235,300.00	2,464,640.00	-	-			

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68				
4	พน 0510-68-0008	ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิัดศักยภาพพลังงานลม 26 สถานี	กวก.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	8,694,400.00	8,694,400.00	- กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการฯ - ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิัดศักยภาพพลังงานลม 8 สถานี	- จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ตามสัญญา ส.68/68 ลว. 21 ม.ค. 68 และ ส.62/68 ลว. 21 ม.ค. 68 - อยู่ระหว่างการปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิัดศักยภาพพลังงานลมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์	ตามแผน	2,675,200.00	-	-	-	-	
5	พน 0510-68-0010	ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบการซื้อขาย RDF จากขยะชุมชน เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมภาคความร้อน	กวก.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	3,350,000.00	3,350,000.00	- กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้ RDF ของโรงงานอุตสาหกรรม - กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย จำนวน 2 พื้นที่ ในการผลิต RDF - กิจกรรมที่ 3 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของขยะชุมชนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้ RDF ของโรงงานอุตสาหกรรม	ล่าช้า	502,500.00	-	-	-	-	
6	พน 0510-68-0011	ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง	กวก.	ม.ค.-68	ก.ย.-68	ผด.	5,132,100.00	5,132,100.00	ประเมินปริมาณมลพิษทางอากาศ และศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร	- ประเมินปริมาณมลพิษทางอากาศผ่าน ข้อมูลจุดความร้อน ข้อมูลคุณภาพอากาศ และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีในการประเมิน - ประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานชีวมวล โดยประเมินจากชีวมวลที่เกิดขึ้น และค่าความร้อนของชีวมวล มาจัดทำแผนที่แสดงศักยภาพพลังงานชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในเขตพื้นที่ 18 จังหวัดภาคเหนือ	ตามแผน	1,026,420.00	-	-	-	-	
7	พน 0510-68-0012	โครงการต้นแบบระบบติดตามการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ต่อเนื่อง (พน 0510-65-0007) (พน 0510-67-0002)	กวก.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กทอ.	5,958,375.00	5,958,375.00	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 - คัดเลือกโรงไฟฟ้าเป้าหมายจากโรงไฟฟ้าชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ - สํารวจและเก็บข้อมูลของโรงไฟฟ้าเป้าหมาย - จัดทำระบบติดตามการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ แพลตฟอร์มออนไลน์ - ทดสอบการใช้ระบบติดตามฯ เป็นระยะเวลายาวน้อย 6 เดือน รายงานฉบับสุดท้าย - วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและประเมินผลการทดสอบระบบติดตามฯ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ - จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งานระบบติดตาม - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง - จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ - สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด พร้อมทั้งประเมินผลความสำเร็จโครงการ	- ดำเนินงานครบถ้วนตามขอบเขตการดำเนินโครงการ - โครงการได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา ค่ากว่าวงเงินงบประมาณ โดยจะต้องจ่ายเงินตามสัญญางวดที่ 3 จำนวน 3,574,470.00 บาท และงวดสุดท้าย จำนวน 2,382,980.00 บาท โดยที่ปรึกษาส่งงานล่าช้า 1 วัน มีค่าปรับ 1,191.49.00 บาท ทั้งนี้ ได้ส่งเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกเบี้ยคืน ส.กทอ. แล้ว	แล้วเสร็จ	5,958,375.00	5,956,258.51	-	-	-	-
กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กสอ.)																	
จำนวน				14			โครงการ										
1	พน 0511-67-0002	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กสอ.	มิ.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	1,109,500.00	2,000,000.00	จัดทำรายงานสรุปผลรายงานเป็นรายแห่ง สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงาน	- จัดทำรายงานสรุปผลรายงานเป็นรายแห่ง สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงาน สำเร็จตามแผน - สถานประกอบการจำนวน 40 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการใช้พลังงาน รับทราบข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC) และมีผลประหยัดจากมาตรการที่ดำเนินการแล้ว 164.489 toe/ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 6,026,811.39 บาท/ปี	แล้วเสร็จ	2,000,000.00	399,700.00	-	-	เบิกจ่ายเงิน ๔.4 (สุดท้าย)	
2	พน 0511-67-0003	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออก	กสอ.	มิ.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	4,000,000.00	2,000,000.00	จัดทำรายงานสรุปผลรายงานเป็นรายแห่ง สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงาน	- จัดทำรายงานสรุปผลรายงานเป็นรายแห่ง สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงาน สำเร็จตามแผน - สถานประกอบการจำนวน 41 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการใช้พลังงาน รับทราบข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC) และมีผลประหยัดจากมาตรการที่ดำเนินการแล้ว 227.813 toe/ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 11,259,658.89 บาท/ปี	แล้วเสร็จ	2,000,000.00	399,997.00	-	-	เบิกจ่ายเงิน ๔.4 (สุดท้าย)	

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
3	พน 0511-67-0004	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ กลุ่มภาคเหนือ	กสอ.	มี.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	4,000,000.00	2,000,000.00	จัดทำรายงานสรุปผลรายงานเป็นรายแห่ง สัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน	- จัดทำรายงานสรุปผลรายงานเป็นรายแห่ง สัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน สำเร็จตามแผน - สถานประกอบการจำนวน 40 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการใช้พลังงาน รับทราบข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC) และมีผลประหยัดจากมาตรการที่ดำเนินการแล้ว 239.842 toe/ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 6,138,320.09 บาท/ปี	แล้วเสร็จ	2,000,000.00	399,542.00	-	-	เบิกจ่ายเงิน ๓.4 (สุดท้าย)
4	พน 0511-67-0005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ กลุ่มภาคกลาง	กสอ.	มี.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	4,000,000.00	2,000,000.00	จัดทำรายงานสรุปผลรายงานเป็นรายแห่ง สัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน	- จัดทำรายงานสรุปผลรายงานเป็นรายแห่ง สัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน สำเร็จตามแผน - สถานประกอบการจำนวน 40 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการใช้พลังงาน รับทราบข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC) และเกิดผลประหยัดจากมาตรการที่ดำเนินการแล้ว โดยมีผลประหยัดเกิดขึ้นรวมทั้งโครงการ 291.044 toe/ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 11,356,101.11 บาท/ปี	แล้วเสร็จ	2,000,000.00	1,999,000.00	-	-	เบิกจ่ายเงิน ๓.3 และ ๓.4 (สุดท้าย)
5	พน 0511-67-0006	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ กลุ่มภาคใต้	กสอ.	มี.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	4,000,000.00	2,000,000.00	จัดทำรายงานสรุปผลรายงานเป็นรายแห่ง สัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน	- จัดทำรายงานสรุปผลรายงานเป็นรายแห่ง สัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน สำเร็จตามแผน - สถานประกอบการจำนวน 41 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการใช้พลังงาน รับทราบข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC) และมีผลประหยัดจากมาตรการที่ดำเนินการแล้ว 480.615 toe/ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 9,576,919.49 บาท/ปี	แล้วเสร็จ	2,000,000.00	399,458.00	-	-	เบิกจ่ายเงิน ๓.4 (สุดท้าย)
6	พน 0511-67-0008	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ	กสอ.	มี.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	4,170,000.00	2,085,000.00	จัดทำรายงานสรุปผลรายงานเป็นรายแห่ง สัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน	- จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน และมีผู้เข้าร่วม จำนวน 76 คน - อาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ จำนวน 23 แห่ง มีผลประหยัดพลังงานจากมาตรการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 102.698 toe/ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 5.73 ล้านบาท/ปี	แล้วเสร็จ	2,085,000.00	2,083,020.00	-	-	เบิกจ่ายเงิน ๓.3 และ ๓.4 (สุดท้าย)
7	พน 0511-67-0009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง	กสอ.	มี.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	4,170,000.00	2,004,800.00	- ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ - จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ	- ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับประสบความสำเร็จอย่างสูง - จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 16 ม.ค. 68	แล้วเสร็จ	1,253,000.00	1,252,500.00	-	-	เบิกจ่ายเงิน ๓.3 และ ๓.4 (สุดท้าย)
8	พน 0511-68-0015	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ กลุ่มภาคกลาง	กสอ.	ม.ค.-68	ต.ค.-68	ผด.	4,000,000.00	3,600,000.00	- จัดทำแผนการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลโรงงานกลุ่มเป้าหมายรายจังหวัด กลุ่มภาคกลาง - ดำเนินการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 แห่ง	- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ แผนเงิน และรวบรวมข้อมูลโรงงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยแยกเป็นรายจังหวัด และกำหนดวิธีการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ - อยู่ระหว่างการคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 แห่ง	ตามแผน	800,000.00	799,806.00	-	-	-
9	พน 0511-68-0016	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ กลุ่มภาคเหนือ	กสอ.	ม.ค.-68	ต.ค.-68	ผด.	4,000,000.00	3,600,000.00	- จัดทำแผนการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลโรงงานกลุ่มเป้าหมายรายจังหวัด กลุ่มภาคเหนือ - ดำเนินการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 แห่ง	- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ แผนเงิน และรวบรวมข้อมูลโรงงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยแยกเป็นรายจังหวัด และกำหนดวิธีการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ - อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (มีโรงงานเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 14 แห่ง)	ตามแผน	800,000.00	700,000.00	-	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		งบประมาณ			แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ปี 68 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/68	ผลงาน Q2/68	สถานะผลงาน	แผน Q2/68	ผล Q2/68			
10	พน 0511-68-0017	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้	กสอ.	ม.ค.-68	ต.ค.-68	ผด.	4,000,000.00	3,600,000.00	- จัดทำแผนการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลโรงงานกลุ่มเป้าหมายรายจังหวัด กลุ่มภาคใต้ - ดำเนินการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 แห่ง	- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ แผนเงิน และรวบรวมข้อมูลโรงงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยแยกเป็นรายจังหวัด และกำหนดวิธีการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ - ดำเนินการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยมิสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 41 แห่ง	ตามแผน	800,000.00	796,699.00	-	-	-
11	พน 0511-68-0018	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออก	กสอ.	ม.ค.-68	ต.ค.-68	ผด.	4,000,000.00	3,600,000.00	- จัดทำแผนการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลโรงงานกลุ่มเป้าหมายรายจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออก - ดำเนินการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 แห่ง	- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ แผนเงิน และรวบรวมข้อมูลโรงงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยแยกเป็นรายจังหวัด และกำหนดวิธีการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ - อยู่ระหว่างการคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 40 แห่ง	ตามแผน	800,000.00	799,800.00	-	-	-
12	พน 0511-68-0019	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กสอ.	ม.ค.-68	ต.ค.-68	ผด.	4,000,000.00	3,600,000.00	- จัดทำแผนการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลโรงงานกลุ่มเป้าหมายรายจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ดำเนินการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 แห่ง	- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ แผนเงิน และรวบรวมข้อมูลโรงงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยแยกเป็นรายจังหวัด และกำหนดวิธีการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ - อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (มีโรงงานเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 20 แห่ง)	ตามแผน	800,000.00	798,000.00	-	-	-
13	พน 0511-68-0020	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้	กสอ.	ม.ค.-68	ต.ค.-68	ผด.	4,170,000.00	3,753,000.00	- จัดทำแผนงาน แผนเงิน - ดำเนินการเชิญชวนสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ แผนเงิน และรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย กำหนดวิธีการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ - มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 แห่ง	ตามแผน	834,000.00	830,235.34	-	-	-
14	พน 0511-68-0021	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ	กสอ.	ม.ค.-68	ต.ค.-68	ผด.	4,170,000.00	3,753,000.00	- จัดทำแผนงาน แผนเงิน - ดำเนินการเชิญชวนสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ แผนเงิน และรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย กำหนดวิธีการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ - มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 แห่ง	ตามแผน	834,000.00	-	-	-	-