

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
สำนักงานเลขานุการกรม (สส.)												
จำนวน			3			โครงการ						
1	พท 0501-69-0001	ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Thailand Energy Awards 2026)	งบแผ่นดิน	5,569,300.00	1 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 69	1,113,860.00	0.00	- รับสมัครประกวด TEA2026 - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	- ดำเนินการจัดประกวดโดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2569 โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 124 ผลงาน - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของโครงการ (Facebook, Website)	ตามแผน	อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1	ไม่มี
2	พท 0501-69-0002	ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Thailand Energy Awards 2025) (ต่อเนื่อง พท 0501-68-0002)	งบแผ่นดิน	2,784,650.00	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	1,113,860.00	1,057,600.00	- จัดพิธีมอบรางวัล TEA2025 - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	- จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2025 วันที่ 16 ม.ค. 69 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น G โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ โดยมีนายอรรถพล อุทกขัตติบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนออนไลน์ Facebook 4 ช่องทาง, website 4 ช่องทาง และช่องทางสื่อออนไลน์ของโครงการ Facebook Thailand Energy Awards ตลอดโครงการเป็นจำนวนรวม 233 ครั้ง	แล้วเสร็จ	วงเงินตามสัญญา เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 69	ไม่มี
3	พท 0501-69-0003	ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	งบแผ่นดิน	4,431,800.00	1 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 69	443,180.00	0.00	1. รวบรวมข้อมูลนโยบายการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2. สร้างความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ภูมิภาค จังหวัดททั่วประเทศในรูปแบบกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือกิจกรรมสร้างภาคีมีส่วนร่วม หรือกิจกรรมศึกษาดูงาน หรือการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงาน 3. ออกแบบและจัดทำ infographic จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชิ้น และเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย (Facebook หรือ website) จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ครั้ง 4. จัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์โครงการ หรือสื่อบรรจุสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับแจกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ชุด 5. ออกแบบและจัดทำโปสเตอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 6 แบบ แบบละ 10,000 แผ่น 6. ออกแบบและจัดทำสติกเกอร์รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 6 แบบ แบบละ 10,000 แผ่น 7. จัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แบคดรอปบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 3x2.3 เมตร จำนวน 1 ชิ้น แบคบอร์ดผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8x2.3 เมตร จำนวน 2 ชิ้น และแผ่นต่อร้วงเอกสาร จำนวน 1 ชิ้น 8. จัดทำ Roll Up ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 100x200 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 9. ออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 x 9 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ป้าย พร้อมทั้งติดตั้งและร้อยตามจุดที่ พท. กำหนด 10. ออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า 8.29 x 18.55 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ป้าย พร้อมทั้งติดตั้งและร้อยตามจุดที่ พท. กำหนด	ทุกกิจกรรมยังไม่มีการดำเนินการ	ล่าช้า	ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 22 ม.ค. 69 แต่ยังไม่ได้องนามในสัญญา เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดสรรวงเงินจากสำนักงบประมาณ	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาลงงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)												
				จำนวน 2		โครงการ						
1	พท 0503-69-0002	คำพัฒนาระบบข้อมูลสถิติพลังงาน เพื่อสร้าง ความเข้าใจและยกระดับการสื่อสารด้านสถิติข้อมูล พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานด้วย Business Intelligence แวชรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	งบแผ่นดิน	3,584,500.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,433,800.00	536,981.25	ศึกษากระบวนการจัดทำสถิติข้อมูลพลังงานของหน่วยงานภายใน พท. มีการจัดทำฐานข้อมูล หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานภายใน พท. - รวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการข้อมูลสถิติพลังงานเคยให้บริการข้อมูล และวัตถุประสงค์หรือประเด็น การนำข้อมูลสถิติไปใช้งาน เพื่อนำไปบูรณาการเชื่อมโยงกับการออกและพัฒนาระบบพหุประสงค์ที่ เชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศสถิติพลังงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ให้บริการข้อมูล - ศึกษารูปแบบการนำเสนอข้อมูล และปัจจัยด้านการแสดงของระบบพหุประสงค์เชิงสถิติพลังงานของ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสรุปข้อดีข้อเสีย และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติ พลังงานที่มีในระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสถิติพลังงาน พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานที่ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน - ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความพร้อมของสถิติพลังงาน ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ สถิติพลังงาน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ข้อมูลที่สามารถตอบสนองและตอบโจทย์ความ ต้องการของผู้ให้บริการข้อมูลสถิติพลังงาน รวมถึงสอดคล้องกับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องด้านนโยบาย ด้านพลังงาน - ทบทวน วิเคราะห์ ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสถิติพลังงาน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน รวมถึง รูปแบบของ Data Analytic Tool ของระบบที่ใช้งานอยู่ใน ปัจจุบัน ตลอดจนเครื่องมือคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทำหน้าที่เป็น Database Server - ออกแบบรูปแบบ กระบวนการ และเครื่องมือเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดเตรียมข้อมูลสถิติพลังงาน (Data Processing) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) สำหรับชุดข้อมูลสถิติพลังงานที่ จะนำเสนอผ่านระบบพหุประสงค์เชิงสถิติพลังงาน	1. ศึกษากระบวนการจัดทำสถิติข้อมูลพลังงานของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน (พท.) โดยการจ้างเข้ามาทำ ศูนย์/กองที่มีการจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ด้านพลังงาน 2. รวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการข้อมูลสถิติพลังงานเคยให้บริการข้อมูลของ พท. ในปี พ.ศ. 2566 – 2568 ประเทศ เพื่อนำวัตถุประสงค์หรือประเด็นการนำข้อมูลสถิติไปใช้งาน นำไปสรุปเป็นโจทย์ในการ ออกแบบและพัฒนาระบบพหุประสงค์ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศสถิติพลังงานเพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการของผู้ให้บริการข้อมูล 3. ศึกษารูปแบบการนำเสนอข้อมูล และปัจจัยด้านการแสดงของระบบพหุประสงค์เชิงสถิติพลังงานของ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 14 เว็บไซต์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับโลก 2) ระดับภูมิภาค 3) ระดับประเทศ โดยมีการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย และนำมาสรุปผล Benchmarking เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบพหุประสงค์ 4. ทบทวน วิเคราะห์ ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสถิติพลังงาน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงรูปแบบของ Data Analytics Tool ของระบบที่ ตลอดจน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทำหน้าที่เป็น Database Server โดยดำเนินการใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตรวจสอบคุณภาพและความสอดคล้องของข้อมูล 2) การทบทวนระบบและโครงสร้าง พื้นฐาน 3) สรุปผลการประเมินความพร้อม (Readiness Report) 5. การออกแบบระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้าน ประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย การแยกชิ้นระบบอย่างชัดเจน และการใช้สถาปัตยกรรม Micro8 สำหรับฐานข้อมูล Node.js สำหรับ API Backend และ Vue.js สำหรับระบบ Front-end เป็นการผสมผสานสำหรับเว็บแอปพลิเคชันเชิงสถิติ (Data-Driven Application) ที่ต้องการความ รวดเร็วในการแสดงผล รองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก และสามารถรองรับการต่อระบบใน อนาคต รวมถึงมีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
2	พท 0503-69-0003	คำใช้จ่ายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกรม พัฒนาลงงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. 2562	งบแผ่นดิน	4,365,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	654,750.00	653,248.50	จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ พร้อมแผนปฏิบัติการ (Action plan) ที่แสดงกำหนด ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ (Timeline) ที่ชัดเจน - จัดประชุมเริ่มดำเนินงานโครงการ (Kickoff) ให้กับบุคลากร พท. เพื่อสร้างความเข้าใจและ เดียวความพร้อมในการดำเนินงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ พท.	1. ได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ พร้อมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่แสดงกำหนด ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ (Timeline) เปรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.1 รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน 1.2 แนวคิดในการดำเนินงาน 1.3 แผนการดำเนินงานและระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม 1.4 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. ได้จัดประชุมเริ่มดำเนินงานโครงการ (Kickoff) ให้กับบุคลากร พท. เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ พท. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เปรียบร้อยแล้ว โดยนำเสนอรายละเอียดกรอบแนวคิด วิธีการ แผนการ ดำเนินโครงการ รวมถึงผลลัพธ์ของโครงการ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม **พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)**

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.)												
จำนวน			13		โครงการ							
1	พท 0504-68-0005	คำจ้างศึกษา และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการศึกษาการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ภาครัฐ สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในระบบชลประทาน และระบบระบายน้ำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ผูกพันปี 2568-2569)	งบแผ่นดิน	11,919,600.00	1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 69	2,979,900.00	2,979,900.00	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 5: ออกแบบรายละเอียดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำเพื่อการชลประทานและสถานีสูบน้ำเพื่อการระบายน้ำให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานพร้อมวงเงินงบประมาณ ในส่วนแบบที่จัดทำที่ปรึกษาต้องจัดให้มีวิศวกรเซ็นรับรองตามคุณวุฒิและสาขาที่เกี่ยวข้อง, จัดทำค่าของงบประมาณ หรือ สนับสนุนจากกองทุนฯ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานที่สามารถนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำเพื่อการชลประทาน และสถานีสูบน้ำเพื่อการระบายน้ำ ตามที่ได้ศึกษาและออกแบบไว้ โดยที่ปรึกษามีหน้าที่จัดประสาน พร้อมจัดเตรียมการประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุมเมื่อมีการประชุม	ดำเนินการตรวจวัด วิศวกรทำการใช้พลังงาน (Energy Audit) ก่อนดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานในสถานีสูบน้ำเพื่อการชลประทานหรือสถานีสูบน้ำเพื่อการระบายน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 25 แห่ง เพื่อประเมินหาศักยภาพ และมาตรการประหยัดพลังงานที่จะผลักดันให้สถานีสูบน้ำที่คัดเลือกดำเนินการ พร้อมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	ล่าช้า	การดำเนินการประชุมพบปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินและปริมาณน้ำในแม่น้ำจากฝนตก ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูง ประกอบกับในช่วงสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสูง หน่วยงานดูแลสถานีสูบน้ำจะทำการปล่อยทิ้งเชื่อมระหว่างสถานีสูบน้ำและคลองออก เพื่อป้องกันแก๊สพิษรั่วไหลจากกะแฉก เมื่อระดับน้ำลดลง หน่วยงานดูแลสถานีสูบน้ำบางแห่งยังไม่ดำเนินการเชื่อมต่อท่อสูบน้ำเข้ากับเครื่องสูบน้ำ ทำให้ การดำเนินงานมีความล่าช้า	ทาง พท. ได้ แจ้งให้ที่ปรึกษาโครงการทำหนังสือชี้แจง สาเหตุความล่าช้าและแนวทางการแก้ไข ปัญหา และที่ปรึกษาโดยในเบื้องต้นแจ้ง อปท. หน่วยงานดูแลสถานีสูบน้ำทำการเชื่อมระหว่างสถานีสูบน้ำแต่ละสิ่ง และเพื่อที่ปรึกษาสามารถดำเนินงานตามขอบเขตของเขตการดำเนินงาน และเร่งงานให้เสร็จทันตามเวลา เรือนไขตามสัญญา
2	พท 0504-69-0004	คำใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535	งบแผ่นดิน	7,714,100.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	2,314,230.00	1,150,422.60	1. งานด้านเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา 1.1 จัดทำแผนงาน แผนเงิน ระยะเวลา วิธีการดำเนินงาน และขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) พร้อมทั้งแบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ โดยละเอียดชัดเจน ที่จะทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ 2. การเข้าตรวจสอบประกอบการระยะที่ 1 2.1 เข้าตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบไม่ต่ำกว่า 104 แห่ง 2.2 ตรวจสอบแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลและหนังสือให้ความเห็นการออกใบอนุญาตต่อ สำนักงาน กพท. ไม่ต่ำกว่า 40 แห่ง	1. งานด้านเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา 1.1 จัดทำแผนงาน แผนเงิน ระยะเวลา วิธีการดำเนินงาน และขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) พร้อมทั้งแบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ โดยละเอียดชัดเจน ที่จะทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ 2. การเข้าตรวจสอบประกอบการระยะที่ 1 2.1 เข้าตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบไม่ต่ำกว่า 104 แห่ง 2.2 ตรวจสอบแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลและหนังสือให้ความเห็นการออกใบอนุญาตต่อ สำนักงาน กพท. ไม่ต่ำกว่า 40 แห่ง	ล่าช้า	ปัญหาการออกแบบคำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม แบบ พท. 1 เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากที่สุด จึงได้แก่ การกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตไม่ครบถ้วน โดยส่วนใหญจะเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งจะแยกเป็นส่วนของเครื่องกำเนิดกำลัง และส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกัน หรือเครื่องวัด ดังนี้ 1 เครื่องกำเนิดกำลัง มีปัญหาในการกรอกข้อมูลของแบบคำขอฯ สามารถแยกได้ดังนี้ 1.1 ขาดการติดแผ่นวงจรเครื่องกำเนิดกำลัง 1.2 หมายเลขประจำเครื่องกำเนิดกำลัง 1.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีปัญหาในการกรอกในแบบคำขอฯ สามารถแยกได้ดังนี้ 2.1 ติดตั้งตำแหน่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2.2 ติดตั้งกระแสไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2.3 หมายเลขประจำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2.4 เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันเครื่องกำเนิด 3.เครื่องวัดทางไฟฟ้า มีปัญหาในการกรอกในแบบคำขอฯ สามารถแยกได้ดังนี้ 3.1 ไม่กรอกอุปกรณ์หรือเครื่องวัดในแบบคำขอฯ 3.2 กรอกติดตั้งชนิดของเครื่องวัดไม่ตรงกับความเป็นจริง 3.3 ไม่ทราบทิศทางของอุปกรณ์ป้องกัน	แนวทางการแก้ไขเรื่องการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบคำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมควรรวบรวมแบบฟอร์มการขอรับใบอนุญาตให้โครงการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 ที่ปรึกษา ส่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิตเป็นแบบช่วยให้ข้อมูล หรืออาจจะเป็นบริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะได้ออกข้อมูลถูกต้อง และทำให้การขอใบอนุญาตมีความรวดเร็วขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการให้เป็นบริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะได้ออกข้อมูลถูกต้อง และทำให้การขอใบอนุญาตมีความรวดเร็วขึ้นเรือนไขตามสัญญา

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMNSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาลงงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMNSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
3	พท 0504-69-0005	คำพัฒนาประสิทธิภาพแพลตฟอร์มเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และส่งเสริมการลงทุน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	งบแผ่นดิน	7,380,100.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,845,025.00	0.00	1. งานด้านการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา 1.1 จัดทำแผนงาน แผนเงิน ระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการ โดยต้องแสดงถึงแนวคิดวิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) โดยละเอียดซึ่งจะต้องทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ 1.2 จัดตั้งศูนย์ประสานงานให้คำปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา จำนวนความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการส่งผลการลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม EE Platform 2. งานด้านการศึกษา 2.1 การศึกษาแพลตฟอร์มเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (e-Service) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) โดยได้ดำเนินการศึกษาในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) ศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของกระบวนการลงทะเบียนในระบบปัจจุบัน 2) ศึกษาขั้นตอนการยื่นคำขอ การพิจารณาอนุมัติ รวมถึงข้อมูลที่ต้องยื่นต่อจัดเก็บเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลพลังงานทดแทน 3) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการปกครอง และการไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ รวมจำนวน 11 ระบบ 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์ม e-Service เพื่อรองรับการให้บริการผ่าน Biz Portal และ Citizen Portal 2.2 การศึกษาแพลตฟอร์มด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมการลงทุน (EE Platform) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) โดยได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการระยะที่ 1 2) วิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นอุปสรรค หรือเสนอแนะทางในการปรับปรุงแก้ไข 3) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฟผ. วว. สวทช. และ ปตท. 4) ศึกษาและเปรียบเทียบเทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูลด้านพลังงาน 5) ศึกษาระบบ e-Service เพื่อกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล และแนวทางการดำเนินงานภายใต้การเชื่อมโยงด้วยระบบ	1.1 ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ กำหนดระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยมีการกำหนดแนวคิด วิธีการ และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) อย่างชัดเจน เพื่อรองรับการดำเนินงานให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของโครงการ 1.2 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการส่งผลการลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม EE Platform 2. งานด้านการศึกษา 2.1 การศึกษาแพลตฟอร์มเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (e-Service) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) โดยได้ดำเนินการศึกษาในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) ศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของกระบวนการลงทะเบียนในระบบปัจจุบัน 2) ศึกษาขั้นตอนการยื่นคำขอ การพิจารณาอนุมัติ รวมถึงข้อมูลที่ต้องยื่นต่อจัดเก็บเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลพลังงานทดแทน 3) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการปกครอง และการไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ รวมจำนวน 11 ระบบ 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์ม e-Service เพื่อรองรับการให้บริการผ่าน Biz Portal และ Citizen Portal 2.2 การศึกษาแพลตฟอร์มด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมการลงทุน (EE Platform) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) โดยได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการระยะที่ 1 2) วิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นอุปสรรค หรือเสนอแนะทางในการปรับปรุงแก้ไข 3) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฟผ. วว. สวทช. และ ปตท. 4) ศึกษาและเปรียบเทียบเทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูลด้านพลังงาน 5) ศึกษาระบบ e-Service เพื่อกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล และแนวทางการดำเนินงานภายใต้การเชื่อมโยงด้วยระบบ	ล่าช้า	ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายล่าช้า เพราะหาที่ปรึกษาฯ ดำเนินการทำเรื่องหนังสือคำประกัน เพื่อบริการจ่ายเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าล่าช้า จึงส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงวด 1 ได้	ไม่มี
4	พท 0504-69-0006	คำพัฒนาแพลตฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงาน ควบคุม และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม (เพิ่มเติม) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	งบแผ่นดิน	4,743,100.00	1 ม.ค. - ก.ย. 69	474,310.00	0.00	1. งานด้านการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา 1.1 จัดทำแผนงาน แผนเงิน ระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการ โดยต้องแสดงถึงแนวคิดวิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) โดยละเอียดซึ่งจะต้องทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ 2. งานด้านการศึกษา 2.1 ศึกษากระบวนการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม 2.2 ศึกษากระบวนการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม 3. งานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3.1 ออกแบบระบบการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม 3.2 ออกแบบระบบการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม 4. งานด้านการพัฒนาระบบ 4.1 พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม 4.2 พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม	1. ได้ดำเนินการดังนี้ 1. งานด้านการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา 1.1 จัดทำแผนงาน แผนเงิน ระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการ โดยต้องแสดงถึงแนวคิดวิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) โดยละเอียดซึ่งจะต้องทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ 2. งานด้านการศึกษา 2.1 ศึกษากระบวนการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม 2.2 ศึกษากระบวนการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม 3. งานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3.1 ออกแบบระบบการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม 3.2 ออกแบบระบบการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม 4. งานด้านการพัฒนาระบบ 4.1 พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม 4.2 พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม	ล่าช้า	ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	ไม่มี
5	พท 0504-69-0007	คำใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบแผ่นดิน	3,137,700.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	313,770.00	313,420.00	- ประสานหน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - จัดประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทาง ให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน และติดตามผลักดันให้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีการจัดประชุมคณะทำงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง - จัดทำคู่มือและเอกสารสื่อเผยแพร่โครงการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแก่ผู้สนใจทั่วไป	- วางแผนการดำเนินงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 เรียบร้อย - อยู่ระหว่างจัดคู่มือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบ และก่อสร้างอาคารฯ - อยู่ระหว่างออกแบบเพื่อจัดทำวิธีปฏิบัติสื่อเผยแพร่ภารกิจการบังคับใช้ BEC - อยู่ระหว่างดำเนินการให้คำปรึกษาออนไลน์ทาง Line OpenChat และทางช่องทางอื่นๆ ให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
6	พท 0504-69-0008	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทบทวนการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code)	งบแผ่นดิน	4,420,400.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,326,120.00	0.00	- ทบทวนแนวทางการจัดทำมาตรฐานของอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูง - รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 แห่ง เพื่อสำรวจตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ - สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code)	- ดำเนินการจัดทำแผนงาน ระยะเวลาดำเนินงาน โดยละเอียดเสร็จสมบูรณ์แล้ว - ดำเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมเสร็จสิ้นแล้ว - ดำเนินการคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญทางพลังงานเสร็จสิ้นแล้ว โดยอุปกรณ์ที่คัดเลือกคือ "เครื่องอัดอากาศ" - อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำมาตรฐานอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูง - ดำเนินการรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกตามเป้าหมาย 35 แห่ง - ดำเนินการเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง พท. กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ในการผลักดันมาตรฐาน FEC	ล่าช้า	อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1	ไม่มี
7	พท 0504-69-0009	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินด้านพลังงานและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม	งบแผ่นดิน	20,073,800.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	3,011,070.00	0.00	- พัฒนาคู่มือเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม - ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จำนวน 120 แห่ง แห่งละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	- ดำเนินการคัดเลือกโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเข้าร่วมโครงการ โดยมีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์แล้ว จำนวน 37 แห่ง อยู่ระหว่างการนัดหมายเพื่อเข้าดำเนินการ Energy Audit	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
8	พท 0504-69-0010	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินด้านพลังงานและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม (ต่อเนื่อง พท 0504-68-0004)	งบแผ่นดิน	10,209,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	7,146,300.00	7,146,300.00	- ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จำนวน 120 แห่ง แห่งละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง - ผลักดันให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและเกิดเป็นรูปธรรม โดยเกิดผลประหยัดไม่น้อยกว่า 12 ktoe	- ดำเนินการเข้าตรวจวัดการใช้พลังงานครบถ้วน จำนวน 122 แห่ง แห่งละ 3 ครั้ง - เกิดผลประหยัดจากมาตรการรวม 12.88 ktoe - จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
9	พท 0504-69-0011	ค่าพัฒนาระบบตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินการประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ต่อเนื่อง พท 0504-68-0009)	งบแผ่นดิน	4,788,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 69	3,192,000.00	3,192,000.00	- งานด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) เพื่อเพิ่มพื้นที่ขึ้น - การทำงานและตอบสนองความต้องการบังคับใช้กฎหมาย - งานด้านกรรวบรวม ศึกษา และจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน - งานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อใช้ในการสื่อสารให้ควมรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมด้วยประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานแบบออนไลน์	- ดำเนินการพัฒนาระบบฯ โดยเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ระบบติดตามการออกรายงานประกอบการขออนุญาต 01/05/EIA การออกแบบแม่ข่ายบ้างแคด เป็นต้น - รวบรวมผลการศึกษาและจัดทำกฎหมาย เช่น การปรับปรุงให้ครอบคลุมระบบปรับอากาศแบบ VRF หรือการปรับปรุงช่วงระยะเวลาการใช้งานของบางประเภทอาคาร เป็นต้น - เผยแพร่ผ่านการจัดประชุมรวม 93 คน และจัดสัมมนา 130 คน รวมถึงทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
10	พท 0504-69-0012	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	งบแผ่นดิน	7,897,400.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	3,158,960.00	0.00	ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดหลักการสร้างและการบริหารเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมากำหนดแนวคิดหลักการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน และศึกษาการพัฒนากระบวนการที่เอื้ออำนวย ส่วนร่วมของภาคีเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานโครงการฯ โดยดำเนินการจัดทำหรือผลิตเครื่องมือประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายร่วมคิด/วิเคราะห์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนประชาสัมพันธ์กับรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการผ่านช่องทางทางสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม - ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและรวบรวมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิประโยชน์ด้านภาษี เงินอุดหนุนอื่นๆ ในด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมถึงนวัตกรรมเชิงนโยบายทางการเงินและจัดทำคลังสินค้าคำปรึกษาในรูปแบบออนไลน์แก่ผู้สนใจการลงทุนในด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน - จัดทำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ แนวทางการปฏิบัติและกิจกรรมที่จะดำเนินการของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการ/หน่วยงาน เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการฯ โดยต้องเน้นหรือซ้ำคู่ธุรกิจภาคเอกชน อย่างน้อย 5 กลุ่มเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยงาน - เฝ้ารับสมัครสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมโครงการเพื่อประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน	ได้มีการส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นกรรายนงานเบื้องต้นซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบรายงานเบื้องต้น ให้เป็นไปตามขอบเขตและเงื่อนไขการจ้างที่ปรึกษาของโครงการ	ล่าช้า	อยู่ระหว่างตรวจสอบรายงานเบื้องต้น	ไม่มี
11	พท 0504-69-0013	ค่าพัฒนาระบบตรวจสอบประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินการประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	งบแผ่นดิน	5,185,800.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	777,870.00	0.00	- งานด้านการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดำเนินงาน - งานด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) เพื่อเพิ่มพื้นที่/สถานที่ทำงานและตอบสนองความต้องการบังคับใช้กฎหมาย - งานด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรหัสและอุปกรณ์เพิ่มเติมของระบบตรวจสอบประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานและรายการวัสดุและอุปกรณ์ที่นิยมใช้งาน - งานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อใช้ในการสื่อสารให้ทราบรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานบนออนไลน์ (BEC Web-based)	ที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานเบื้องต้น โดยได้รายงานแผนการดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบ และกรออกแบบโครงสร้างแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน BEC ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการนำเสนอผู้บริหารที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	ล่าช้า	อยู่ระหว่างกรเบิกจ่าย	ไม่มี
12	พท 0504-69-0014	ค่าพัฒนาระบบติดตามประเมิน (Tracking) ผลการประหยัดพลังงานและปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากมาตรการทำเรือสีเขียว แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	งบแผ่นดิน	8,888,500.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	3,555,400.00	0.00	- ศึกษา ทบทวนข้อมูล และออกแบบฐานข้อมูลการติดตามประเมิน (Tracking) ผลการประหยัดพลังงานและปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในการทำเรือ ศึกษา สืบรวจจัดทำแผน และขั้นตอนการเก็บข้อมูลผลการประหยัดพลังงานและปริมาณ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากมาตรการทำเรือสีเขียว - สืบรวจพื้นที่ ตรวจวัดวิเคราะห์และพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นทวนสอบข้อมูล จำนวน 2 แห่ง จัดทำฐานข้อมูลการติดตามประเมิน (Tracking) ผลการประหยัดพลังงานและปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยนำผลการศึกษาในหัวข้อ 8.2 ซึ่งจะศึกษา สืบรวจจัดทำแผนการเก็บข้อมูลผลการประหยัดพลังงานและปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากมาตรการทำเรือ สีเขียวมาสรุปเป็นแนวทางการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับรายงานเบื้องต้น งานที่จะส่งมอบงวดที่ 1	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
13	พท 0504-69-0015	ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรายละเอียดอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Zero Energy Building : ZEB) กรมพัฒนาลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	5,233,100.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	523,310.00	0.00	- ศึกษา สืบรวจ และออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน - พัฒนาระบบจำลอง BIM และจัดทำแบบร่างขั้นต้น (Conceptual Design)	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษา	ล่าช้า	มีการยกเลิกการว่าจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากไม่มีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ จึงทำการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาใหม่อีกครั้ง ทำให้การว่าจ้างที่ปรึกษาล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	ไม่มี
กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (กณย.)			จำนวน	8	โครงการ							

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
1	พท 0505-69-0001	คำปรับปรุงอุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครราชสีมา) ตำบลหนองหงส์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	3,933,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	777,200.00	1,165,800.00	ดำเนินการรื้อถอน หรือปรับพื้นที่ตามแผนการปรับปรุงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานรื้อถอนหรืองานปรับปรุง ได้แก่งานรื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตของระบบบ่อแห้ง หรือการปรับพื้นฐานเรียนรู้ หรืองานซ่อมสีอาคารเดมทาเศรษฐกิจ เป็นต้น คิดเป็น 20% ของงาน	ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการออกหนังสือแจ้งเตือนเพื่อเร่งรัดการทำงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการตามสัญญาที่กำหนดเวลา โดยไม่ปรากฏความล่าช้าในการดำเนินงาน 1. ดำเนินการรื้อถอนหรือปรับพื้นที่ตามแผนการปรับปรุงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานรื้อถอนหรืองานปรับปรุง ได้แก่งานรื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตของระบบบ่อแห้ง หรือการปรับพื้นฐานเรียนรู้ หรืองานซ่อมสีอาคารเดมทาเศรษฐกิจ เป็นต้น คิดเป็น 20% ของงาน 2. ดำเนินการปรับปรุงอาคารเดมทาเศรษฐกิจ และฐานเทคโนโลยีพลังงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คิดเป็น 10% ของงาน (งานในงวด 3)	ตามแผน	ไม่มี	ควรมีการติดตามและประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความล่าช้าล่าช้าในงานถัดไป
2	พท 0505-69-0002	คำใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10)	งบแผ่นดิน	2,300,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	1,460,771.30	- ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดเผยแพร่งาน สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10) โดยผ่านสื่อ เช่น ป้ายไวนิล หรือสื่อ Social เป็นต้น - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 ดำเนินการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยผ่านสื่อ เช่น ป้ายไวนิล หรือสื่อ Social เรียบร้อยแล้ว และศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วทั้งสิ้น 7 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมรวม 2,535 คน ได้แก่ - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าร่วม 260 คน - ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าร่วม 319 คน - ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าร่วม 330 คน - ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าร่วม 308 คน - ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 มีผู้เข้าร่วม 522 คน - ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 มีผู้เข้าร่วม 468 คน - ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าร่วม 328 คน	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
3	พท 0505-69-0003	คำใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน	งบแผ่นดิน	3,020,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	1,050,927.40	- ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและจ้างเหมางานพาหนะ สำหรับบริการถ่ายทอด - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 ดำเนินการถ่ายทอด	ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วทั้งสิ้น 6 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมรวม 201 คน ได้แก่ - ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าร่วม 34 คน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าร่วม 32 คน - ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าร่วม 37 คน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าร่วม 32 คน - ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าร่วม 34 คน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าร่วม 32 คน	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาล้งงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
4	พท 0505-69-0004	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตการใช้ เทคโนโลยีระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ใน ระดับครัวเรือนและชุมชน	งบแผ่นดิน	1,650,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	165,000.00	871,522.00	- ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและจ้างเหมายานพาหนะ สำหรับการถ่ายทอดฯ - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 ดำเนินการถ่ายทอดฯ	ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วทั้งสิ้น 10 รุ่น และมี ผู้เข้าร่วมรวม 282 คน (ไตรมาสที่ 1 จำนวน 59 คน และไตรมาสที่ 2 จำนวน 223 คน) ได้แก่ - ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าร่วม 28 คน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าร่วม 26 คน - ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าร่วม 26 คน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าร่วม 28 คน - ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าร่วม 27 คน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าร่วม 33 คน - ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าร่วม 27 คน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าร่วม 28 คน - ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (ดำเนินการในไตรมาสที่ 1) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2568 มีผู้เข้าร่วม 30 คน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม มีผู้เข้าร่วม 29 คน	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
5	พท 0505-69-0005	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	งบแผ่นดิน	3,115,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,292,070.00	0.00	- ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน กำหนดศูนย์ฯ เจ้าภาพ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม - จัดหาสถานที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับดำเนินกิจกรรมฯ	ได้ดำเนินการออกติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียม ความพร้อมในการจัดกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน จำนวน 3 ครั้ง มี นักเรียนและครูเข้าร่วมรวม 180 คน จาก 18 โรงเรียน เป็นไปตามแผนที่กำหนด ได้ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ได้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับกิจกรรม Workshop เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วม ได้ จัดจ้างรถตู้สำหรับรับ-ส่งครูและนักเรียนมายังสถานที่จัดกิจกรรม อันความสะดวกในการ เข้าร่วมค่าย	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
6	พท 0505-69-0006	ค่าใช้จ่ายในการศึกษานำร่องและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อลดการใช้พลังงานระดับชุมชนด้วยการอนุรักษ์ พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนสำหรับกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์	งบแผ่นดิน	1,230,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	123,000.00	676,500.00	- จัดทำแผนดำเนินงานโครงการ รายละเอียดกิจกรรม และกรอบ ระยะเวลา โดยละเอียด - ศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านการใช้พลังงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ทั่วประเทศ และเชิญชวนวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพเข้าร่วม โครงการ - สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง - วิเคราะห์รูปแบบการใช้พลังงาน รวมถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานสูง จำนวน 5 แห่ง - กำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง - กำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง - พัฒนากิจกรรมส่งเสริมและอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน - ดำเนินการทดลองใช้แนวทางอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง และติดตามผลการลดการใช้พลังงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่า	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาลงงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
7	พท 0505-69-0007	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจ และอาคารภาครัฐ	งบแผ่นดิน	3,000,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	620,770.00	927,441.05	- ประสานงาน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดและเผยแพร่ - ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้ควบคุม และมีได้กำหนดให้ควบคุม และอาคารภาครัฐ	- ได้ประสานงาน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดและเผยแพร่ว่า เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้ควบคุม และมีได้กำหนดให้ควบคุม และอาคารภาครัฐ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
8	พท 0505-69-0008	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน	งบแผ่นดิน	3,000,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	818,200.00	1,155,965.99	- ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 และ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เตรียมความพร้อม เพื่อกำหนดแนวทาง (5%) และชี้แจงความเข้าใจในการถ่ายทอด - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการถ่ายทอดฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ (จัดซื้อ จัดจ้าง) - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการถ่ายทอดฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ (จัดซื้อ จัดจ้าง) - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 ดำเนินการถ่ายทอดฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 และ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ติดตามการนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดของผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคในการนำไปปฏิบัติหลังจากการอบรม	- ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 และ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ได้กำหนดปฏิทินและกำหนดแผนการดำเนินงานถ่ายทอดฯ แล้วเสร็จ - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการถ่ายทอดฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ (จัดซื้อ จัดจ้าง) แล้วเสร็จ - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 ดำเนินการถ่ายทอดฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 28 รุ่น (1,120 คน) จากทั้งหมด 41 รุ่น (1,640 คน) - ติดตามการนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดของผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคในการนำไปปฏิบัติหลังจากการอบรม จำนวน 28 รุ่น (1,120 คน)	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
กองพัฒนาเชื้อเพลิงภาพ (กพข.)												
จำนวน			1									
โครงการ												
1	พท 0506-69-0001	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางทางส่งเสริมเอทานอลมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ระดับเชิงพาณิชย์	งบแผ่นดิน	3,166,200.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	633,240.00	0.00	- จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ ให้มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิตเอทานอล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ เพื่อระดมความคิดเห็นและขอความร่วมมือในการดำเนินงาน - ศึกษาวัฏจักรชีวิต (Life cycle analysis) และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากเอทานอลระดับเชิงพาณิชย์ - ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ที่ได้กำหนดตาม ข้อ 8.1 (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับการผลิตน้ำมันอากาศยาน (Jet fuel) ในปัจจุบัน - จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และขอความร่วมมือในการประสานงานเพื่อหารือกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ครั้ง - วิเคราะห์ผลการศึกษาและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากเอทานอลระดับเชิงพาณิชย์ รวมทั้งวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการผลิต SAF จากเอทานอล ให้เป็นรูปธรรม	- ลงนามสัญญาจ้าง 24 ก.พ. 2569 - แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - ตรวจรับรายงานเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - จัดเตรียมประชุมคณะทำงานฯ และสัมมนารับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ	ล่าช้า	ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมประมาณ 1 ไตรมาส สัญญาว่าจ้างสิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ต.ค. 69	ไม่มี
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพป.)												
จำนวน			8									
โครงการ												
1	พท 0507-69-0003	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม (ต่อเนื่อง 0507-68-0015)	งบแผ่นดิน	1,750,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	700,000.00	700,000.00	รายงานฉบับสมบูรณ์ : รายงานความก้าวหน้าของเขตการดำเนินงานทั้งหมด 1) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรมเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 300 คน 2) คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 20 แห่ง จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน หรือเจ้าหน้าที่เทคนิค ดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วยผลประหยัที่คาดว่าจะได้รับ หรือผลประหยัที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานมาตรการ 3) บันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมอบรมลงในระบบฐานข้อมูลของกรมพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 4) ทำการบันทึกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมการฝึกอบรม การบรรยายของวิทยากรในทุกหัวข้อวิชาการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ ของการฝึกอบรม	รายงานฉบับสมบูรณ์ : รายงานความก้าวหน้าของเขตการดำเนินงานทั้งหมด 1) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรมเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 300 คน 2) คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 20 แห่ง จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน หรือเจ้าหน้าที่เทคนิค ดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วยผลประหยัที่คาดว่าจะได้รับ หรือผลประหยัที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานมาตรการ 3) บันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมอบรมลงในระบบฐานข้อมูลของกรมพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 4) ทำการบันทึกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมการฝึกอบรม การบรรยายของวิทยากรในทุกหัวข้อวิชาการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ ของการฝึกอบรม 5) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทางสุดท้าย	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาลงงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
2	พท 0507-69-0006	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อการปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม	งบแผ่นดิน	3,048,400.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	609,680.00	0.00	1. รายงานเบื้องต้น : เสนอแนวคิด วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน แผนการส่งงาน แผนบุคลากร แผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 2. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 2.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ทบทวน และข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานให้สอดคล้องกับภาคบ้านเรือนและเกษตรกรรม รวมถึงการศึกษาที่เป็นประโยชน์และความสอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อรวบรวมไว้ในภารกิจอบรมหลักสูตรนี้ 2.2 ปรับปรุงหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คู่มือสำหรับผู้วิทยากรและสื่อการสอน พร้อมทั้งแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมต้องสอดคล้องและเป็นไปตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นต้นแบบในการฝึกอบรมต่อไปในอนาคต โดยเน้นการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ในการประชุม COP26 ว่าประเทศไทยจะต้องบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 2.3 จัดทำต้นฉบับคู่มือการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้ และรูปแบบไฟล์ PDF (Portable Document Format) ที่ใช้กับเครื่อง PC และ/หรือ Macintosh	1. รายงานเบื้องต้น : เสนอแนวคิด วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน แผนการส่งงาน แผนบุคลากร แผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ๒. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ แล้วเสร็จ ๓. จะดำเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3) ซึ่งตรงตามแผนงานตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา	ล่าช้า	เนื่องจากกระบวนการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาใช้ระยะเวลาานาน (แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2569 ซึ่งอยู่ในไตรมาสที่ 2/2569) ส่งผลให้การส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินไม่ตรงตามแผนงานที่นำเข้าไปในระบบ eMENSCR (ล่าช้ากว่าแผน) แต่การดำเนินงานตามสัญญาของที่ปรึกษายังตรงตามแผนงานของขอบเขตเงื่อนไขการว่าจ้างตามสัญญา โดยจะจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)	ไม่มี
3	พท 0507-69-0007	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถใหม่ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV)	งบแผ่นดิน	3,179,300.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	635,860.00	0.00	1. รายงานเบื้องต้น : แนวคิด วิธีการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน แผนการส่งงาน แผนบุคลากร แผนการเบิกจ่ายเงิน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 2. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 2.1 ผลการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหา คู่มือ สื่อ และเอกสารประกอบภารกิจอบรม/สัมมนา 2.2 ข้อเสนอในแต่ละหัวข้อวิชา ไม่น้อยกว่าวิชาละ 10 ข้อ 2.3 รายชื่อและประวัติวิทยากรในแต่ละหัวข้อ	1. รายงานเบื้องต้น : เสนอแนวคิด วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน แผนการส่งงาน แผนบุคลากร แผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ๒. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ แล้วเสร็จ ๓. จะดำเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3) ซึ่งตรงตามแผนงานตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา	ล่าช้า	เนื่องจากกระบวนการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาใช้ระยะเวลานาน (แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2569 ซึ่งอยู่ในไตรมาสที่ 2/2569) ส่งผลให้การส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินไม่ตรงตามแผนงานที่นำเข้าไปในระบบ eMENSCR (ล่าช้ากว่าแผน) แต่การดำเนินงานตามสัญญาของที่ปรึกษายังตรงตามแผนงานของขอบเขตเงื่อนไขการว่าจ้างตามสัญญา โดยจะจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)	ไม่มี
4	พท 0507-69-0008	ค่าจ้างศึกษาและออกแบบสำหรับปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) ให้เป็นศูนย์ต้นแบบการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	6,480,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,296,000.00	0.00	งานศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบและปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant)	จัดส่งแผนการดำเนินงาน แผนบุคลากร แผนการเบิกจ่ายเงิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการแล้ว อยู่ระหว่างงานศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบและปรับปรุง Mini Plant ต่อไป	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
5	พท 0507-69-0009	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ติดตั้งและใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา	งบแผ่นดิน	2,942,900.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	588,580.00	0.00	- รายงานเบื้องต้น : จัดทำแผนดำเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด - รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร คู่มือ สื่อประกอบการฝึกอบรม และจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม	ดำเนินส่งรายงานเบื้องต้น รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 แผนงานในการฝึกอบรม สื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือวิทยากร ผู้ฝึกอบรม ทั้งหมด ได้เห็นชอบ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
6	พท 0507-69-0010	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	งบแผ่นดิน	3,006,400.00	1 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 69	0.00	0.00	รายงานเบื้องต้น : จัดทำแผนดำเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด	ดำเนินส่งรายงานเบื้องต้น แผนงานในการฝึกอบรมทั้งหมดได้เห็นชอบและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนากำลังคนทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
7	พท 0507-69-0011	คำจ้างศึกษาออกแบบสำหรับปรับปรุงอาคารอนุรักษ์พลังงานเดิมพระเกียรติให้เป็นอาคารต้นแบบการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building: NZEB) อาคารอนุรักษ์พลังงานเดิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (1 โครงการ)	งบแผ่นดิน	15,937,500.00	1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 69	3,187,500.00	0.00	ศึกษา สํารวจและประเมินงานซ่อมแซม และแนวทางการออกแบบในทุก ระบบ	อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR ใหม่ เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใน งานจ้าง ไม่สอดคล้องกับแนวทางสรรหาผู้ให้บริการจ้างออกแบบ	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
8	พท 0507-69-0013	คำพัฒนาระบบ Digital Education เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากรตามกฎหมาย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	งบแผ่นดิน	5,411,700.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,082,340.00	0.00	- รายงานเบื้องต้น : จัดทำแผนดำเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด - รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 : งานด้านการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบดิจิทัล (Digital Education) 1. ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 2.ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร หัวข้อวิชา เนื้อหา คู่มือฝึกอบรมสื่อ การเรียนการสอน คู่มือวิทยากร ข้อสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จำนวน 3 หลักสูตร	ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย แผนการดำเนินงานทั้งหมด โดยละเอียด แผนการส่งงาน แผนการเบิกจ่ายเงิน แผนการดำเนินงานของบุคลากร รวมถึงผลการศึกษา วิเคราะห์ระบบ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน และงานด้านการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน การสำรวจเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ พท. และ/หรือ ทรัพยากรของระบบ ส่วนรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ยังไม่ถึงกำหนดในการจัดส่งรายงาน ซึ่งตามสัญญาจะจัดส่งไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2569)	ล่าช้า	เนื่องจากผู้มีการว่าจ้างล่าช้า จึงทำให้แผนงานและแผนการเบิกจ่ายเงินล่าช้าไปด้วย	ไม่มี
กองพัฒนากำลังคนทดแทน (กพพ.)												
				จำนวน	47	โครงการ						
1	พท 0508-67-0023	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังงานน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านหลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล ตำบลหลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ผูกพัน 67-69)	งบแผ่นดิน	128,500,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 69	5,166,855.00	0.00	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง 22 kV	ล่าช้า	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	ได้ส่งหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง
2	พท 0508-67-0024	คำควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังงานน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านหลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล ตำบลหลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ผูกพัน 67-69)	งบแผ่นดิน	2,570,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 69	1,285,000.00	805,496.00	ควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอย	ดำเนินการควบคุมก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังงานน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านหลวง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
3	พท 0508-67-0034	คำจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำไอลาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุทิววัน จังหวัดนราธิวาส (ผูกพัน 67-69)	งบแผ่นดิน	80,131,800.00	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 69	30,745,000.00	0.00	ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา	- งานสำรวจแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการงานขุดดิน และงานท่อเหล็ก Penstock - ความก้าวหน้างานสะสม ร้อยละ 4.11	ล่าช้า	งานล่าช้ากว่าแผนงาน	พิจารณาออกเอกสารเร่งรัดงาน
4	พท 0508-67-0035	คำจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำห้วยประทวน (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ผูกพัน 67-69)	งบแผ่นดิน	83,899,700.00	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 69	24,067,000.00	0.00	ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ปรับปรุงถนนกันเซตอ่างเก็บน้ำ	- ขออนุมัติใช้อุปกรณ์งานเครื่องจักรกลไฟฟ้า, ขุดลอกตะกอนดินในอ่างเก็บน้ำ, เท Lean Concrete ผูกเหล็ก เข้าแบบฐานราก - ความก้าวหน้างานสะสม ร้อยละ 9.4	ล่าช้า	งานล่าช้ากว่าแผนงาน	พิจารณาออกเอกสารเร่งรัดงาน
5	พท 0508-67-0036	คำควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำไอลาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุทิววัน จังหวัดนราธิวาส (ผูกพัน 67-69)	งบแผ่นดิน	3,073,600.00	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 69	970,600.00	146,440.20	ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา	- เบิกเงิน จวดที่ 1 ส่วนที่ 1 เป็นเงิน 146,440.20 บาท (เกินเหลือ 68) - งานสำรวจแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการงานขุดดิน และงานท่อเหล็ก Penstock	ล่าช้า	งานล่าช้ากว่าแผนงาน	พิจารณาออกเอกสารเร่งรัดงาน
6	พท 0508-67-0037	คำควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำห้วยประทวน (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ผูกพัน 67-69)	งบแผ่นดิน	3,635,900.00	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 69	920,600.00	357,682.90	ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ปรับปรุงถนนกันเซตอ่างเก็บน้ำ	- เบิกเงิน ทั้งสิ้น 357,682.90 บาท ประกอบด้วย จวดที่ 5 ส่วนที่ 1 เป็นเงิน 178,841.45 บาท (เกินเหลือ 68 + คง. 69) และจวดที่ 6 ส่วนที่ 1 เป็นเงิน 178,841.45 บาท (คง. 69) - ขออนุมัติใช้อุปกรณ์งานเครื่องจักรกลไฟฟ้า, ขุดลอกตะกอนดินในอ่างเก็บน้ำ, เท Lean Concrete ผูกเหล็ก เข้าแบบฐานราก	ล่าช้า	งานล่าช้ากว่าแผนงาน	พิจารณาออกเอกสารเร่งรัดงาน

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSRC
หน่วยงาน/กรม พัฒนาลงพื้นที่และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSRC	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
7	พท 0508-68-0029	คำจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (พท 0508-66-0082 ต่อเนื่อง ผูกพันปี 2566-2569)	งบแผ่นดิน	75,100,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 70	12,000,000.00	5,786,732.82	ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา	- เบิกเงิน งวดที่ 2 ส่วนที่ 1 เป็นเงิน 5,786,732.82 บาท (เกินเหลือ 68) - ขออนุมัติพัสดุ แผนกักเก็บน้ำพิริวี่, ผลการทดสอบแรงดึงของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต, ขออนุมัติพัสดุเสาไฟฟ้าแรงสูง, ขออนุมัติพัสดุสายไฟฟ้า, ขออนุมัติพัสดุสี่เหลี่ยมภายในและภายนอก - ความก้าวหน้างานสะสม ร้อยละ 7.86	ล่าช้า	- บุคลากรทำงานไม่เพียงพอ - แผนงานก่อสร้างล่าช้า	- จัดบุคลากรเพิ่ม - เร่งวางแผนเบิกงานเพื่อให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้
8	พท 0508-68-0031	คำควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (พท 0508-66-0083 ต่อเนื่องผูกพันปี 2566-2569)	งบแผ่นดิน	3,004,600.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 70	766,000.00	893,820.00	ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา	- เบิกเงินทั้งสิ้น 893,820.00 บาท ประกอบด้วย งวดที่ 2-4 ส่วนที่ 1 เป็นเงิน 562,500.00 บาท (งบ 69) และงวดที่ 5 ส่วน 1 และงวดที่ 2 ส่วน 2 เป็นเงิน 331,320.00 บาท - ขออนุมัติพัสดุ แผนกักเก็บน้ำพิริวี่, ผลการทดสอบแรงดึงของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต, ขออนุมัติพัสดุเสาไฟฟ้าแรงสูง, ขออนุมัติพัสดุสายไฟฟ้า, ขออนุมัติพัสดุสี่เหลี่ยมภายในและภายนอก	ล่าช้า	- บุคลากรทำงานไม่เพียงพอ - แผนงานก่อสร้างล่าช้า	- จัดบุคลากรเพิ่ม - เร่งวางแผนเบิกงานเพื่อให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้
9	พท 0508-69-0034	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเบิ่งเค็ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ (ต่อเนื่องพท 0508-68-0040)	งบแผ่นดิน	1,209,367.50	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69	0.00	1,209,367.50	จัดหาเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์ และ งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10	พท 0508-69-0036	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่สาย ตำบลโหล่งจอก อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ (ต่อเนื่องพท 0508-68-0041)	งบแผ่นดิน	1,830,984.00	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69	0.00	1,830,984.00	จัดหาเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์ และ 4 (งวดสุดท้าย) ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์ - จัดหาอุปกรณ์ผู้ควบคุม	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11	พท 0508-69-0037	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร ตำบลปึกวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0042)	งบแผ่นดิน	6,892,191.00	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69	6,892,191.00	1,216,269.00	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำได้ 1 เครื่อง	อยู่ระหว่างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ	ล่าช้า	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ไม่มี
12	พท 0508-69-0038	คำปรับปรุงฝายและท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเลดองคุด ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0046)	งบแผ่นดิน	5,059,999.00	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69	0.00	0.00	ปรับปรุงฝายและท่อส่งน้ำ	อยู่ระหว่างปรับปรุงฝายและท่อส่งน้ำ	ล่าช้า	ฝนตกทำให้ถนนเป็นโคลนและ ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ไม่ได้ (ปัจจุบันเข้าพื้นที่ได้แล้ว)	ไม่มี
13	พท 0508-68-0074	คำจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อเนื่อง พท 0508-66-0084) (ผูกพันปี 2566-2569)	งบแผ่นดิน	93,266,800.00	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 70	25,436,400.00	0.00	- ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา - จัดหาติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร	- ประชุมกับตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการ - งานลงพื้นที่เพื่อสำรวจ (Survey work) - ความก้าวหน้างานสะสม ร้อยละ 4.27	ล่าช้า	โครงการฯ ขอลองานก่อสร้าง และเตรียมชี้แจงชุมชน	เร่งรัดจัดเตรียมข้อมูลโครงการเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน
14	พท 0508-68-0075	คำควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อเนื่อง พท 0508-66-0085) (ผูกพันปี 2566-2569)	งบแผ่นดิน	5,418,800.00	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 70	1,263,800.00	922,044.79	ควบคุมงานก่อสร้าง	- เบิกเงิน ส่วนที่ 1 งวดที่ 3 - 5 และส่วนที่ 2 เป็นเงิน 922,044.79 บาท (เกินเหลือ 68) - ประชุมกับตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการ - งานลงพื้นที่เพื่อสำรวจ (Survey work)	ล่าช้า	โครงการฯ ขอลองานก่อสร้าง และเตรียมชี้แจงชุมชน	เร่งรัดจัดเตรียมข้อมูลโครงการเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSRC
หน่วยงาน/กรม พัฒนากำลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSRC	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
15	พท 0508-68-0076	คำจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกองหวา อำเภอกองหวา จังหวัดพัทลุง (ต่อเนื่อง พท 0508-66-0086) (ผูกพันปี 2566-2569)	งบแผ่นดิน	49,818,800.00	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 70	13,305,800.00	3,349,277.66	- ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา - จัดหาดัดดินและทดสอบเครื่องจักร	- เบิกเงิน จวตที่ 2 (ส่วน1,3) เป็นเงิน 3,349,277.66 บาท (เกินเหลือ 68) - ขออนุมัติพัสดุ 3Ph Grid Tie Inverter ขนาด 30 kV, เจริ้งงานสำรวจสำหรับงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, ขออนุมัติวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้าง ความก้าวหน้างานสะสม ร้อยละ 19.48	ล่าช้า	การบริหารโครงการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการหลายกิจกรรม	เพิ่มบุคลากรเพื่อเร่งดำเนินการ
16	พท 0508-68-0077	คำควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกองหวา อำเภอกองหวา จังหวัดพัทลุง (พท 0508-66-0087) (ผูกพันปี 2566-2569)	งบแผ่นดิน	3,688,900.00	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 70	900,000.00	1,733,300.77	ควบคุมงานก่อสร้าง	- เบิกเงินจวตที่ 3-7 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 เป็นเงิน 1,733,300.77 บาท (เกินเหลือ 68+งบ.69) - ขออนุมัติพัสดุ 3Ph Grid Tie Inverter ขนาด 30 kV, เจริ้งงานสำรวจสำหรับงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, ขออนุมัติวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้าง	ล่าช้า	การบริหารโครงการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการหลายกิจกรรม	เพิ่มบุคลากรเพื่อเร่งดำเนินการ
17	พท 0508-68-0082	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สลาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-67-0053)	งบแผ่นดิน	2,927,092.00	1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 68	0.00	0.00	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้าง	ล่าช้า	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ไม่มี
18	พท 0508-69-0001	คำจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังการผลิตโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน บ้านดอยคำ ตำบลทางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0019)	งบแผ่นดิน	14,658,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	2,198,700.00	0.00	- ก่อสร้างอาคารควบคุมและปรับปรุงอาคารควบคุมเดิม - ก่อสร้างโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ - ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์	อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างรับแผงและอาคารควบคุม	ล่าช้า	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างพิจารณาอุปกรณ์	ดำเนินการเร่งรัดทางผู้รับจ้างให้ดำเนินการโดยเร็ว
19	พท 0508-69-0004	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านสบโขง ตำบลแม่สวด อำเภอสมเด็จ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0023)	งบแผ่นดิน	5,130,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,026,000.00	0.00	- ติดตั้งอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ - เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์กับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่	ล่าช้า	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	ดำเนินการเร่งรัดทางผู้รับจ้าง
20	พท 0508-69-0005	คำปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านชีแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0043)	งบแผ่นดิน	5,390,018.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	5,390,018.00	5,377,055.25	ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ	ปรับปรุงแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายตามจริง (Unit Cost)	ไม่มี
21	พท 0508-69-0007	คำปรับปรุงท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนโครงการศิริวง ตำบลลำโสน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0045)	งบแผ่นดิน	4,132,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ปรับปรุงท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ	อยู่ระหว่างเจรจากับชาวบ้านในพื้นที่	ล่าช้า	ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ	ไม่มี
22	พท 0508-69-0008	คำจ้างปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริวง ตำบลปืออี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0047)	งบแผ่นดิน	6,034,800.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า	อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบสื่อสาร	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
23	พท 0508-69-0009	คำจ้างปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล ตำบลพลอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0048)	งบแผ่นดิน	5,735,200.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า	อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบสื่อสาร	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไทรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาลงงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
24	พท 0508-69-0010	คำจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ต้องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ต้องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0049)	งบแผ่นดิน	384,130.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	หยุดสัญญา	ล่าช้า	น้ำท่วมโรงไฟฟ้า	ไม่มี
25	พท 0508-69-0011	คำจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0050)	งบแผ่นดิน	705,130.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	705,130.00	ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ปรับปรุงแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
26	พท 0508-69-0012	คำจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0052)	งบแผ่นดิน	833,530.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	833,530.00	ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ปรับปรุงแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
27	พท 0508-69-0013	คำจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำก๊วยม ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0053)	งบแผ่นดิน	319,930.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	319,930.00	ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ปรับปรุงแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
28	พท 0508-69-0015	คำจ้างศึกษาและสำรวจออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่่ง ตำบลบ้านคำ อำเภอตอคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 โครงการ (ผูกพันปี 2569-2570)	งบแผ่นดิน	17,343,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 70	2,601,300.00	0.00	วางแผนการดำเนินงาน ในการศึกษาและสำรวจการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ กำหนดรายละเอียดโครงการ และออกแบบรายละเอียด	อยู่ระหว่างการทำจ้างที่ปรึกษา	ล่าช้า	กระบวนการว่าจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาเอกสาร	เร่งรัดดำเนินการส่วนที่เหลือให้เร็วขึ้น
29	พท 0508-69-0016	คำจ้างศึกษาและสำรวจออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ (ผูกพันปี 2569-2570)	งบแผ่นดิน	17,667,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 70	2,646,900.00	0.00	วางแผนการดำเนินงาน ในการศึกษาและสำรวจการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ กำหนดรายละเอียดโครงการ และออกแบบรายละเอียด	อยู่ระหว่างการทำจ้างที่ปรึกษา	ล่าช้า	กระบวนการว่าจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาเอกสาร	เร่งรัดดำเนินการส่วนที่เหลือให้เร็วขึ้น
30	พท 0508-69-0017	คำจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็มากในพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาลงงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	9,000,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	2,356,300.00	0.00	รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์ลักษณะโครงการ แสดงแผนการดำเนินงาน และแผนการจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ	อยู่ระหว่างการทำจ้างที่ปรึกษา	ล่าช้า	กระบวนการว่าจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาเอกสาร	เร่งรัดดำเนินการส่วนที่เหลือให้เร็วขึ้น
31	พท 0508-69-0018	คำจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและกำแพงกันดินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	5,226,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	รื้อโครงสร้างเดิม	อยู่ระหว่างรื้อโครงสร้างเดิม	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
32	พท 0508-69-0019	คำจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบกังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงการหลวงแม่แอ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	1,001,500.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	สั่งซื้ออุปกรณ์	อยู่ระหว่างรออุปกรณ์ที่สั่งซื้อ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
33	พท 0508-69-0020	คำจ้างปรับปรุงระบบป้องกันหรือลดอุปกรณ์ประกอบกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 kW โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บ้านทะเลปิง ตำบลหัวไทร อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	552,100.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	สื่อซื้ออุปกรณ์ระบบป้องกัน	อยู่ระหว่างการขออนุมัติอุปกรณ์	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
34	พท 0508-69-0021	คำจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางเลือกเพื่อป้องกันการวิบัติทางลาดชัน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะไม ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	2,865,800.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ล่าช้า	มีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว จึงยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2
35	พท 0508-69-0022	คำจ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยื่นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มัว ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	48,976,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	งานตรวจสอบการรั่วซึม	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
36	พท 0508-69-0023	คำจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการเหมืองถ่านหินเก่า ตำบลงคำ อำเภอสี จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	งบแผ่นดิน	11,481,900.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	5,166,855.00	0.00	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
37	พท 0508-69-0024	คำจ้างศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบไม่เชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้า (Off Grid) กรมพัฒนาลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	6,498,900.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,299,780.00	0.00	รวบรวมข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบไม่เชื่อมต่อโครงข่าย (Off Grid) ของ พท. อย่างน้อยจำนวน 25 โครงการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
38	พท 0508-69-0025	คำก่อสร้าง งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำงน้อย ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง (ผูกพันปี 2569-2571)	งบแผ่นดิน	266,009,000.00	1 มี.ค. 69 - 31 ส.ค. 71	39,900,000.00	0.00	- งานก่อสร้าง (อาคารโรงไฟฟ้า อาคารรับน้ำ อาคารระบายท้ายน้ำ อาคารทางระบายน้ำฉุกเฉิน และทางระบายท้ายน้ำ) - งานปรับปรุง (ปรับปรุงแนวท่อนดินคั่นสันน้ำเดิม ปรับปรุงถนนบำรุงรักษา ปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ และงานปรับปรุงภูมิทัศน์)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอน ระบุภาคผู้ชนะการเสนอราคา และดำเนินการทำสัญญา	ล่าช้า	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน	เร่งรัดดำเนินการ
39	พท 0508-69-0026	คำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการไฟฟ้าพลังน้ำงน้อยตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง (ผูกพันปี 2569-2571)	งบแผ่นดิน	177,610,000.00	1 มี.ค. 69 - 29 ก.พ. 71	26,641,500.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอน การสรุปผลา	ล่าช้า	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน	เร่งรัดดำเนินการ
40	พท 0508-69-0027	คำควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการไฟฟ้าพลังน้ำงน้อยตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง (ผูกพันปี 2569-2571)	งบแผ่นดิน	10,640,000.00	1 มี.ค. 69 - 31 ส.ค. 71	0.00	0.00	ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า อาคารรับน้ำ อาคารระบายท้ายน้ำ อาคารทางระบายน้ำฉุกเฉิน ทางระบายท้ายน้ำ และงานสายส่งไฟฟ้า	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอน การสรุปผลา	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
41	พท 0508-69-0029	คำจ้างศึกษาและจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ประเภทเชื่อมโยง (On Grid) กรมพัฒนาลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ผูกพัน 67-68)	งบแผ่นดิน	3,916,447.92	1 ต.ค. 68 - 28 ก.พ. 69	0.00	3,460,006.84	จัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EAR,EC) และเอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น แผนที่ รายละเอียดโครงการฯ เป็นต้น	ส่งรายงานผลการศึกษากับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
42	พท 0508-69-0030	คำจ้างศึกษาความเหมาะสม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองโป่งน้ำร้อน (ศิธราร 2) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพลบน ตำบลพลวง อำเภอเขาฉกฉกญู จังหวัดจันทบุรี (ต่อเนื่อง พท 0508-67-0014)	งบแผ่นดิน	4,927,513.78	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69	4,759,700.00	4,759,686.35	สรุปผลการศึกษาและจัดทำรายงาน	ส่งรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	- ผลการเบิกจ่ายงวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 4,759,686.35 บาท	ไม่มี
43	พท 0508-69-0031	คำจ้างศึกษาและสำรวจออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ต่อเนื่อง พท 0508-67-0015)	งบแผ่นดิน	5,232,885.28	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	3,129,429.00	2,179,441.48	ออกแบบโครงการเบื้องต้น	1) ส่งแบบเบื้องต้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 2) ส่งแบบและเอกสารประกวดราคาฉบับร่างแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569	ตามแผน	- ผลการเบิกจ่ายงวด 1 เป็นจำนวนเงิน 532,473.80 บาท (หักค่าปรับจำนวนเงิน 302,040.60 บาท แล้ว) - ผลการเบิกจ่ายงวด 2 เป็นจำนวนเงิน 1,646,967.68 บาท (หักค่าปรับจำนวนเงิน 217,750.20 บาท แล้ว)	เร่งรัดดำเนินการส่วนที่เหลือให้เร็วขึ้น
44	พท 0508-69-0032	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กิมหลวง ตำบลแม่สว อำเภอเมือาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0035)	งบแผ่นดิน	2,990,650.00	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69	2,990,650.00	2,990,650.00	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ปรับปรุงแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
45	พท 0508-69-0033	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่น้ำตะ ตำบลแม่จัน อำเภอยี่งมา จังหวัดตาก 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0039)	งบแผ่นดิน	1,331,775.50	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69	1,331,775.50	1,331,775.50	งวดที่ 2 จัดหาเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์ และ 4 (งวดสุดท้าย) ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์	ปรับปรุงแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
46	พท 0508-69-0039	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปอก ตำบลโพธิ์พระเจ๊ะ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0036)	งบแผ่นดิน	6,066,900.00	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69	6,066,900.00	910,035.00	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำเครื่องที่ 1	บอกเลิกสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการประเมินความเสียหาย	ล่าช้า	ผู้รับจ้างทำงานช้าจึงต้องยกเลิกสัญญา	ไม่มี
47	พท 0508-69-0035	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการห้วยคัง ตำบลหลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 (ต่อเนื่อง พท 0508-68-0037)	งบแผ่นดิน	1,508,700.00	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69	0.00	0.00	งวดที่ 2 จัดหาเครื่องกังหันน้ำ, งวดที่ 3 ปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ 4 ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์	อยู่ระหว่างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ	ล่าช้า	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ไม่มี
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (กพส.)			จำนวน	12	โครงการ							
1	พท 0509-68-0027	คำจ้างปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 20 กิโลวัตต์ 4 แห่ง (ต่อเนื่อง พท 0509-68-0017)	งบแผ่นดิน	3,502,700.00	1 ก.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	699,780.00	0.00	กระบวนการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย	ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 20 กิโลวัตต์ จำนวน 3 แห่ง แล้วเสร็จ ได้แก่ 1) ศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดปทุมธานี 2) ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) และ 3) ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) และจำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่ายเงิน	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม **พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)**

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
2	พท 0509-69-0002	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	งบแผ่นดิน	1,148,800.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	459,300.00	459,300.00	ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงแก๊โซระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ จำนวน 60 แห่ง	ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงแก๊โซระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ จำนวน 12 แห่ง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
3	พท 0509-69-0003	ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายพัสดุระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	งบแผ่นดิน	227,200.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	113,600.00	0.00	ดำเนินการจำหน่ายพัสดุระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ลงพื้นที่ประสานงานหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน จาก พท. ที่ได้ดำเนินการติดตั้งมา ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2560 จำนวน 5 แห่ง	ไม่มีการดำเนินการจำหน่ายพัสดุระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	ล่าช้า	การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ระบบบริหารรักษา และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
4	พท 0509-69-0004	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์	งบแผ่นดิน	2,167,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	การบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์	1. อนุมัติจ้างบริษัท ทีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง งานบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ ตามสัญญาเลขที่ 86/69 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 2. บริษัทฯ ได้นำส่งแผนการดำเนินงาน แผนบุคลากร และกรรมวิธีการปฏิบัติงานและขออนุญาตเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหัววัดฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อนดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 3. บริษัทฯ ได้ส่งมอบของ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่ามีจำนวนและคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง (TOR) 4. บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินการบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ จำนวน 3 สถานีเรียบร้อยแล้ว 5. ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบงาน และเชิญคณะกรรมการฯ ทดสอบระบบการใช้งาน จำนวน 3 สถานี เพื่อส่งมอบงานงวดที่ 1 และเจ้าหน้าที่ของ พท. ได้เข้าทดสอบระบบการใช้งาน	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
5	พท 0509-69-0005	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมของการปลูกพืชชนิดต่างๆ ร่วมกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Agrivoltaics)	งบแผ่นดิน	6,801,000.00	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69	2,040,300.00	0.00	1. กำหนดแนและขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน 2. การวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงเทคนิคและเชิงพื้นที่ 2.1 ประเมินความเหมาะสมเชิงพื้นที่ (GIS Sustainability Mapping) 2.2 ประเมินความเหมาะสมของร่มเงา แสงที่ส่องได้แก่เซลล์แสงอาทิตย์ 2.3 จัดทำรายการพืชตัวเลือกและคัดกรองชนิดพืชเศรษฐกิจ 2.4 จัดหาพื้นที่ดำเนินโครงการ 2.5 จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2	ล่าช้า	มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว จึงดำเนินการยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1	ไม่มี
6	พท 0509-69-0006	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนในฟาร์มปศุสัตว์ อัจฉริยะแบบบูรณาการ ผสมผสานเทคโนโลยี Smart Farming 5.0 และ BCG Model	งบแผ่นดิน	5,480,400.00	1 มี.ค. - 30 พ.ย. 69	0.00	0.00	- รวบรวมและศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนในฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศไทยจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่มีในปัจจุบัน - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีระบบผลิตความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
7	พท 0509-69-0007	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ติดตาม และประเมินผลโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ชนบททั่วโลกที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง (ต่อเนื่อง พท 0509-68-0024)	งบแผ่นดิน	6,328,800.00	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69	3,797,280.00	0.00	- ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเมินโครงการ - ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง - ปรับปรุง พัฒนาระบบ โดยจัดทำระบบการติดตามข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของโครงการตามรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่อง จำนวน 2 แห่ง โดยให้สามารถแสดงผลการใช้งานได้ในรูปแบบออนไลน์ - สรุปผลและจัดทำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ - รายงานผลการทดสอบระบบการทำงานระบบติดตามข้อมูลการใช้พลังงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน - จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบติดตามข้อมูลพลังงาน การรายงานผลข้อมูล และการใช้งานข้อมูล พร้อมทั้งการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเจ้าหน้าที่ พท.	- ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเมินโครงการ - ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง - ปรับปรุง พัฒนาระบบ โดยจัดทำระบบการติดตามข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของโครงการตามรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่อง จำนวน 2 แห่ง โดยให้สามารถแสดงผลการใช้งานได้ในรูปแบบออนไลน์ - สรุปผลและจัดทำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ - รายงานผลการทดสอบระบบการทำงานระบบติดตามข้อมูลการใช้พลังงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน - จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบติดตามข้อมูลพลังงาน การรายงานผลข้อมูล และการใช้งานข้อมูล พร้อมทั้งการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเจ้าหน้าที่ พท.	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
8	พท 0509-69-0008	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้านแบบผู้เช่าเอ็นพีเอสพลังงานแสงอาทิตย์อียูเอช สำหรับผลิตพลังงานภาษาตรในชุมชน โดยใช้พลังงานความร้อนร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	งบแผ่นดิน	4,516,300.00	1 มี.ค. - 30 พ.ย. 69	0.00	0.00	งานศึกษา รวบรวมข้อมูล ทฤษฎีจากบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบทำความเย็นจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบควบคุมอัจฉริยะ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 (อยู่ระหว่างรออนามในหนังสือสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา)	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
9	พท 0509-69-0009	ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) (ต่อเนื่อง พท 0509-68-0018)	งบแผ่นดิน	265,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69	265,000.00	0.00	นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ผ่านเสนอและแสดงผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Data Visualization และจัดทำเป็นรายงานสถานภาพฯ ปี 2567 (PV Status Report 2024) ในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 50 เล่ม และในรูปแบบ e-book	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 69 ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	ล่าช้า	เนื่องจากรายงานมีรายละเอียดข้อมูลจำนวนมากและรวบรวมจากแหล่งที่มาหลายหน่วยงาน ประกอบกับต้องจัดทำรูปเล่มรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล รวมถึงความถูกต้องและเหมาะสมของการใช้ภาษา เพื่อให้ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจมีความมั่นใจในการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ	เร่งรัดการดำเนินการต่อไป
10	พท 0509-69-0010	ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย	งบแผ่นดิน	1,435,100.00	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68	0.00	0.00	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
11	พท 0509-69-0011	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้การติดตั้งและการติดตามประเมินผลการใช้ Solar Rooftop ในบ้านอยู่อาศัย และหน่วยงานของรัฐ (ต่อเนื่อง พท 0509-68-0021)	งบแผ่นดิน	6,120,742.40	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	3,825,464.00	3,825,464.00	- ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบหรือโปรแกรมติดตามและประเมินผล - ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด	- ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบหรือโปรแกรมติดตามและประเมินผล - ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด - คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
12	พท 0509-69-0012	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอระบบบแท่งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ (ต่อเนื่อง พท 0509-68-0020)	งบแผ่นดิน	2,518,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	881,300.00	805,700.00	การเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย	ดำเนินการกิจกรรมตามแผนงานครบทุกกิจกรรมแล้ว	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน (กวค.)												
จำนวน				4	โครงการ							
1	พท 0510-69-0003	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอมิเทนในภาคอุตสาหกรรม	งบแผ่นดิน	7,730,300 (งบประมาณตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา 7,670,000.00 บาท)	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,546,060.00	1,534,000.00	(1) ศึกษาทบทวนข้อมูลเชิงเทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการส่งเสริมการผลิต การสาธิตเชิงส่งเสริม และการใช้ไบโอมิเทน ทั้งในรูปแบบ CBG (Compressed Biomethane Gas) และ LBM (Liquid Biomethane) ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง (2) รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากไบโอมิเทน ทั้งในรูปแบบ CBG และ LBM สำหรับภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัด	รายงานเริ่มต้นงาน ประกอบด้วยรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ แนวคิด วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการรวมถึงแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิภาพ "ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอมิเทนในภาคอุตสาหกรรม" โดยมุ่งหวังให้โครงการประสบความสำเร็จล่วงหน้าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รายงานฉบับที่ 1 ประกอบด้วย (1) ข้อมูลเชิงเทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการส่งเสริมการผลิต การสาธิตเชิงส่งเสริม และการใช้ไบโอมิเทน ทั้งในรูปแบบ CBG (Compressed Biomethane Gas) และ LBM (Liquid Biomethane) ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง (2) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากไบโอมิเทน ทั้งในรูปแบบ CBG และ LBM สำหรับภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัด	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
2	พท 0510-69-0005	ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยศักยภาพพลังงานลม 16 สถานี	งบแผ่นดิน	5,115,200.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,918,200.00	0.00	ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยศักยภาพพลังงานลม จำนวน 6 สถานี	อยู่ระหว่างการปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยศักยภาพพลังงานลมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไคโรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาลงทุนทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พท.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
3	พท 0510-69-0006	ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า 2 แห่ง	งบแผ่นดิน	1,926,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	- ตรวจสอบกังหันลม - สั่งอะไหล่กังหันลมที่ต้องการปรับปรุงจากต่างประเทศ - สั่งอะไหล่กังหันลมที่ต้องการปรับปรุงจากในประเทศ - ประกอบและปรับตั้งอุปกรณ์กังหัน 1 แห่ง - ทดสอบและเก็บข้อมูลกังหันลม 1 แห่ง - ประกอบและปรับตั้งอุปกรณ์กังหัน 1 แห่ง - ทดสอบและเก็บข้อมูลกังหันลม 1 แห่ง	อยู่ระหว่างปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
4	พท 0510-69-0007	ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมสูบน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 แห่ง	งบแผ่นดิน	1,840,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	1,829,700.00	ตรวจสอบกังหันลม	กังหันลมสูบน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อเป็นแหล่งสาธิตเรียนรู้ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แล้วเสร็จ	ปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมสูบน้ำแล้วเสร็จก่อนกำหนด	ไม่มี
กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กสอ.)												
จำนวน			5									
โครงการ												
1	พท 0511-69-0002	ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก	งบแผ่นดิน	6,250,600.00	1 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 69	1,250,120.00	1,234,400.00	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำรายละเอียดแผนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน - โครงสร้างการบริหารงานโครงการ เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย - รวบรวมข้อมูล ศึกษาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียดการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ฯ ตั้งแต่ ปี 2560 – 2564 - จัดทำแบบสอบถามเพื่อใช้ในการสำรวจจัดเก็บข้อมูล และจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ในการเข้าไปติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้าง	มีการจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานรวมทั้งรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อใช้ในการสำรวจจัดเก็บข้อมูลและจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 450 แห่ง - อยู่ระหว่างการเข้าถึงข้อมูล ณ สถานประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ โดยขณะนี้ดำเนินการแล้วจำนวน 35 แห่ง จากทั้งหมด 450 แห่ง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี
2	พท 0511-69-0003	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ของเครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วนหลายชุด (multi-split air-conditioners) VRV, VRF ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550)	งบแผ่นดิน	9,318,200.00	1 ต.ค. 68 - 30 พ.ย. 69	2,795,460.00	0.00	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดแผนการดำเนินงาน แผนงาน และแผนเงิน - กำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ - สัมมนาเปิดโครงการ - จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อ 26/01/69 - กำหนดแผนการดำเนินงาน แผนงาน และแผนเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อ 3/02/69 - กำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการเรียบร้อยแล้วเมื่อ 5/03/69 - มีกำหนดการสัมมนาเปิดโครงการ เมื่อ 22/04/69 - จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการเรียบร้อยแล้วเมื่อ 6/03/69	ล่าช้า	การสัมมนาเปิดโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามแผนและขอขณางานจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ใ้ไม่มีการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี
3	พท 0511-69-0004	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเภทโรงแรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร และบริเวณพล ภาคตะวันออก และภาคใต้	งบแผ่นดิน	5,067,600.00	1 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 69	1,013,520.00	0.00	- เข้าสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานในระบบหลักของอาคาร - จัดทำร่างดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานนำเสนอให้คณะกรรมการ	- รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานทรัพยากร ขยะและของเสียของโรงแรม - ออกแบบ ดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
4	พท 0511-69-0005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอิทธิการจัดการในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm)	งบแผ่นดิน	7,777,000.00	1 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 69	1,555,400.00	1,555,329.60	กิจกรรมที่ 2 : เชิญชวน และคัดเลือกเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงสัตว์เข้าร่วมโครงการ - รวบรวมข้อมูล รายชื่อ และลักษณะกิจการของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของโครงการ และกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ - ดำเนินการเชิญชวนเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เป็นเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกำหนด	1. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล รายชื่อ และลักษณะกิจการของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของโครงการ และกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญชวนเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เป็นเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 แห่ง โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 หรือจนกว่าจะครบจำนวน	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR
หน่วยงาน/กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
						แผนการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q2/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q2/2569	ผลการดำเนินงาน Q2/2569	สถานะผลงาน Q2/2569		
5	พท 0511-69-0006	ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการส่งเสริมเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงาน ณ ขววงเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	งบแผ่นดิน	3,756,900.00	1 ต.ค. 68 - 30 พ.ย. 69	563,535.00	0.00	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดแผนการดำเนินงาน แผนงาน และแผนเงิน - รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการ - ออกแบบและพัฒนาระบบ	ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ 102/69 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569	ล่าช้า	ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการหารือร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้มีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้น	ไม่มี