

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ											
1	พน 0504-67-0002	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอนุรักษ์พลังงานและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ด้วยระบบ e-services (ต่อเนื่อง) (พน 0504-65-0002)	กกอ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 66) และตรวจรับรายงานฉบับสุดท้าย (เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 66) - อยู่ระหว่างรอมติขยยาฯ เพื่อส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 และเบิกเงินที่ 3 ไป ส.กทอ - อยู่ระหว่างรอมติขยยาฯ เพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงินที่ 4 (สุดท้าย) ไป ส.กทอ.	-	- อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 2 นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งมติออกไปอีก 3 เดือน (จากสิ้นสุดวันที่ 19 ธ.ค. 66)	-	-	
2	พน 0504-67-0005	ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กกอ.	มกราคม พ.ศ. 2567	กันยายน พ.ศ. 2567	- แต่งตั้งคณะทำงาน และจัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างปรับปรุงและจัดทำคู่มือตรวจประเมินแบบอาคาร - อยู่ระหว่างปรับปรุงและจัดทำกฎกระทรวงฉบับภาษาอังกฤษ - อยู่ระหว่างออกแบบ Roll up - อยู่ระหว่างจัดทำสตอรี่บอร์ดวีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - อยู่ระหว่างขอข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทวนสอบและบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล	-	-	-	-	
3	พน 0504-66-0004	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร	กกอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	เมษายน พ.ศ. 2567	- จัดระบบงานตรวจประเมินฯ แล้ว โดยได้หารือกับ EIA และ กนอ. ถึงแนวทางที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพัฒนากระบวนการ และดำเนินการเก็บข้อมูลความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงกรอบแนวทางระบบงานตรวจประเมินฯ ผ่านการทำแบบสอบถามความคิดเห็น - ดำเนินการตรวจแบบ 30 อาคาร ผลประหยัด 7.12 ktoe - เข้าดำเนินการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และดำเนินการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแล้ว จำนวน 10 แห่ง เพื่อประกอบการติดตามผลฯ - ให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) ประจำศูนย์ให้คำปรึกษา (BEC Center) โดยมีนักวิชาการประจำโครงการฯ จำนวน 2 คน พร้อมจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเสริมสมรรถนะ สำหรับผู้ตรวจประเมิน จำนวน 5 ครั้ง และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักให้ความร่วมมือดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากฎหมายเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงาน จำนวน 5 ครั้ง และจัดทำสื่อต่างๆ เช่นคู่มือ วีดิทัศน์ เป็นต้น - อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายจาก ส.กทอ. และดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ที่ปรึกษาและปิดโครงการต่อไป	1,383,960.00	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
4	พน 0504-66-0005	โครงการติดตามข้อมูลผล ประหยัพลังงานในโรงงาน ควบคุมและอาคารควบคุม	กกอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	พฤษภาคม พ.ศ. 2567	1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อกำหนดวิธีการบังคับใช้และจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อกฎหมายได้ วิธีการบังคับใช้กฎหมาย จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างยั่งยืน โดยการจัดทำเป็นขั้นตอนการบังคับใช้บทกำหนดโทษ 2. การสำรวจสถานภาพและหลักฐานของโรงงานและอาคารที่คาดว่าจะอยู่ในข่ายเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ พพ. 3. การตรวจสอบสถานะของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและ อาคารควบคุม การตรวจสอบกิจกรรมการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดระยะเวลาในการเนินโครงการที่ผ่านมา สถานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบโรงงานและอาคารควบคุมที่ได้รับการอนุมัติจาก พพ. ให้ผ่อนผันได้ ประจำปี 2564 จำนวน 1,802 แห่ง, ประจำปี 2565 จำนวน 1,686 แห่ง, และ ประจำปี 2566 จำนวน 1,698 แห่ง 4. การตรวจสอบสถานภาพและติดตามหลักฐานและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมที่ละเว้นไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ การตรวจสอบสถานภาพการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จำนวนทั้งสิ้น 9,738 แห่ง 5. การเข้าให้คำปรึกษา เยี่ยมพบหรือผลักดัน และสนับสนุนให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 6. การติดตามผลประหยัพลังงาน และบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ดำเนินการติดตามผลประหยัพลังงาน และบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 4,238 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 5,719 แห่ง คิดเป็น ร้อย 74.10 ของจำนวน 5,719 แห่ง	-	โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางแห่งไม่สามารถเข้าเยี่ยมพบได้ ต้องรอการอนุมัติจากผู้บริหารของสถานประกอบการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ซึ่งไม่อยู่ในห้วงเวลาของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้	เตรียมรายชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไว้สำรองเผื่อมีเหตุไม่สามารถเข้าเยี่ยมพบได้	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						7. การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลการใช้พลังงานศักยภาพผลประหยัด และผลการดำเนินมาตรการ อนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและ อาคารควบคุม 8. การวิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้ พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกที่เกิดจากมาตรการการ อนุรักษ์พลังงาน พบว่าประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการใช้พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมรวมกันสูงถึง 254,339,130.75 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (t CO ₂) และมีการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของ โรงงานควบคุมอาคารควบคุมรวมกันได้ 304,691.75 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ (t CO ₂) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 %				
5	พน 0504-66-0007	โครงการพัฒนาและส่งเสริม แพลตฟอร์มด้านการอนุรักษ์ พลังงานเพื่อส่งเสริมการลงทุน	กกอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	สิงหาคม พ.ศ. 2567	- พัฒนาด้านแบบแพลตฟอร์มแล้วเสร็จประมาณ 80% - ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้ดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลพลังงานเข้า กับแพลตฟอร์มด้านการอนุรักษ์พลังงาน (EE Platform) แล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. เดอะ ฟอเรสเทียส์ (THE FORESTIAS) 3. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (สาขาบางใหญ่) 4. โรงงาน เดอะเพ็ท 5. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (สาขาลำปาง) - สรุปการคาดการณ์ผลประหยัดพลังงานจากสถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการทั้งหมด 11 แห่ง คิดเป็นคาดการณ์ผลประหยัดพลังงานรวม 0.702 ktoe/ปี และคาดการณ์เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 115,902,900 บาท	1,210,250	1.การระดมทุนที่กระทำได้ทำนองช่องทาง ภายนอกแพลตฟอร์มด้านการ อนุรักษ์พลังงานเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎ ระเบียบของ ก.ล.ด. ซึ่งอาจทำให้ใช้ ประโยชน์จากแพลตฟอร์มฯ ได้ อย่างมีข้อจำกัด 2.สถานประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเชื่อมต่อจาก อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่เดิมมายัง แพลตฟอร์มฯ	1.พิจารณาการ upgrade แพลตฟอร์มฯ ให้มีฟังก์ชันในการ ทำงานที่สนับสนุนการระดมทุนบน แพลตฟอร์มฯ รวมถึงพิจารณาการ ขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มฯ กับทาง ก.ล.ด. เพื่อให้สามารถเป็น แพลตฟอร์มด้านการเงินสำหรับนัก ลงทุนและสถานประกอบการได้ อย่างแท้จริง 2.สร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน/ บริษัทเอกชน ที่จะทำการโปรแกรม อำนวนการเชื่อมต่อข้อมูลให้กับ สถานประกอบการ	-
6	พน 0504-66-0008	โครงการพัฒนาระบบและ กฎหมายเพื่อรองรับมาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐ	กกอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	เมษายน พ.ศ. 2567	สรุปผลการดำเนินโครงการ มีการเผยแพร่และสื่อสารการใช้มาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐมี การจัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกเงินงวดสุดท้ายกับ สกทอ.	-	-	-	-
7	พน 0508-67-0008	ค่าก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อม ส่วนประกอบอื่นๆ โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบล พบพระ อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก (พน 0508-64-0001 ต่อเนื่อง)	กพพ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ - ความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 57.55	-	(1) ผู้รับจ้างได้รับมาตรการ ช่วยเหลือจากผลกระทบการแพร่ ระบาดโรคโควิด 19 คิดค่าปรับร้อย ละ 0 (2) ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
8	พน 0508-67-0009	ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู้ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พน 0508-64-0002 ต่อเนื่อง)	กพพ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างขนส่งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งมายังโครงการ แต่ยังไม่สามารถติดตั้งได้เนื่องจากงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ - ผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประกอบด้วย ผลเบิกจ่ายเงิน วงที่ 4 เป็นเงิน 17,692,728.00 บาท - ความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 60.00	17,692,728.00	(1) ผู้รับจ้างได้รับมาตรการช่วยเหลือจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คิดค่าปรับร้อยละ 0 (2) ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ	-
9	พน 0508-67-0010	ค่าควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู้ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พน 0508-64-0003 ต่อเนื่อง)	กพพ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- ผู้ให้บริการควบคุมงานส่งมอบงานงวดที่ 26 คิดเป็นเงิน 163,411.30 บาท	163,411.30	-	-	-
10	พน 0508-67-0011	ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (พน 0508-64-0005 ต่อเนื่อง)	กพพ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างขนส่งเครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบจากโรงงานผู้ผลิตมายังโครงการ โดยคาดว่าจะถึงโครงการในเดือน มิ.ย. 67 - ความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 44.65	-	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และการขนส่งเครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบจากต่างประเทศมีความล่าช้าเนื่องจากวิกฤตการณ์สงครามในเขตทะเลแดง	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ	-
11	พน 0508-67-0012	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (พน 0508-64-0006 ต่อเนื่อง)	กพพ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างรอนานก่อสร้างฯ ขนส่งเครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบจากโรงงานผู้ผลิตมายังโครงการ โดยคาดว่าจะถึงโครงการในเดือน มิ.ย. 67	-	-	-	-
12	พน 0508-66-0010	ศึกษาและสำรวจออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการลุ่มน้ำน่านตอนบน ฝ่ายธกษ. ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	กพพ.	มีนาคม พ.ศ. 2566	มิถุนายน พ.ศ. 2567	อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด การดำเนินงานในภาพรวมล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้	1,115,112.00	-	คณะกรรมการฯ เร่งรัด และติดตามการพิจารณาให้ความเห็นชอบ	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
13	พน 0508-66-0013	ศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยใหญ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	กพพ.	มีนาคม พ.ศ. 2566	มิถุนายน พ.ศ. 2567	การสำรวจและเก็บข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้, สัตว์ป่า, คุณภาพน้ำผิวดิน, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, ทรัพยากรดิน, สภาพเศรษฐกิจสังคม, การขุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, การสาธารณสุขและภาวะโภชนาการ, และโบราณคดีและประวัติศาสตร์) มีบางส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) ของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ จึงจะสามารถเข้าดำเนินการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวแทนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในฤดูฝนและฤดูแล้งได้ โดยปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการเก็บข้อมูลได้ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ในภาพรวมการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (ที่ปรึกษาขอหยุดงานชั่วคราวเมื่อ 28 กันยายน 2566)	-	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้เข้าดำเนินการเก็บข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้ โดย - พพ. ยื่นหนังสือขออนุญาตเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และได้ติดตามสถานะการอนุญาตมาโดยตลอด - กรมป่าไม้แจ้งให้ พพ. ทำหนังสือสอบถามไปยัง สปก. ว่ามีพื้นที่ทับซ้อนและ สปก. ต้องการใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือไม่ - พพ. มีหนังสือสอบถามไปยัง สปก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับ	คณะกรรมการฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ และ สนง.ปฏิรูปที่ดิน จ.พิษณุโลก และ เร่งรัด ติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบพื้นที่และสถานะการอนุญาต อย่างใกล้ชิด	-
14	พน 0508-66-0014	ศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทความสูงหัวน้ำต่ำ (Low Head) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	กพพ.	มีนาคม พ.ศ. 2566	มิถุนายน พ.ศ. 2567	ดำเนินการจัดลำดับความเหมาะสมของโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงาน	5,639,160.00	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
15	พน 0508-66-0082	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังผลิต โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	กพพ.	เมษายน พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนขออนุมัติหลักการ ว่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ คลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี	-	เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง โดย (1) ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 23/2566 ลว. 2 พ.ย. 66 (ครั้งที่ 1) ประกาศยกเลิกเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 65 เนื่องจากไม่มีผู้สนใจยื่น ข้อเสนอ (2) ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 72/2566 ลว. 3 มี.ค. 66 (ครั้งที่ 2) ประกาศยกเลิกเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66 เนื่องจากมีผู้ยื่น ข้อเสนอ 2 ราย แต่เป็นการยื่นเอกสารไม่ถูกต้องทั้ง 2 ราย (3) ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 80/2566 ลว. 9 พ.ค. 2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ ไม่ยื่นราคาตามที่เสนอ	-	-
16	พน 0508-66-0083	ค่าควบคุมงานก่อสร้างงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่ม กำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลัง น้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี	กพพ.	เมษายน พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในขั้นตอนขออนุมัติหลักการ ว่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
17	พน 0508-66-0084	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังผลิต โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมือง แหง อำเภอเวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่	กพพ.	เมษายน พ.ศ. 2566	พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในขั้นตอนขออนุมัติหลักการ ว่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ หาด จังหวัดเชียงใหม่	-	เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง โดย (1) ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 58/2566 ลว. 10 ม.ค. 66 (ครั้งที่ 1) ประกาศยกเลิกเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย แต่เป็นการยื่นเอกสารไม่ ถูกต้องทั้ง 2 ราย (2) ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 81/2566 ลว. 12 พ.ค. 66 (ครั้งที่ 2) ประกาศยกเลิกเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 เนื่องจากได้ดำเนินการ ต่อรองราคากับผู้รับจ้างตามวงเงิน ที่สำนักงานฯ เห็นชอบ แต่ผู้รับจ้าง ยืนยันราคาเดิมที่ยื่นข้อเสนอฯ (3) ประกาศยกเลิกประกวดราคา เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 66 เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 มาตรา 67 (1)	-	-
18	พน 0508-66-0085	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งาน ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่ม กำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลัง น้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	กพพ.	เมษายน พ.ศ. 2566	พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในขั้นตอนขออนุมัติหลักการ ว่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด จังหวัดเชียงใหม่	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
19	พน 0508-66-0086	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	กพพ.	เมษายน พ.ศ. 2566	พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในขั้นตอน ขออนุมัติหลักการว่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง	-	(1) ราษฎรคัดค้านการขยายกำลังการผลิตด้วยขนาดท่อส่งน้ำที่ใหญ่กว่าเดิมเนื่องจากมีข้อกังวลจะกระทบกับการใช้น้ำเพื่อการประปา จึงยกเลิกการประกวดราคา ลว. 9 ธ.ค. 65 และปรับแก้ให้สอดคล้องกับความต้องการ (2) ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 87/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ลว. 13 ก.ย. 66เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ (3) ประกาศยกเลิกประกวดราคา เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 66 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 มาตรา 67 (1)	-	-
20	พน 0508-66-0087	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	กพพ.	เมษายน พ.ศ. 2566	พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในขั้นตอนขออนุมัติหลักการว่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง	-	-	-	-
21	พน 0509-67-0002	โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต่อเนื่อง พน 0509-65-0001)	กพส.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	1. ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ให้กับผู้ร่วมโครงการ โดยจะสิ้นสุดการดำเนินโครงการในวันที่ 11 เมษายน 2567 2. อยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ กับ สกทอ.	-	เอกสารรายงานความก้าวหน้าและเอกสารการเบิกจ่ายเงินของผู้ร่วมโครงการมีความคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง	กำกับดูแลผู้ร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด	-
22	พน 0510-67-0002	โครงการต้นแบบระบบติดตามการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ต่อเนื่อง (พน 0510-65-0007))	กวค.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- ติดตามการขออนุญาตผลิตไฟฟ้าและกำหนดวัน COD ของโรงไฟฟ้า ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - เริ่มสำรวจและเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนตามประเภทข้อมูลที่จะใช้ในระบบฯ พร้อมทั้งเริ่มทดสอบการใช้งานระบบฯ	-	โรงไฟฟ้าเป้าหมายได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 1 มี.ค. 67 ส่งผลให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบติดตามฯ เกิดความล่าช้า	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
23	พน 0510-67-0003	โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน (ต่อเนื่อง) (พน 0510-65-0010)	กวค.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	มิถุนายน พ.ศ. 2567	ได้ดำเนินงานติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน เป็นระยะเวลา 3 เดือน แล้วเสร็จ ทั้ง 39 ราย แบ่งออกเป็น ผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ 2 ราย ผู้ใช้ชีวมวล 17 ราย และ ผู้แปรรูปชีวมวล 19 ราย และขอรับการสนับสนุน ทั้งกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูป จำนวน 1 ราย	82,868,865.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาจำกัดเพียง 180 วัน ตามเงื่อนไขกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบางส่วนได้ขอสละสิทธิ์ รวมถึงยกเลิกสัญญาในภายหลัง เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายตัดสินใจชะลอการลงทุน	ทำการศึกษาเพื่อทบทวนแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตอบโจทย์แต่ละกลุ่ม และแต่ละขนาดอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการง่ายต่อการตัดสินใจลงทุนและสมัครเข้าร่วมโครงการ ช่วยลดการสละสิทธิ์ และถอนตัวภายหลังเข้าร่วมโครงการ	-
24	พน 0511-66-0013	โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการดัดแปลงรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดเล็กเป็นรถยนต์ไฟฟ้า	กสอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2564	เมษายน พ.ศ. 2567	- คัดเลือกรถกิจ หรือกลุ่มกิจการภายในประเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้งานรถบรรทุกและ/หรือรถโดยสารไฟฟ้าและไฟฟ้าดัดแปลงขนาดเล็ก (น.บ.รทุกไม่เกิน 1.5 ตัน) และจัดทำกรณีศึกษา เช่น ด้านศักยภาพ ความคุ้มค่า ECO system ที่เกี่ยวข้อง และข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ เป็นต้น จำนวน 3 - ศึกษาแนวทาง วิธีการ และรูปแบบการประยุกต์ใช้รถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก (น.บ.รทุกไม่เกิน 1.5 ตัน) ที่ได้จากการดัดแปลงสำหรับรถกิจที่มีศักยภาพ พร้อมประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานในธุรกิจนั้น - จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการอบรมการดัดแปลงรถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก - จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการดัดแปลงและซ่อมบำรุงรถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก (น.บ.รทุกไม่เกิน 1.5 ตัน) ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และสามารถแจ้งเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนได้อย่างน้อย 150 คน - จัดประชุมกลุ่มย่อย Business Matching เปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย นักลงทุนและผู้ประกอบการสามารถร่วมมือเพื่อต่อยอดธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 4 ครั้ง	1,533,180.00	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
25	พน 0511-66-0014	โครงการพัฒนานโยบายและ มาตรการส่งเสริมเรือไฟฟ้าขนาดเล็ก	กสอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	เมษายน พ.ศ. 2567	1.พัฒนาเรือไฟฟ้าขนาดเล็กแบบดัดแปลงจำนวน 2 ลำ ได้แก่ ข่ายฝั่ง 1 ลำ , แม่น้ำ 1 ลำ 2.ตรวจวัดและ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของเรือต้นแบบ 3.วิเคราะห์ข้อมูลในโครงการ และจัดทำนโยบาย มาตรการ และ เป้าหมายการส่งเสริมเรือไฟฟ้าและ เรือไฟฟ้าดัดแปลง	1,606,635.00	-	-	-
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 67 จำนวน 24 โครงการ										
26	พน 0502-66-0001	โครงการติดตามประเมินผลและ พัฒนามาตรการส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานและพลังงาน ทดแทน	กยพ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	จัดทำข้อเสนอในการพัฒนาแนวทาง/รูปแบบ การดำเนินงานโครงการ ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับสถานการณ์ในอนาคต และจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการและรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนิน โครงการต่างๆ ของ พพ. ทั้งจากหน่วยงานภายใน พพ. และหน่วยงาน ภายนอก พร้อมทั้งมีการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ เสนอความคิดเห็น แนวทางในการดำเนินโครงการกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน ทดแทนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1,834,000.00	-		- เงินงวดที่ 4 (1,310,000 บาท) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ - เงินงวดสุดท้าย (524,000 บาท) ได้รับโอนเงินจาก ส.กทอ. เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 67
27	พน 0502-66-0004	โครงการ Thailand Energy Awards 2022 - 2023	กยพ.	ตุลาคม พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	1. มีการจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2022 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 2. ได้จัดประกวด Thailand Energy Awards จนเสร็จกระบวนการจัด พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2023 โดยมีจำนวนผู้สมัคร 208 ราย ได้รับรางวัล 68 รางวัล มีการจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 3. มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด ASEAN Energy Awards 2023 จำนวน 25 ผลงาน ได้รับรางวัล 17 รางวัล 4. มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ ประกอบด้วย การชี้แจง หลักเกณฑ์การประกวด 6 ครั้ง กิจกรรมสร้างเครือข่าย / เผยแพร่ ผลสำเร็จ 10 ครั้ง สื่อมวลชนสัญจร 4 ครั้ง 5. มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย ผลิตและเผยแพร่สื่อบูชาทางโทรทัศน์ 10 ครั้ง สารคดีสั้นสำหรับผลงาน โดดเด่น 20 ตอน วิดีทัศน์ เปิดตัวโครงการ 1 ชิ้น วิดีทัศน์พิธีมอบรางวัล 2 ชิ้น การบริหารเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย 10 เดือน	7,148,692.80	-	-	- เงินงวดที่ 3 จำนวน 4,284,024.60 บาท เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ - เงินงวดสุดท้าย จำนวน 2,864,668.20 บาท ได้รับโอนเงิน จาก ส.กทอ. เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
28	พน 0502-66-0005	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กยผ.	ตุลาคม พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	1.รวบรวมข้อมูลนโยบายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานและสอดคล้องกับการกิจของ พพ. 2.จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 10 ครั้ง 3.จัดแสดงนิทรรศการสาธิต จำนวน 10 ครั้ง 4.ดำเนินการผลิตรายการ E Journey ความยาว 10 นาที และเผยแพร่ผ่านเพจ Facebook: E Journey และ YouTube: E Journey จำนวน 30 ตอน 5.ผลิตสารคดีแอนิเมชัน ความยาว 1-3 นาที และเผยแพร่ผ่านเพจ Facebook : รักษ์พลังงาน จำนวน 10 ตอน 6.ออกแบบและจัดทำวารสาร ‘รักษ์พลังงาน (E-Magazine) จำนวน 12 ฉบับ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ พพ. จำนวน 12 ครั้ง 7. เผยแพร่สื่อโครงการผ่านทาง Google Ads หรือ Facebook Ads โดยมียอดการเข้าถึงและเข้าชมตั้งแต่เดือน มิ.ย. 66 - ก.พ. 67 รวมกันกว่า 17,275,000 ผู้เข้าถึงและเข้าชม	6,599,500.00	-	-	- เงินงวดที่ 3 วงเงิน 3,959,700 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ - เงินงวดสุดท้าย วงเงิน 2,639,800 บาท ได้รับโอนเงินจาก ส.กทอ. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 67
29	พน 0502-66-0006	โครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน	กยผ.	ตุลาคม พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	1. ผลิตและเผยแพร่ สกู๊ปข่าว ผ่านสื่อโทรทัศน์ ความยาว 2 นาที จำนวน 10 ครั้ง) 2.แถลงข่าว พิธีเปิดอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ “Net Zero Energy Building” (อาคาร 70 ปี พพ.) 3. กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมเรือไฟฟ้าขนาดเล็ก 4.ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ข่าว 5. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยัง Influencer Face book Page จำนวน 1 ครั้ง 6.จัดสัมภาษณ์ทางเพจข่าวหรือเพจที่เกี่ยวข้องทาง Facebook Live จำนวน 3 ครั้ง 7. ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าวภารกิจของ พพ. เผยแพร่ผ่าน Influencer Facebook Page จำนวน 1 เรื่อง 8. ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รวบรวมวิธีการในการประหยัดพลังงาน 9. ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ จำนวน 532 กลุ่มตัวอย่าง	3,103,000.00	-	-	- เงินงวดที่ 3 วงเงิน 1,861,800 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 1 เม.ย. 67 - เงินงวดสุดท้าย วงเงิน 1,241,200 บาท ได้รับโอนเงินจาก ส.กทอ. เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
30	พน 0503-67-0001	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนกลางและฐานข้อมูลการบริหารจัดการโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ต่อเนื่อง) (พน 0503-65-0002)	ศทส.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	ส.ทอ. ได้ดำเนินการโอนเงินงวดที่ 3 และงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนกลางและฐานข้อมูลการบริหารจัดการโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวนเงิน 3,861,592 บาท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 และ พพ. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567	3,892,272.00	-	-	-
31	พน 0504-67-0003	โครงการพัฒนาศูนย์การกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารควบคุมภาครัฐ (ต่อเนื่อง) (พน 0504-66-0011)	กกอ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	1. ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การกำกับและอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ และศึกษาวิธีการพยากรณ์ข้อมูลในเชิงวิชาการ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการใช้พลังงาน 2. ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน มาตรการการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานแก่อาคารควบคุมภาครัฐ และส่งเสริมให้หน่วยงานอาคารภาครัฐสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง จำนวน 261 แห่ง 3. ศึกษาข้อมูล กระบวนการจัดทำมาตรฐานการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐในรูปแบบของตัวชี้วัด พร้อมรวบรวมบทความทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มอาคารควบคุมภาครัฐกลุ่มเป้าหมายแล้วเสร็จ 4. ดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ตรวจวัดและวิเคราะห์ในอาคารควบคุมภาครัฐ จำนวน 21 แห่ง 5. สรุปผลการจัดทำแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุมในรูปแบบของตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน และแนวทางการนำมาตรฐานการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้สำหรับการกำหนดเป้าหมายการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 6. จัดทำแพลตฟอร์ม (Energy Report Platform) 7. จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการ มีเข้าร่วม จำนวน 111 คน	2,387,860.00	-	-	-
32	พน 0504-66-0002	โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	กกอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	มีนาคม พ.ศ. 2567	- ตรวจรับรายงานฉบับสุดท้าย (เมื่อวันที่ 23 ก.พ.67) - ส่งรายงานฉบับสุดท้าย ขอเบิกเงินงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 29 ก.พ.67 - เบิกจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาฯ และได้รับเงินว่าจ้างแล้ว (เมื่อวันที่ 4 เม.ย.67)	2,445,630.00	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
33	พน 0504-66-0006	โครงการอนุรักษ์พลังงานและ พลังงานทดแทนในเขต พระราชฐาน ระยะที่ 8	กกอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	การดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนใน เขตพระราชฐาน ระยะที่ 8 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 6 ระบบ เกิดการประหยัดด้านพลังงานประมาณ 8.53 ล้าน kwh/ปี หรือคิดเป็น น้ำมันดิบเทียบเท่า 0.73 ktoe/ปี (อ้างอิง 1 kWh 0.0000582 toe) คิด เป็นเงิน 34.13 ล้านบาท/ปี (อ้างอิง 4 บาทต่อหน่วย) และช่วยลดอัตรา การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 4,060.26 ตัน/ปี (อ้างอิง อัตรา 1 kwh ปล่อย CO ₂ 0.4758 kg)	81,669,300.00			-
34	พน 0505-66-0019	โครงการพัฒนานักออกแบบ นวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ (The Young Energy Designer)	กคพ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	มกราคม พ.ศ. 2567	จัดการแข่งขันนวัตกรรม (ประกวดรางวัล The Young Energy Designer Award) คัดเลือกผลงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดสินรอบ สุดท้าย โดยเป็นการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบนวัตกรรม ด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ โดยนำเสนอผลงานนวัตกรรมของตนเองในรูปแบบ Pitching โดยทีมที่ผ่านการพิจารณาเพื่อนำเสนอผลงานต่อ คณะกรรมการตัดสินการประกวด (Final Pitching) ประกอบด้วย ปริญญาดรี 3 ทีม ปวส. 3 ทีม รวม 6 ทีม โดยเชิญผู้ประกอบการ ภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินฯ เพิ่ม จำนวน 4 คน จากการ พิจารณาคัดสินของคณะกรรมการฯ ได้มอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวด ระดับ ปวส. 6 รางวัล และปริญญาดรี 6 รางวัล โดยมีรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล ชมเชย 3 รางวัล รวม 12 รางวัล นอกจากนี้ได้มอบประกาศนียบัตรและ เหรียญรางวัลให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดนวัตกรรม ทั้ง 20 ทีม ได้นำผลงาน นวัตกรรมพลังงานที่พัฒนาขึ้นแล้วเสร็จมาจัดแสดง เป็น การสร้างภาคภูมิใจและช่วยกระตุ้นให้เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นเป็น แรงผลักดันกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ ตลอดเวลา สามารถสร้างสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์ เพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์และสร้างความภาคภูมิใจในชุมชน พร้อมทั้งสามารถขยายผล และต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาของประเทศในอนาคตต่อไป ณ ห้อง Convention โรงแรมราม่า การ์เดนส์ กรุงเทพฯ	894,070.60	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
35	พน 0505-66-0020	โครงการพัฒนาเทคโนโลยี อนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชน และเกษตรสมัยใหม่	กณผ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	มกราคม พ.ศ. 2567	ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชน และเกษตรสมัยใหม่ ได้ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูล เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้ทราบและทำความเข้าใจข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตร สมัยใหม่ การใช้ พลังงานในภาคการเกษตรของประเทศ และนำข้อมูลรายละเอียด ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรสมัยใหม่และจัดทำแนวทางการ พัฒนา และบูรณาการเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและ เกษตรสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และฝึกอบรมให้กับ บุคลากรเครือข่ายพลังงาน ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพ สามารถขยายผลถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอนุรักษ์ พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1,326,800.00	-	-	-
36	พน 0506-66-0001	โครงการศึกษาแนวทางการ พัฒนาระบบติดตามสถานภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับใช้ เชื้อเพลิงในประเทศ	กพข.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	- จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานและผลการดำเนินงานด้าน การส่งเสริม เชื้อเพลิงชีวภาพ ของ พพ. เพื่อเป็นการให้ ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายและ สถานการณ์การส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ ของประเทศไทย รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งเสริม EV ใน อนาคต เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 100 เล่ม ในรูปแบบ เอ 4 พิมพ์สี่สี - รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมบทสรุปผู้บริหาร - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%	1,092,200.00	-	-	- เงินงวดที่ 3 655,320 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ - เงินงวดสุดท้าย 436,880 บาท ได้รับโอนเงินจาก ส.กทอ. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67
37	พน 0507-66-0001	โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน การขึ้นทะเบียนหน่วยอบรมและ วิทยากรด้านการอนุรักษ์ พลังงานสำหรับโรงงาน/อาคาร ควบคุมเพื่อรองรับการพัฒนา บุคลากรด้านพลังงาน ในรูปแบบ เอกชนมีส่วนร่วมค่าใช้จ่าย	กพบ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	- ดำเนินการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมด้านพลังงาน จำนวน 18 หน่วยงาน และวิทยากร จำนวน 127 คน - จัดทำคู่มือขั้นตอนและเงื่อนไขโครงการสำหรับหน่วยฝึกอบรมและ วิทยากร, คู่มือมาตรฐานและขั้นตอนวิธีการติดตามประเมินผล และคู่มือ ขั้นตอนและเงื่อนไขการฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม - จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกเงินงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) กับ ส.กทอ. เรียบร้อยแล้ว	2,295,400.00	-	-	-เงินงวดที่ 3 จำนวน 1,377,240 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ -เงินงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 918,160 บาท เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
38	พน 0507-66-0002	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	กพบ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	โครงการแล้วเสร็จตามสัญญา โดยได้ดำเนินการ - จัดฝึกอบรมแล้วจำนวน 10 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 359 คน - จัดส่งคู่มือฝึกอบรม เอกสารประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม คู่มือวิทยากร ข้อสอบในแต่ละหัวข้อวิชา ข้อมูลประวัติผู้ผ่านการฝึกอบรม - พัฒนาหลักสูตร คู่มือ สื่อประกอบการฝึกอบรมและข้อสอบ - จัดทำการประเมินผลการดำเนินการของโครงการ - จัดทำคู่มือให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม - จัดส่งรายงานเบื้องต้น รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 - 3 และรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ	2,131,200.00	-	-	- เงินงวดที่ 3 จำนวน 1,278,720 บาท พพ. ได้จ่ายให้ที่ปรึกษาแล้ว - เงินงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 852,480 บาท ส่งเบิกแล้ว อยู่ระหว่างรับโอนเงินจาก ส.กทอ.
39	พน 0507-66-0003	โครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการสำรวจ ตรวจวัด จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	กพบ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. มีอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 203 คน 2. มีแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม - จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเงินงวด 4 (งวดสุดท้าย) กับ ส.กทอ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567	2,202,075.00	-	-	- เงินงวดที่ 3 จำนวน 1,321,245 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ - เงินงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 880,830 บาท เบิกจ่ายเมื่อ 18 เม.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
40	พน 0507-66-0004	โครงการศูนย์ทดสอบและ รับรองบุคลากรด้านพลังงาน	กพบ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาและลงนามสัญญาแล้วเสร็จ - จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด แผนการส่งงาน แผนการเบิกจ่ายเงิน แผนการดำเนินงานของบุคลากร - ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร คู่มือ สื่อประกอบการฝึกอบรมและข้อสอบ - รวบรวมชุดข้อสอบและวิธีการทดสอบเป็นผู้ผ่านการอบรมของหลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย/หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรอง การจัดการพลังงาน/หลักสูตรผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านมาของ พพ. - จัดส่งรายงานเบื้องต้น รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 - 3 และรายงาน ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ - ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของบุคลากรด้าน พลังงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำระดับวิชาชีพความก้าวหน้าใน การจัดทำร่างเกณฑ์วิชาชีพสำหรับเกณฑ์วิชาชีพสำหรับผู้รับผิดชอบด้าน พลังงานและผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน - ดำเนินการจัด สัมมนาออนไลน์ รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอผลและรับฟัง ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 67 - จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ กพบ. ในการดำเนินการของศูนย์ทดสอบและ รับรองบุคลากรด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 67	1,410,550.00	-	-	- เงินงวดที่ 3 จำนวน 846,330 บาท ได้รับโอนเงินจาก ส.กทอ. เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 67 - เงินงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 564,220 บาท ได้รับโอนเงินจาก ส. กทอ. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
41	พน 0507-66-0005	โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนา องค์ความรู้ด้านพลังงานใน รูปแบบดิจิทัล (Digital Content)	กพพ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	โครงการแล้วเสร็จตามสัญญา โดยได้ดำเนินการ - จัดส่งรายงานเบื้องต้น รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 - 3 และรายงาน ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ - ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ e-Service เช่น ระบบการสมัครสมาชิก การลงทะเบียน ระบบปฏิทินกิจกรรมข่าวสารต่างๆ ระบบการเรียนการ สอนออนไลน์ (e-Learning) และระบบการสอบออนไลน์ (e-Exam) - คัดเลือกและจัดทำองค์ความรู้ด้านพลังงานในรูปแบบดิจิทัล (Digital Content) 6 หลักสูตร โดยจัดทำเนื้อหาและบทบรรยายสำหรับวิดีโอ ออกแบบและจัดทำระบบข้อสอบและจัดทำระบบห้องสอบออนไลน์ - พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ พพ. - อบรมออนไลน์หลักสูตรภาคบังคับและสมัครใจ เพื่อนำไปพัฒนาและ ปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการขยายผล - จัดทำคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านพลังงาน ประกอบด้วย การเรียนและการสอบผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยแยกเป็นคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบและคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และคู่มือการใช้งานระบบ	2,626,984.58	-	-	- เงินงวดที่ 3 จำนวน 1,576,190.75 บาท พพ.ได้จ่ายให้ที่ ปรึกษาแล้ว - เงินงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 1,050,793.83 บาท ได้รับโอนเงิน จาก ส.กทอ. เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 67
42	พน 0508-66-0017	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบ ผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ กับพลังงานน้ำ โครงการบ้านป่าเมี่ยง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชย ปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	มีนาคม พ.ศ. 2566	มีนาคม พ.ศ. 2567	บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 2,3,4 (สุดท้าย) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567	7,332,850.00	-	-	-
43	พน 0508-66-0019	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบ ผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ กับพลังงานน้ำ โครงการบ้านสาม หมื่นทุ่ง ตำบลพระวอ อำเภอสอด จังหวัดตาก 1 แห่ง	กพพ.	มีนาคม พ.ศ. 2566	มีนาคม พ.ศ. 2567	บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 2,3,4 (สุดท้าย) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567	7,433,750.00	-	-	-
44	พน 0508-66-0020	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบ ผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ กับพลังงานน้ำ โครงการไฟฟ้าพลัง น้ำแม่กิมหลวง ตำบลแม่สว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	มีนาคม พ.ศ. 2566	มีนาคม พ.ศ. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ (บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 67)	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
45	พน 0508-66-0088	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักและ ออกแบบรายละเอียดโครงการ นาร่อง โครงการพัฒนาพลังงาน ทดแทนแบบผสมผสานเพื่อ เกษตรกรรมในพื้นที่ทั่วประเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน แขวงรอง เมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	กพพ.	มกราคม พ.ศ. 2566	มกราคม พ.ศ. 2567	บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประกอบด้วย ผู้รับจ้างส่งรายงานการศึกษาความเหมาะสม สว. 5 ม.ค. 2567 ประกอบด้วย การจัดหาและสำรวจข้อมูลด้านต่างๆ การ วางโครงการ กำหนดองค์ประกอบโครงการและประเมินค่าการลงทุน และการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ และแบบและ เอกสารประกวดราคา โครงการนาร่อง 10 โครงการ ประกอบด้วย รายงานการออกแบบ รายการคำนวณ เอกสารเพื่อการประกวดราคา และแบบรายละเอียดการก่อสร้าง รายงานการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ แบบต้นฉบับ และรายงานการสำรวจและทดสอบด้านธรณีวิทยา ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ประกอบด้วย - ผลเบิกจ่ายงวดที่ 6 เป็นเงิน 1,008,025.60 บาท - ผลเบิกจ่ายงวดที่ 7 เป็นเงิน 1,310,433.28 บาท - ผลเบิกจ่าย จ่ายจริงครั้งที่ 2 เป็นเงิน 1,645,931.78 บาท - ผลเบิกจ่าย จ่ายจริงครั้งที่ 3 เป็นเงิน 480,430 บาท - ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 8 และ 9 (1,260,032.00 บาท และ 1,638,041.60 บาท) แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ไตรมาสนี้ คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ภายในเดือน เม.ย. 2567 - ความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 100.00	7,342,894.26	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
46	พน 0509-66-0003	โครงการสร้างความรู้เสริมทักษะ โซลาร์รูฟ	กพส.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	มกราคม พ.ศ. 2567	โครงการสร้างความรู้ เสริมทักษะโซลาร์รูฟจะดำเนินการฝึกอบรมที่ เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโซลาร์รูฟที่เหมาะสมให้แก่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษา อาทิ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจำจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เป็นต้น ตามภูมิภาค ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยการอบรมให้ความรู้ ทักษะด้านโซลาร์รูฟ อาทิ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อมูลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา รูปแบบระบบ อุปกรณ์ การ ติดตั้ง ความคุ้มค่าการลงทุน การซ่อมแซมบำรุงรักษาเบื้องต้นในรูปแบบที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้จะมีการ ประเมินผลของความรู้ ความเข้าใจด้านโซลาร์รูฟของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม โดยคาดหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโซลาร์รูฟ และสามารถนำความรู้ที่ ได้ไปขยายผลต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ อบรมไปจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการติดตั้งใช้งานโซลาร์รูฟ ในสถานศึกษา โรงเรียน หรือโรงพยาบาลของตนเอง ตามนโยบายของ ภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายเพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ในอนาคต ผลการดำเนินงาน ในรายงานฉบับสุดท้าย จะประกอบด้วย ดำเนินการจัดฝึกอบรม ระยะเวลา 2 วัน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้าน พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 9 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้ง 9 รุ่น รวมทั้งหมด 465 คน และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 9 รุ่น รวม ทั้งหมด 465 คน	3,470,550.00	ในการดำเนินงานจัดอบรมโครงการ สร้างความรู้ เสริมทักษะโซลาร์รูฟ มีปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ดังนี้ ปัญหา : บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้าน สาธารณสุขที่เข้ารับการฝึกอบรมมี พื้นฐานความรู้และหน้าที่ความ รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่มี หลากหลาย ทำให้จัดเนื้อหาให้ เหมาะกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ยาก แนวทางแก้ไข : บรรยายความรู้ พื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจ ให้เห็นภาพ ให้มากที่สุด และเน้นการมีส่วนร่วม โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสอบถามได้ ตลอดเวลาการบรรยายและการสาธิต ปัญหา : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบาง คนไม่มาเข้ารับการฝึกอบรมตามที่ ได้แจ้งความประสงค์ไว้ โดยเฉพาะ รุ่นที่ 2 ทำให้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ถึงตามเป้า	ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรใน โครงการ ดังนี้ 1. โครงการนี้ มีผู้ที่สนใจสมัครเข้า รับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน เป้าหมายในโครงการจำนวนมาก แต่ด้วยเงื่อนไขที่โครงการกำหนด คือคุณสมบัติตรงตามหน่วยงาน เป้าหมาย และสมัครก่อนได้รับสิทธิ์ ก่อน) อาจจะต้องมีการเพิ่มจำนวนผู้ เข้าอบรม รวมถึงเพิ่มหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายในโครงการ เช่น กลุ่มเป้าหมายในหน่วยงานภาครัฐที่ มีศักยภาพมีความพร้อมและ เหมาะสมในการติดตั้งใช้งานโซลาร์ รูฟ เช่น องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น ศูนย์ราชการประจำอำเภอ ศูนย์ราชการประจำจังหวัด เป็นต้น 2. เนื่องจากมีเนื้อหาค่อนข้างมาก และผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานหลากหลาย ดังนั้นหากเป็นไปได้ควรมีการ ปรับปรุงเพิ่มจำนวนวันอบรมเป็น 3 วัน 3. ผู้เข้าอบรมเสนอแนะให้มีการฝึก ปฏิบัติด้วย ซึ่งหากมีการจัดอบรม ฝึกปฏิบัติจริงจะต้องแยกกลุ่ม ผู้สนใจ	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ประเมินผลการดำเนินการ ประเมินผลก่อนและหลังการอบรมเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจด้านโซลาร์รูฟ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเมินวิทยากร และติดตามประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม สร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และ พพ. เพื่อให้ พพ. สามารถติดตามข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ และสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจากการดำเนินการ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการดำเนินโครงการในอนาคต		แนวทางการแก้ไข : เพื่อป้องกันปัญหานี้ ในแต่ละรุ่นถัดไป ที่ปรึกษาจะรับสมัครผู้เข้าอบรมเผื่อไว้ประมาณ 5 – 10 คน และจะโทรศัพท์ติดต่อกับผู้สมัครเข้าอบรมทุกคนก่อนวันอบรมจริง 1 สัปดาห์ เพื่อยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงตอนส่งอีเมล ส่งเอกสารประกอบการบรรยาย และรายละเอียดที่ผู้เข้าอบรมจะต้องจัดเตรียมมาในวันอบรม	และทักษะเบื้องต้น มีความเป็นช่างเทคนิคหรือวิศวกร และดำเนินการที่ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน Miniplant ของ พพ. ต่อไป 4. การศึกษาดูงาน เพื่อให้เห็นตัวอย่างการติดตั้ง ปัญหา อุปสรรคที่สถานที่จริง 5. พื้นฐานความรู้ของผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่น มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ทำให้การเตรียมเนื้อหาการบรรยาย ค่อนข้างยาก หากสามารถแยกระดับพื้นฐานความรู้ผู้เข้าอบรมได้ อาจจะบริหารจัดการบรรยายที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น	-
47	พน 0511-66-0012	โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย	กสอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	- คณะกรรมการพิจารณารับรองแบบบ้านที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงพิจารณาตัดสินผู้ชนะการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งรวบรวมรายละเอียดผลงานที่ได้รับรางวัล ความโดดเด่นของแต่ละผลงาน และแนวคิดหรือนวัตกรรมที่เสนอ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสำหรับเผยแพร่สู่ประชาชน	3,368,136.00	-	-	ไตรมาสที่ 2/2567 มีการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา 2 งวด ได้แก่ งวดที่ 3 จำนวน 2,947,119.00 บาท และงวดที่ 4 จำนวน 421,017.00 บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,368,136.00 บาท
48	พน 0511-66-0015	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ตามมาตรา 23 มาตรา 25 และมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่	กสอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดทำข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่แล้วเสร็จ 2. ดำเนินการทดสอบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่แล้วเสร็จ 3. จัดประชุมคณะทำงานวิชาการ ฯ แล้วเสร็จ 4. กำหนดเกณฑ์ HEPS/MEPS เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่แล้วเสร็จ 5. จัดทำร่างกฎกระทรวงฯ ร่างประกาศกระทรวงฯ และร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ ตามรูปแบบมาตรฐาน 6. การจัดทำประชาพิจารณ์และจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ	1,917,750.00	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
49	พน 0511-66-0017	โครงการพัฒนาและติดตามผล มาตรการทางภาษี เพื่อการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	กสอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดทำข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการให้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีสำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ตลอดจนโครงสร้างภาษีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 2. รวบรวมความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น และ ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางหลักเกณฑ์การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อกำหนด (ร่าง) แนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมฯ 3. จัดประชุมเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นสำหรับ (ร่าง) แนวทาง และหลักเกณฑ์การส่งเสริมฯ 4. จัดทำข้อมูลสำหรับรายการเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ประสิทธิภาพ สูง ที่อยู่ในข่ายที่จะให้การส่งเสริมด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี 5. จัดทำคู่มือบัญชีแสดงรายการเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี 6. จัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการผลิต และการใช้เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 7. จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และผลการศึกษา	-	-	-	-
โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาในระบบ eMENSCR (สิ้นสุดในไตรมาสที่ 2 ปี 67) จำนวน 3 โครงการ										
50	พน 0502-66-0003	โครงการศึกษาการจัดทำแผน และมาตรการการส่งเสริมและ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนและ การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อไปสู่ การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ของไทย	กยพ.	ตุลาคม พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	1) รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์นโยบายและมาตรการส่งเสริม พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality 2) จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคคมนาคมขนส่ง เพื่อ เก็บรวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 3) สรุปผลการศึกษาและจัดทำมาตรการเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละ กลุ่มเป้าหมายข้างต้น โดยประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ มาตรการที่จัดทำขึ้น 4) จัดทำแผนงานระยะสั้น กลาง และยาว โดยจัดกิจกรรมลักษณะ ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย	-	เนื่องด้วยมีความจำเป็นในการ ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัด ประชุมและสามารถรวบรวม ข้อคิดเห็นได้ครบถ้วนตาม กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ลดจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ ดำเนินงานเชิงลึก รวมถึงให้ผู้แทน หลักจากหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมรับการ อบรมได้ทั้งกิจกรรมในระยะเวลาที่ เหมาะสม	คณะกรรมการได้จัดประชุมกับที่ ปรึกษาเพื่อปรับปรุงรายละเอียด โครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเห็นชอบร่วมกันในการลด งบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสม กับกิจกรรมที่ลดลง โดยไม่ส่งผล กระทบต่อวัตถุประสงค์ ขอบเขต การดำเนินงาน ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน ผลประโยชน์จากการดำเนินการ และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	-อยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลา การดำเนินโครงการ และขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน - นำเข้าข้อมูลโครงการใหม่เพื่อ รายงานผลการดำเนินงานต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่ เริ่มต้น โครงการ	วันที่ สิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 2 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
51	พน 0509-67-0001	การติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2566 (โครงการต่อเนื่อง) (พน 0509-66-0002)	กพส.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	มกราคม พ.ศ. 2567	- ที่ปรึกษา (มจร.) ได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาการตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	-	ข้อมูลมีจำนวนมากและรวบรวมจากหลายแหล่ง ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเนื้อหา รายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เร่งการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์โดยเร็วต่อไป	สำหรับโครงการที่มีการนำเข้าข้อมูลในปี 67 จะสามารถดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูลโครงการเมื่อ สศข. เปิดระบบให้แก้ไขในช่วงเดือน พ.ค. 67
52	พน 0509-67-0003	ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 65 แห่ง (ต่อเนื่อง พน. 0509-66-0004)	กพส.	มกราคม พ.ศ. 2567	มีนาคม พ.ศ. 2567	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	-	ผู้รับจ้างขอขยายสัญญาจ้าง	-	สำหรับโครงการที่มีการนำเข้าข้อมูลในปี 67 จะสามารถดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูลโครงการเมื่อ สศข. เปิดระบบให้แก้ไขในช่วงเดือน พ.ค. 67