

แบบรายงานสถานภาพน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (ที่มีอ่างเก็บน้ำ)

โครงการ	10 พ.ค.61	สถานภาพน้ำ ณ. วันที่ 20 พ.ค.61			กำลังผลิต (กิโลวัตต์)		หมายเหตุ			ร้อยละของ	ร้อยละของ
	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำ (ล้านลบ.เมตร)	ปริมาณน้ำใช้การได้ (ล้านลบ.เมตร)	ขนาด ติดตั้ง	ปัจจุบัน 19 พ.ค.61	ระดับสันทางน้ำล้น (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำเต็มอ่าง (ล้านลบ.เมตร)	ปริมาณน้ำใช้การ เต็มอ่าง (ล้านลบ.เมตร)	ปริมาณน้ำ เต็มอ่าง	ปริมาณน้ำ ใช้การได้
*1. ศิริธาร	200.58	200.17	38.572	12.572	12,200	6,000	205.00	76.000	50.000	50.75	25.14
2. ห้วยประทาว (บน)	467.58	467.67	31.217	28.217	4,500	2,000	470.00	44.000	41.000	70.95	68.82
*ห้วยประทาว (ล่าง)	454.17	454.71	11.019	8.619	320	-	456.00	16.400	14.000	67.19	61.56
3. แม่मार	681.77	681.01	6.510	5.910	4,300	1,200	700.00	20.600	20.000	31.60	29.55
4. ห้วยแม่ผาง	902.80	902.63	2.520	2.420	860	614	910.00	5.080	4.980	49.61	48.59
5. แม่สาบ	526.48	527.06	0.764	0.174	1,360	500	530.00	1.150	0.560	66.43	31.07
*6. แม่สะงา	488.10	488.15	0.760	0.280	10,340	1,000	488.50	0.780	0.300	97.44	93.33
7. คลองทุ่งเพล (เขื่อนพลวง)	52.51	52.63	31.578	27.078	-	-	70.00	80.183	75.683	39.38	35.78
รวมทั้งหมด			122.94	85.27	33,880	11,314		244.193	206.523		

หมายเหตุ

- * โครงการศิริธาร เดินเครื่องฯ จ่ายโหลด 6 MW. เวลา 00.00 – 24.00 น. จำนวน 1 เครื่อง (20 วัน) และเดินเครื่องฯ จ่ายโหลด 6 MW. เวลา 04.00-24.00 จำนวน 1 เครื่อง (1
- * โครงการแม่สะงา เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขนานกับ กฟภ. Feeder 3 เชียงใหม่ จ่ายโหลดต่อเนื่อง 1000 KW. ถึงโหลดสูงสุด 3,000 KW. ช่วงเวลา 8.30-21.00 น.