

แบบรายงานสถานภาพน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (ที่มีอ่างเก็บน้ำ)

โครงการ	30 เม.ย.61	สถานภาพน้ำ ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2561			กำลังผลิต (กิโลวัตต์)		หมายเหตุ			ร้อยละของ	ร้อยละของ
	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำ (ล้านลบ.เมตร)	ปริมาณน้ำใช้การได้ (ล้านลบ.เมตร)	ขนาด		ระดับสันทางน้ำสัน (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำเต็มอ่าง (ล้านลบ.เมตร)	ปริมาณน้ำใช้การ เต็มอ่าง (ล้านลบ.เมตร)	ปริมาณน้ำ เต็มอ่าง	ปริมาณน้ำ ใช้การได้
					ติดตั้ง	9 พ.ค.61 เดินเครื่อง					
*1. คีรีธาร	200.96	200.58	41.05	15.05	12,200	6,000	205.00	76.00	50.00	54.01	30.10
2. ห้วยประทาว (บน)	467.51	467.58	30.74	27.74	4,500	2,000	470.00	44.00	41.00	69.87	67.66
*ห้วยประทาว (ล่าง)	453.89	454.17	10.24	7.84	320	-	456.00	16.40	14.00	62.42	55.98
3. แม่มาว	682.57	681.77	6.89	6.29	4,300	1,200	700.00	20.60	20.00	33.45	31.45
4. ห้วยแม่ฝง	902.90	902.80	2.57	2.47	860	620	910.00	5.08	4.98	50.51	49.52
5. แม่สาบ	527.37	526.48	0.70	0.11	1,360	500	530.00	1.15	0.56	61.04	20.00
*6. แม่สะงา	488.10	488.10	0.75	0.27	10,340	1,500	488.50	0.78	0.30	96.15	90.00
7. คลองทุ่งเพล (เขื่อนพลวง)	52.56	52.51	31.30	26.80	-	-	70.00	80.18	75.68	39.03	35.41
รวมทั้งหมด			124.23	86.56	33,880	11,820		244.19	206.52		

หมายเหตุ

- * โครงการคีรีธาร เดินเครื่องฯ จ่ายโหลด 6 MW. เวลา 00.00 – 24.00 น. จำนวน 1 เครื่อง (20 วัน) และเดินเครื่องฯ จ่ายโหลด 6 MW. เวลา 04.00–24.00 จำนวน 1 เครื่อง (11 วัน)
- * โครงการแม่สะงา เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขนานกับ กฟภ. Feeder 3 เชียงใหม่ จ่ายโหลดต่อเนื่อง 1,000 KW. ถึงโหลดสูงสุด 3,000 KW. ช่วงเวลา 8.30–21.00 น.