

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาค่าปรับปรุงฝาย แนวท่อส่งน้ำ และอาคารโรงไฟฟ้า

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการผาผึ้ง ๑ และ ๒

ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ๑ โครงการ (สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๒๔๐/๖๕ ข. (UNIT COST)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปันด้วง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พชรศรียนต์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ เขต ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเดชา ตุ่มผึ้ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขม. ๐๐๑๓๗๖ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างค่าปรับปรุงฝาย แนวท่อส่งน้ำ และอาคารโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการผาผึ้ง ๑ และ ๒ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ๑ โครงการ (สัญญาแบบปรับราคาได้) ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๐/๖๕ (UNIT COST) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๑๑,๓๔๒.๗๔ บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ต่อมาได้มีการแก้ไขสัญญา เนื่องจากผู้ควบคุมงานได้รับหนังสือจากผู้รับจ้างว่าภายหลังเข้าทำงานตามสัญญามีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น ซึ่งพบว่า โครงการผาผึ้ง ๑ พื้นที่ที่กลบปิดด้านบนตลอดแนวท่อส่งน้ำถูกปรับปรุงทำเป็นถนนดินลูกรังใช้สัญจรไปยังพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งอยู่เหนือที่ตั้งฝายของโครงการ พร้อมทั้งฝายท่อระบายน้ำใต้ถนนโดยวางคูขนานกับท่อส่งน้ำของโครงการ และมีการดึงน้ำจากต้นน้ำลำธารเหนือที่ตั้งฝาย อีกทั้งพื้นที่ป่าไม้ด้านเหนือฝายปัจจุบันได้ถูกชาวบ้านแผ้วถางปรับสภาพพื้นที่เปลี่ยนจากป่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม บางส่วนถูกนำไปใช้กับพื้นที่เกษตรกรรม และอีกส่วนถูกดึงเข้าท่อระบายของชาวบ้าน จึงทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าฝายมีปริมาณลดลง ไม่เพียงพอต่อการนำมาเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในส่วนโครงการผาผึ้ง ๒ บริเวณแนวท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพชำรุดหลายจุด หากวางด้วยท่อ PVC ตามเดิมอาจเกิดการชำรุดได้ง่าย และอีกประการคือ ปัจจุบันพื้นที่เขตติดต่อกับบริเวณฝั่งด้านซ้ายของตัวฝายได้รับการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ส่วนด้านขวาติดกับแนวถนนทางเข้าหมู่บ้าน โดยได้รับแจ้งว่าในช่วงฤดูฝนระดับน้ำจะสูงขึ้นจากเดิมมากและส่งผลให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งทั้ง ๒ ฝั่ง ของพื้นที่ทางด้านเหนือฝาย ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อน้ำของอุทยานฯ และถนนสาธารณะ จึงแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อความมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญา โดยไม่ขอเพิ่มวงเงินของสัญญา แต่เนื่องจากต้องส่งผลิตท่อเหล็กเป็นกรณีพิเศษ จึงขยายระยะเวลาเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมอีก ๔๐ วัน ทำให้สัญญาใหม่เป็นวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๐/๖๕ ก. (UNIT COST) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

/เนื่องจาก ...

เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงมีหนังสือขอใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ที่อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๑๗. วรรคหนึ่ง เรื่องค่าปรับ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ศูนย์ (๐) ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ เป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๖๑๑.๓๔ บาท (สามพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๙๔ บาท (สามร้อยบาทเก้าสิบสี่สตางค์) จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท พชรศรียนต์ จำกัด ที่ กส ๐๑๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรืองเดช ปันดั่ง.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองเดช ปันดั่ง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....เดชา ตุ่มผึ้ง.....ผู้รับจ้าง
(นายเดชา ตุ่มผึ้ง)

ลงชื่อ.....อภิสิทธิ์ ปิยพัฒน์มงคล.....พยาน
(นายอภิสิทธิ์ ปิยพัฒน์มงคล)

ลงชื่อ.....จิตรัฐ ดาวสุวรรณ.....พยาน
(นายจิตรัฐ ดาวสุวรรณ)