

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันการกักตุนเชื้อไวรัสโคโรนา
และอาคารประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน (เขื่อนล่าง)

ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๑ โครงการ

(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๒๔๖/๖๕ ก. (UNIT COST)

สัญญาลับฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๑๑/๑ ถนนเมืองสาทร ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายจักรวาล แก้วสุยะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ชม. ๐๑๓๐๓๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันการกักตุนเชื้อไวรัสโคโรนา อาคารสลายพลังงาน และอาคารประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สัญญาเลขที่ ๒๔๖/๖๕ (UNIT COST) ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาววันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงมีหนังสือขอใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๔๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ที่อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๑๗. วรรคหนึ่ง เรื่องค่าปรับ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเป็นอัตราร้อยละ ศูนย์ (๐) ถึง วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๓,๗๔๔.๓๘ บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน(ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างจะต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๕๘๑.๘๙ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย”

/ข้อ ๒. เอกสาร...

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

หนังสือบริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ KG.PD. ๔๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... อนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

รองอธิบดี (ตำแหน่งเลขที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... จักรวาล แก้วสุยะ.....ผู้รับจ้าง
(นายจักรวาล แก้วสุยะ)

ลงชื่อ..... นิรุติ สังข์แป้น.....พยาน
(นายนิรุติ สังข์แป้น)

ลงชื่อ..... จิตติรัชต์ ดาวสุวรรณ.....พยาน
(นายจิตติรัชต์ ดาวสุวรรณ)