

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน
ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก (ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำและโครงสร้างประกอบ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก)
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๔๒๗/๖๓ ข.(UNIT COST)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สวดการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตาก มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๑ ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก โดยนางสมจันทร์ ยนต์นิยม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๒๕๔๒๘๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก (ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำและโครงสร้างประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก) (สัญญาแบบปรับราคาได้) สัญญาเลขที่ ๔๒๗/๖๓ (Unit Cost) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ต่อมามีการแก้ไขสัญญาโดยทำการเปลี่ยนแปลงแบบงาน ปริมาณงานจากงานที่กำหนดตามสัญญาเดิม และเพิ่มเติมงาน ซึ่งเป็นปริมาณงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา และปรับลดวงเงินในสัญญาลงจากจำนวนเงิน ๔๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๔๖,๗๗๑,๓๙๐.๘๗ บาท ทำให้สิ้นสุดสัญญาลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาด

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาข้อ ๖. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าปรับ จากเดิม “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๖,๗๗๑.๓๙ บาท (สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)” แก้ไขเป็น “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สวดการโยธา เลขที่ MSC-พพ.๐๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่

๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

/ข้อ ๓. ผู้รับจ้าง...

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ ๔. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม
ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....สมจันทร์ ยนต์นิยม.....ผู้รับจ้าง
(นางสมจันทร์ ยนต์นิยม)

ลงชื่อ.....นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา.....พยาน
(นาย นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นาย นิรันดร์ คงอุตสาห์)