

สำเนา

สัญญาแก้ไขสัญญาว่าจ้างก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง
อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก (ค่าปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า และโครงสร้างประกอบ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก)
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๓๓๗/๖๐ ข. (UNIT COST)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท พชรศรียนต์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๐ เขต ๑ หมู่ที่ ๔
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุพัฒน์ ร่ำริน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ชม.๐๓๐๒๗๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”
อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บ
น้ำแม่สวดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก (ค่าปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า และโครงสร้าง
ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก) เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๖๐๐,๓๔๘.๐๐ บาท
(ยี่สิบสามล้านหกแสนสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามสัญญาเลขที่ ๓๓๗/๖๐ (UNIT COST) ลงวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ต่อมาได้มีการแก้ไขสัญญาโดย
เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างในงานท่อส่งน้ำ (Penstock) ให้สอดคล้องกับตำแหน่งอาคาร River Outlet ที่เปลี่ยนแปลงไป
และได้ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเหลือ ๒๓,๕๙๖,๒๐๔.๖๒ บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่
บาทหกสิบสองสตางค์) และเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างตามแบบที่แก้ไขใหม่ ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ตามสัญญาเลขที่ ๓๓๗/๖๐ ก. (UNIT COST) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากมีชั้นหินบริเวณค่าพิกัด ที่ PI ๔ ซึ่งตรงกับตำแหน่งแนวต่อม่อสะพานรับท่อส่งน้ำ (Pipe
Bridge) ข้ามอาคารระบายน้ำล้น (Spilway) ของอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบนได้เกิดเคลื่อนตัว ทำให้ไม่สามารถก่อสร้าง
ต่อม่อสะพานรับท่อส่งน้ำ (Pipe Bridge) ได้ตามแบบก่อสร้างตามสัญญาเดิม คู่สัญญาจึงตกลงทำการแก้ไขสัญญากัน
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ปรับย้ายตำแหน่งต่อม่อสะพานรับท่อส่งน้ำลงมาทางด้านท้ายน้ำของอาคารระบายน้ำล้น
เป็นระยะ ๒๕ เมตรจากตำแหน่งเดิม

ข้อ ๒. ปรับแก้ไขแนวท่อส่งน้ำในช่วง PI ๓ , PI ๔ และ PI ๕ ให้สอดคล้องกับตำแหน่งต่อม่อ
สะพานรับท่อส่งน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป ตามแบบที่แก้ไขใหม่

/ข้อ ๓. ผู้รับจ้าง

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างตกลงไม่คิดค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นโดยให้ใช้วงเงินตามสัญญาเดิมเป็นจำนวนเงิน ๒๓,๕๙๖,๒๐๔.๖๒ บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่บาทหกสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๔. สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๕. คู่สัญญาตกลงทำงานตามแบบที่แก้ไขใหม่ เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาแก้ไข วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และจะต้องแล้วเสร็จในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๖.๑ หนังสือปรับเปลี่ยนตำแหน่งแนวสะพานข้าม Spill Way บริษัทฯ ที่ พส.๐๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๖.๒ หนังสือขอยุติงานและสงวนสิทธิขยายระยะเวลา บริษัทฯ ที่ พส.๐๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

๖.๓ หนังสืออุปสรรคในการก่อสร้างต่อม่อสะพานข้าม Spill Way บริษัทฯ ที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงาน ที่ มค.๑๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

๖.๔ หนังสือขอแก้ไขตำแหน่งต่อม่อสะพานรับท่อส่งน้ำ บริษัทฯ ที่ พส.๐๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พร้อมแบบแปลนสะพานรับท่อส่งน้ำ จำนวน ๗ แผ่น

๖.๕ หนังสือเห็นชอบแบบแก้ไขต่อม่อสะพานรับท่อส่งน้ำของบริษัทฯ ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน ที่ มค.๑๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๖.๖ หนังสือขอให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างบริษัทฯ ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน ที่ มค.๑๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พร้อมขั้นตอนวิธีก่อสร้าง จำนวน ๑๐ แผ่น

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๘. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

/สัญญานี้ทำขึ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....วันชัย บรรลือสินธุ์.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวันชัย บรรลือสินธุ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....สุพัฒน์ ร่ำริน.....ผู้รับจ้าง

(นายสุพัฒน์ ร่ำริน)

ลงชื่อ.....พิชิต ทวีศรี.....พยาน

(นายพิชิต ทวีศรี)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน

(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)