

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ

สัญญาเลขที่ ๑๒๖/๖๗ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายณัฏฐ์ วงศ์วัฒนา รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ ทิม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๑/๑๒๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลพิมลราช อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวศิวกรณ์ จรภักดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๕๓๕๗๔๗
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ที่ PTC-๐๕๙/E-๑๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ
จำนวน ๘,๔๒๖,๒๕๐ บาท (แปดล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีกำหนดเริ่มทำงานตั้งแต่วินาที ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๖/๖๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากเกิดความเสียหายอย่างหนักกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๒ ส่งผลให้ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถดำเนินการตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อที่ ๕.๗ ข้อที่ ๕.๑๐ และข้อที่ ๕.๒๕
เพื่อส่งมอบงานงวดที่ 6 และงวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) ได้ อีกทั้งผู้รับจ้างได้จัดซื้อและชำระเงินค่าอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับงานในสัญญาไว้เกือบทั้งหมดแล้ว ซึ่งความเสียหายดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้างตามสัญญา จึงได้มีการหารือแนวทางปรับลดปริมาณงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน
ปรับลดวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้าง ยินยอมปฏิบัติ
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการแก้ไขสัญญาทุกประการ คู่สัญญาจึงตกลงกันแก้ไขสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยการปรับลดปริมาณงานในส่วน of เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าเครื่องที่ ๒ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกการดำเนินการตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๗ GENERATOR ในส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๒

๑.๒ ยกเลิกการดำเนินการตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๑๐ ALIGNMENT VIBRATION & DYNAMIC BALANCE ในส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๒

๑.๓ ยกเลิกการดำเนินการตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๒๕ งานทดสอบเครื่องกังหันน้ำ ในส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๒

ข้อ ๒ การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑ ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงินค่าจ้างตามสัญญา จากเดิม ผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๘,๔๒๖,๒๕๐.๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ปรับลดเป็น ๘,๒๑๒,๒๕๐.๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นเงิน ลดลงจำนวน ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และคู่สัญญาตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงิน ตามสัญญาเดิม

ข้อ ๓ การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้างต้น ทำให้ต้องมีการแก้ไขวงเงินตามข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน แห่งสัญญาเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้องานและวงเงินที่ปรับลด ดังนี้

๓.๑ งวดที่ ๖ จากเดิมเป็นเงิน ๑,๒๖๓,๙๓๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน) แก้ไขเป็นเงิน ๑,๑๐๓,๔๓๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน)

๓.๒ งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) จากเดิมเป็นเงิน ๒,๑๐๖,๕๖๒.๕๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกพันห้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทถ้วน) แก้ไขเป็นเงิน ๒,๐๕๓,๐๖๒.๕๐ บาท (สองล้านห้าหมื่นสามพันหกสิบบาทห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๔ การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑ ทำให้ต้องมีการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จากเดิม ๒๔๐ วัน ปรับลดเป็น ๒๓๐ วัน โดยมีกำหนดเวลาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อ ๕ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.๑ หนังสือบริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ ทิม จำกัด ที่ PTC-๐๒๔/E-๑๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

๕.๒ หนังสือบริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ ทิม จำกัด ที่ PTC-๐๓๘/E-๑๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๗ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา..... ผู้ว่าจ้าง

(นาย นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ) ศิวภรณ์ จรภักดี..... ผู้รับจ้าง

(นางสาว ศิวภรณ์ จรภักดี)

(ลงชื่อ).....วรพจน์ รักผ่อง..... พยาน

(ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ รักผ่อง)

(ลงชื่อ).....เฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์..... พยาน

(ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์)