

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (เขื่อน อุโมงค์ผันน้ำ
โรงไฟฟ้า อาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ) โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน
(เขื่อนน้ำว้า) จ.น่าน

สัญญาเลขที่ 253/49 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนางสาวพัชรพร หาญสกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่
25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่ง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
125 อาคารเดอะปัญญา ชั้น 3 ถนนคลองลำเจียก แขวงνωมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดย
นายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 1 กันยายน 2558 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทที่
JST/0577/151206 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 ร่วมกับ บริษัท พรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแทนท์ส
จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ 23/9 หมู่ที่ 7 ซอยประชาราษฎร์ 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี โดยนายสมชาย ภูติประวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทที่
DB.052/58 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (เขื่อน อุโมงค์ผันน้ำ โรงไฟฟ้า
อาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ) โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (เขื่อนน้ำว้า) จ.น่าน วงเงิน
ทั้งสิ้น 42,856,710.00 บาท (สี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่
253/49 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 36 เดือนนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง ให้ที่ปรึกษาเข้า
ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง โดยผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มเข้าควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่
1 กันยายน 2549 เป็นต้นไป ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
“สัญญาเดิม”

/ เนื่องจาก...

เนื่องจากงานก่อสร้าง ที่ที่ปรึกษาต้องควบคุมได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและขยายระยะเวลาตามมติ ครม. ดังต่อไปนี้ 1. สัญญาว่าจ้างก่อสร้างเขื่อนน้ำว้าและอุโมงค์ผันน้ำ โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (สัญญาแบบปรับราคาได้) สัญญาเลขที่ 214/49 (UNIT COST) ได้มีการขยายระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2555 2. สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำโรงไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (สัญญาแบบปรับราคาได้) สัญญาเลขที่ 247/49 (UNIT COST) ได้มีการขยายระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2553 3. สัญญาว่าจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 KV โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (สัญญาแบบปรับราคาได้) สัญญาเลขที่ 321/52 (UNIT COST) ได้มีการขยายระยะเวลาดังแต่วันที่ 23 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2556 4. สัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 KW พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน จ.น่าน สัญญาเลขที่ 324/50 ได้มีการขยายระยะเวลาดังแต่วันที่ 28 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2553 ประกอบกับผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2553 แต่ต้องรอกทดสอบเนื่องจากงานก่อสร้างเขื่อนยังไม่แล้วเสร็จ ต่อมาประสบปัญหาอุทกภัย ปี 2554 ผู้ว่าจ้างจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาหยุดงานควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 ต่อมาผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือยกเลิกสัญญาตามมติครม. (สัญญาที่ 324/50) และได้มีการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำงานส่วนที่เหลือและตรวจสอบแก้ไขพร้อมทดสอบเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 kW ตามสัญญาที่ 9/57 ซึ่งเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ต่อมาผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มควบคุมงานต่อตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นเหตุทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญาและเพิ่มวงเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษา คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยขยายระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้างออกไปให้สอดคล้องกับระยะเวลาการก่อสร้าง รวม 2,221 วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2558

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1 แห่งสัญญานี้ ทำให้ค่าจ้างสำหรับค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงิน จำนวน 2,702,606.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 (เจ็ด) รวมวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 45,559,316.00 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน)

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ส จำกัด ที่ TNB/0577/150844 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

3.2 หนังสือบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ส จำกัด ที่ TNB/0577/151067 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

ข้อ 4. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นางสาวพัชรพร หาญสกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัชรพร หาญสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์.....ที่ปรึกษา
(นายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์)
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....นายเกรียงศักดิ์ จงวัฒนา.....พยาน
(นายเกรียงศักดิ์ จงวัฒนา)

ลงชื่อ.....นายสมชาย ภูติประวรรณ.....ที่ปรึกษา
(นายสมชาย ภูติประวรรณ)
บริษัท พรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ส จำกัด

ลงชื่อ.....นางสาวฐิติกร ทินอุทัย.....พยาน
(นางสาวฐิติกร ทินอุทัย)