

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยชมภู ตำบลท่าก้อ

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๑ โครงการ

สัญญาเลขที่ ๑๔๖/๖๔ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ ทิม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๒๐๑/๑๒๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวศิวภรณ์ จรภักดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๓๘๗๐๙๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ที่ PTC-๐๗๒/E-๑๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยชมภู ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๑ โครงการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๗๐๙,๘๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงมีหนังสือขอใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๒ ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ที่อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญาข้อ ๑๓. วรรคหนึ่ง เรื่องค่าปรับ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ศูนย์ (๐) ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และส่วนที่เหลือผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๗๐๙,๘๖๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์) จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย”

/ข้อ ๒. เอกสาร...

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ ทิม จำกัด ที่ PTC-๐๖๔/E-๑๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๔. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... ศิวภรณ์ จรภักดี.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวศิวภรณ์ จรภักดี)

ลงชื่อ.....ธีรศักดิ์ รุ่งแสงจันทร์.....พยาน
(นายธีรศักดิ์ รุ่งแสงจันทร์)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน
(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)