

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบผันน้ำ บริเวณบ่อปรับอัตราการไหล
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม ตำบลอัมผาง อำเภออัมผาง จังหวัดตาก
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๔๒๙/๖๓ ก.(UNIT COST)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตาก มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๑ ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยนางสมจันทร์ ยนต์นิยม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๔๘๙๐๓๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบผันน้ำ บริเวณบ่อปรับอัตราการไหล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม ตำบลอัมผาง อำเภออัมผาง จังหวัดตาก (สัญญาแบบปรับราคาได้) สัญญาเลขที่ ๔๒๙/๖๓ (Unit Cost) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้ควบคุมงานตรวจสอบพบว่า งานว่าจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบผันน้ำ บริเวณบ่อปรับอัตราการไหล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม ตำบลอัมผาง อำเภออัมผาง จังหวัดตาก บริเวณจุดที่จะก่อสร้างกำแพงป้องกันการเคลื่อนพัง (MSE WALL) ระหว่างจุด sta.๒ + ๓๗๗ ถึง sta.๒ + ๓๘๗ ดัดขวางทางน้ำธรรมชาติ หากดำเนินการก่อสร้างตามแบบต่อไปจะไม่สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง จะส่งผลเสียหายต่อกำแพงป้องกันการเคลื่อนพัง และถนนบำรุงรักษาเนื่องจากน้ำกัดเซาะ

ข้อ ๑. คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างกำแพงป้องกันการเคลื่อนพัง บริเวณระหว่างจุด sta.๒ + ๓๗๗ ถึง sta.๒ + ๓๘๗ และปรับลดปริมาณงาน/เพิ่มปริมาณงาน ดำเนินงานเพิ่มเติมที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงินตามสัญญาจากเดิม ๘๔,๖๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ ๘๔,๖๕๓,๙๔๙.๘๔ บาท (แปดสิบล้านหกแสนห้าพันเก้าร้อยสี่สิบล้านเก้าบาทแปดสิบล้านสี่สตางค์) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินสัญญาเดิม โดยตกลงเพิ่มเวลาในการทำงานอีก ๓๐ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ข้อ ๓. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดการโยธา ที่ MSC - พพย.๐๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

/ข้อ ๔. ผู้รับจ้าง...

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม
ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ... นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล... ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....สมจันทร์ ยนต์นิยม... ผู้รับจ้าง
(นางสมจันทร์ ยนต์นิยม)

ลงชื่อ นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา..... พยาน
(นาย นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา)

ลงชื่อ ... นิรันดร์ คงอุตสาห์ พยาน
(นาย นิรันดร์ คงอุตสาห์)