

ถ้าเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบต้นแบบการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
และผลิตภัณฑ์แปรรูปสาหร่าย

สัญญาเลขที่ 112/55 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 125 อาคารเดอะปณณั ชั้น 3 ถนนคลองลำเจียก แขวงνωมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และตาม หนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ที่ JST/09ES/131073 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ร่วมกับบริษัท เอ็นโซล จำกัด ซึ่งจด ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 125 อาคารเดอะปณณั ชั้น 7 ถนนคลองลำเจียก แขวงνωมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนายทวีรัก หมูสัญญาลักษณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ที่ PDS/OG1155/56367 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาโครงการระบบต้นแบบการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์แปรรูปสาหร่าย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,860,648.00 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นหกร้อยสี่สิบ แปดบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 เดือน โดยที่ปรึกษาจะต้องเริ่มปฏิบัติงานนับแต่วันลงนามในสัญญา และจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ตามสัญญาเลขที่ 112/55 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการดำเนินโครงการฯ โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนา อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน ผู้ว่าจ้างจึงแจ้งที่ปรึกษาให้หยุดงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และความล่าช้าดังกล่าวไม่อยู่ในการควบคุมของที่ปรึกษา ดังนั้นคู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1.คู่สัญญาดตกลงตัดลดงาน ลดเงิน ตามขอบเขตและเงื่อนไข (TOR) ของสัญญาเดิมข้อ 4.4-4.5 และ ข้อ 4.7-4.9

ข้อ 2.การแก้ไขตามสัญญาข้อ 1 ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง 5,018,193.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่น แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) และคู่สัญญาดตกลงให้ใช้วงเงิน 2,842,455.00 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่น สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

/ข้อ 3.กำหนด....

ข้อ 3.กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2556

ข้อ 4.ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ 5.เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

5.1 หนังสือบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็นโซล จำกัด

ที่ 09ES/JST/131000 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556

ข้อ 6.ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม
ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....จิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์.....ที่ปรึกษา
(นายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์)

ลงชื่อ.....ทวีรัก หมูสัญญาลักษณ์.....ที่ปรึกษา
(นายทวีรัก หมูสัญญาลักษณ์)

ลงชื่อ.....ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ.....พยาน
(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ)

ลงชื่อ.....ธนัท ศรีวิชัย.....พยาน
(นายธนัท ศรีวิชัย)