

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ

(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๑๗๘/๖๕ ก. (UNIT COST)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปันด้วง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พชรศรียนต์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ เขต ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเดชา ตุ่มผึ้ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม. ๐๑๘๑๑๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ (สัญญาแบบปรับราคาได้) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๕๕,๓๐๔.๘๐ บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยสี่บาทแปดสิบสตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงมีหนังสือขอใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ที่อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๑๓. วรรคหนึ่ง เรื่องค่าปรับ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ศูนย์ (๐) ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตรากำหนด เป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๔๕๕.๓๐ บาท (หกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบสตางค์) จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย”

/ข้อ ๒. เอกสาร...

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท พชรศรียนต์ จำกัด ที่ กส ๐๐๙๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรืองเดช ปันด้าง.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองเดช ปันด้าง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....เดชา ตุ่มผึ้ง.....ผู้รับจ้าง
(นายเดชา ตุ่มผึ้ง)

ลงชื่อ.....นพดล เจียมตน.....พยาน
(นายนพดล เจียมตน)

ลงชื่อ.....ฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ.....พยาน
(นายฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ)