

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ โรงไฟฟ้า และส่วนประกอบ
โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๓๑๙/๕๒ จ. (UNIT COST)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๖ ถนนสวนดอก ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง
ลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายชำนาญ อัครนิม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง ที่ ลป. ๐๐๑๒๓๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ โรงไฟฟ้า
และส่วนประกอบโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวงเงิน
๑๑๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตามสัญญาเลขที่ ๓๑๙/๕๒ (UNIT COST) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ต่อมาเมื่อมีการแก้ไข
สัญญาโดยทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างจาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์โยธา” เป็น “บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด”
ตามสัญญาเลขที่ ๓๑๙/๕๒ ก. (UNIT COST) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขสัญญาโดยทำการ
เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอที่ตั้งโครงการจาก “อำเภอนาสองยาง” เป็น “อำเภอท่าสองยาง” ตามสัญญาเลขที่
๓๑๙/๕๒ ข. (UNIT COST) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขสัญญาโดยทำการเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้างในส่วนของพื้นอาคารโรงไฟฟ้าบริเวณ Machine Hall และส่วนของตัวฝายเพื่อความมั่นคงเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ก่อสร้าง และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง คงเหลือ ๑๑๒,๙๒๘,๑๗๒.๘๒ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้าน
เก้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์) และเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างตามแบบที่
แก้ไขใหม่ ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามสัญญาเลขที่ ๓๑๙/๕๒ ค. (UNIT COST) ลงวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อมาผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาเนื่องจากการรื้อคอยการอนุมัติแก้ไขสัญญา
จำนวน ๑๑ วัน และมีการแก้ไขสัญญาโดยทำการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง ในส่วนของการแก้ไขตลิ่งส่วนที่
พังทลายบริเวณงานก่อสร้างอาคารท่อชักน้ำและถนนบำรุงรักษา และเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างตามแบบที่แก้ไขใหม่
ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามสัญญาเลขที่ ๓๑๙/๕๒ ง. (UNIT COST) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากน้ำบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรข้างเคียงเกิดการกัดเซาะ จึงเป็นสาเหตุ
ให้ลาดตลิ่งบริเวณด้านหลังอาคารโรงไฟฟ้าเกิดพังทลายและล้าลงมายังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรางระบายน้ำ
รั้วอาคารโรงไฟฟ้า และลานโกไฟฟ้าบริเวณด้านหลังอาคารโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทำให้เกิด
ความเสียหายและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง เพื่อแก้ไขลาด
ตลิ่งส่วนที่พังทลายให้มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมและเพื่อความปลอดภัยของอาคารโรงไฟฟ้า รวมทั้ง
แก้ปัญหาดังกล่าวกับราษฎรอันเนื่องจากการก่อสร้าง คู่สัญญาจึงตกลงทำการแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำงานตามแบบงานที่แก้ไขใหม่ คือ แบบแปลนกำแพงป้องกันการเคลื่อนพัง

ข้อ ๒. คู่สัญญาตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานจากงานที่กำหนดตามสัญญาเดิม โดยเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในกลุ่มงาน ดังนี้

- ๒.๑ ถนนลำลองและสะพานเข้าโครงการ
- ๒.๒ ฝายกั้นน้ำ
- ๒.๓ อาคารรับน้ำ
- ๒.๔ ถนนบำรุงรักษา
- ๒.๕ อาคารพักน้ำ
- ๒.๖ อาคารท่อส่งน้ำ
- ๒.๗ อาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
- ๒.๘ อาคารระบายทายน้ำ
- ๒.๙ อาคารที่ทำการ บ้านพัก และส่วนประกอบอื่น
- ๒.๑๐ งานระบบไฟฟ้า

ซึ่งปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงในกลุ่มงานดังกล่าว นั้น มีทั้งที่เพิ่มขึ้นและลดลงทำให้เมื่อคิดค่างานที่จะทำจริงทั้งในกรณีที่มีมากกว่าและน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญาแล้วปรากฏว่ามีค่างานลดลง เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๓๕๙.๒๖ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบหกสตางค์)

ข้อ ๓. คู่สัญญาตกลงให้มีการดำเนินงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปริมาณงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๔๔๙,๓๒๖.๒๑ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยมีจำนวนงาน ๕ รายการ ดังนี้

- ๓.๑ งานขุดดิน
- ๓.๒ งานดินถมบดอัด
- ๓.๓ งานปลูกช่อง Terramesh ๑.๐ x ๑.๐ x ๑.๐ x ๓.๐ เมตร
- ๓.๔ งานปู Geotextile
- ๓.๕ งานปลูกหญ้า

ข้อ ๔. คู่สัญญาตกลงปรับลดวงเงินในสัญญาลงจำนวน ๑๖,๐๓๓.๐๕ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามสิบบาทห้าสตางค์) จากจำนวนเงิน ๑๑๒,๙๒๘,๑๓๒.๘๒ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์) เป็นจำนวนเงิน ๑๑๒,๙๑๒,๑๓๙.๗๗ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) และคู่สัญญาตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างตกลงขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากการรื้อคอยการอนุมัติแก้ไขสัญญาจำนวน ๗ วัน และตกลงเพิ่มระยะเวลาทำงานตามแบบที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๙๐ วัน โดยนับจากวันลงนามในสัญญาแก้ไข ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๖. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๑๒,๙๑๒.๑๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบสองบาทสิบสามสตางค์)

ข้อ ๗. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๗.๑ หนังสือบริษัทฯ เรื่องขอแจ้งอุปสรรคในการก่อสร้าง พร้อมขอสงวนสิทธิและระยะเวลาในการก่อสร้าง ที่ อส.๐๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๗.๒ หนังสือบริษัทฯ เรื่องขอส่งแบบพร้อมรายการคำนวณและใบเสนอราคา งานแก้ไขลาดตลิ่งส่วนที่พังทลายบริเวณด้านหลังอาคารโรงไฟฟ้า ที่ อส.๐๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๘. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๙. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....วันชัย บรรลือสินธุ์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวันชัย บรรลือสินธุ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ชำนาญ อัครนิกร.....ผู้รับจ้าง
(นายชำนาญ อัครนิกร)

ลงชื่อ.....เจียรชัย สิทธินันท์.....พยาน
(นายเจียรชัย สิทธินันท์)

ลงชื่อ.....แพรววรรณ สกุลช่างเสนาะ.....พยาน
(นางสาวแพรววรรณ สกุลช่างเสนาะ)