

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างฝายระบบส่งน้ำ
อาคารโรงไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ
โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน

สัญญาเลขที่ 84/45 ค.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม
2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ริซอสส์ เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1518/7 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยนายธัญนาท คล้ายวิจิตร
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ร่วมกับ
บริษัท สยาม พารากอน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 12 ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยนายพล สารฤทธิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ตามลำดับแนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างฝายระบบส่งน้ำ อาคาร
โรงไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ
แม่กะโน วงเงินทั้งสิ้น 19,711,540.00 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ตามสัญญาเลขที่ 84/45 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2545 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 เดือนนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง
ให้ที่ปรึกษาเข้าดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาเข้าควบคุมงานก่อสร้างในวันที่
15 สิงหาคม 2545 ทำให้สัญญาลิ้นสุดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 ต่อมาได้มีการแก้ไขสัญญาปรับปรุงแผน
บุคลากร แผนงานควบคุมการก่อสร้าง และขยายระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้างออกไป ทำให้สัญญาลิ้นสุด
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 โดยวงเงินในสัญญาลดลงเหลือ 19,710,827.68 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) ตามสัญญาเลขที่ 84/45 ก. ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2549
และต่อมาได้มีการแก้ไขสัญญาปรับปรุงแผนบุคลากร แผนงานควบคุมการก่อสร้าง และขยายระยะเวลาควบคุม
งานก่อสร้างออกไปให้สอดคล้องกับระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้สัญญาลิ้นสุดในวันที่ 19 เมษายน 2551
โดยการแก้ไขทำให้วงเงินตามสัญญาลดลงเหลือ 19,708,491.30 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อย
เก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) ตามสัญญาเลขที่ 84/45 ข. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

/เนื่องจาก...

เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและ ส่วนประกอบอื่นๆ โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน ของสัญญาเลขที่121/45 (Unit Cost) ตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นระยะเวลา 180 วันตามหนังสือของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ พน 0501/43779 ลงวันที่ 9 กันยายน 2551 ทำให้สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 และเนื่องจากผู้รับจ้างก่อสร้างฯตามสัญญาดังกล่าวได้หยุดงานก่อสร้าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน จึงได้มีหนังสือที่ พน 2508/17456 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 แจ้งให้ที่ปรึกษาหยุดงานควบคุมงาน ก่อสร้างฯตามสัญญาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยทำการปรับลดงานควบคุมงานก่อสร้างฝายระบบ ส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ จากต้องควบคุมงาน ตามสัญญาจนแล้วเสร็จ เป็นควบคุมงานตามสัญญาถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 และการปรับลดงานจัดทำ รายงานฉบับสุดท้าย และขยายระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้างออกไปให้สอดคล้องกับระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1 แห่งสัญญานี้ ทำให้วงเงินในสัญญาลดลงคงเหลือ 19,279,879.33 (สิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท ริซอสส์ เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท สยาม พารากอน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ MKN.002/2556 ลงวันที่ 13 กันยายน 2556

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผล ใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายธัญนาท คล้ายวิจิตร.....ที่ปรึกษา
(นายธัญนาท คล้ายวิจิตร)
บริษัท ริซอสส์ เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....นายชวลิต ตันติวิภาวิน.....พยาน
(นายชวลิต ตันติวิภาวิน)

ลงชื่อ.....นายพล สารฤทธิ์.....ที่ปรึกษา
(นายพล สารฤทธิ์)

บริษัท สยาม พารากอน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย.....พยาน
(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)