

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๒๘๒/๖๔ ก. (UNIT COST)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เชียงใหม่ริมตอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔/๓๔-๓๖ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๘๒๒๐๐๒๒๑๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (สัญญาแบบปรับราคาได้) ตามสัญญาเลขที่ ๓๘๒/๖๔ (UNIT COST) ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๓,๑๕๓,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้ให้บริการควบคุมได้ทำการตรวจสอบแบบก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้าง (BOQ) ตามสัญญาก่อสร้างแล้ว มีความเห็นว่าควรเพิ่มงานที่ไม่มีในแบบก่อสร้างและใน BOQ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการให้เ็นไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารโรงไฟฟ้าเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งเพื่อให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ตามวัตถุประสงค์ จำนวน ๔ งาน

ข้อ ๑. คู่สัญญาดังกล่าวให้มีการดำเนินงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปริมาณงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญา แต่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๑,๙๔๓.๗๖ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) โดยมีจำนวนงาน ๔ รายการ ดังนี้

๑.๑ งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เนื่องจากความลึกของเสาเข็มเปลี่ยนจากเดิม ๒๕ เมตร ลดลงเหลือ ๑๖ เมตร ตามความเห็นของบริษัทผู้ออกแบบ โดยยกเลิกรายการงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ตามสัญญาเดิม

๑.๒ งานเจาะทดสอบชั้นดินฐานรากในพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า เพื่อได้ข้อมูลคุณสมบัติทางธรณีวิทยาในพื้นที่ก่อสร้างจริง ให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไข

๑.๓ งานทดสอบเสาเข็ม (Dynamic pile test) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มที่ดำเนินการแล้วว่ามี ความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ตามที่ออกแบบไว้

๑.๔ งานท่อเหล็กส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒ เมตร หนา ๑๑.๑ มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามกำลังผลิตและประสิทธิภาพตามที่ระบุในสัญญาได้ โดยยกเลิกรายการงานท่อเหล็กส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ เมตร ตามสัญญาเดิม

/ซึ่งปริมาณ...

ซึ่งปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงในกลุ่มงานดังกล่าว นั้น มีทั้งที่เพิ่มขึ้นและลดลงทำให้เมื่อคิดค่างานที่จะทำจริงทั้งในกรณีที่มีมากกว่าและน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญาแล้วปรากฏว่ามีค่างานลดลง เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๐๗.๘๘ บาท (หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ข้อ ๒. คู่สัญญาตกลงปรับลดวงเงินในสัญญาลดจำนวน ๖,๗๐๗.๘๘ บาท (หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) จากจำนวนเงิน ๑๑๓,๑๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๑๑๓,๑๔๗,๑๕๒.๑๒ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทสิบสองสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อ ๓. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๑๓,๑๔๗.๒๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

ข้อ ๔. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๗.๑ หนังสือที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ ที่ PC/๖๔๐๓/DLDE/๐๑-๐๒/๖๕๐๑๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๗.๒ หนังสือบริษัทฯ ที่ LPPI๒๑๐๗/๐๖๐/๐๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

๗.๓ หนังสือที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ ที่ PC/๖๔๐๓/DFDE/๐๑-๐๗/๖๕๐๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๖. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล..... ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... สุรศักดิ์ ศิริวิโรจน์กุล..... ผู้รับจ้าง
(นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจน์กุล)

ลงชื่อ..... นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา..... พยาน
(นาย นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา)

ลงชื่อ..... นิรันดร์ คงอุตสาห์..... พยาน
(นาย นิรันดร์ คงอุตสาห์)