

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างฝายระบบส่งน้ำ
อาคารโรงไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ
โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน

สัญญาเลขที่ 84/45 ข.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายมานะ นิตกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25
มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท รัชอสส์ เอ็นจิเนียริง คอนซัล
แตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มี
สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 1518/7 ถนนประชาชื่น 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยนาย
สมพงษ์ ประทุมรัตน์วัฒนา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ร่วมกับบริษัท สยาม พารากอน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนต์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 46/96 หมู่ที่
12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนายพล สารฤทธิ์ ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2550 ตามลำดับ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างฝายระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า
ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน
วงเงินทั้งสิ้น 19,711,540.00 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามสัญญา
เลขที่ 84/45 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2545 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยชอบ
จากผู้ว่าจ้าง และต่อมาได้มีหนังสือ ที่ วว 0407/16415 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2545 แจ้งให้ที่ปรึกษาเข้าควบคุม
งานในวันที่ 15 สิงหาคม 2545 ทำให้สัญญาลิ้นสุดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแผน

/บุคลากร

บุคลากร แผนงานควบคุมการก่อสร้าง ทำให้วงเงินในสัญญาลดลงเหลือ 19,710,827.68 บาท (สิบเก้าล้าน เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) และขยายระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้างออกไป อีก 1,019 วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ตามสัญญาเลขที่ 84/45 ก. ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการขยายอายุสัญญาของงานก่อสร้างฝ่าย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและ ส่วนประกอบอื่นๆ โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นระยะเวลา 180 วัน ตามหนังสือของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ พน 0501/27230 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ทำให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ 19 เมษายน 2551 ดังนั้นเพื่อให้ที่ปรึกษาควบคุมงาน ก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้าง คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยทำการปรับปรุงแผนบุคลากร แผนงานควบคุม การก่อสร้าง และขยายระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้างออกไปให้สอดคล้องกับระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้ สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 19 เมษายน 2551

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1 แห่งสัญญานี้ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง 2,336.38 บาท (สองพันสามร้อยสามสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์) และให้ใช้วงเงิน 19,708,491.30 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ด แสนแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) แทนวงเงินสัญญาเดิม

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือขอให้พิจารณาขยายอายุสัญญาบริษัทฯ ที่ MKN.031/2550 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2550 พร้อมแผนบุคลากรและประมาณการค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในส่วน ของงานควบคุมการก่อสร้าง

ข้อ 4. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับกันต่อไปตามเดิม ทุกประการ

/สัญญานี้

สัญญาที่ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....มานะ นิตกุล.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....สมพงษ์ ประทุมรัตน์วัฒนา.....ที่ปรึกษา
(นายมานะ นิตกุล) (นายสมพงษ์ ประทุมรัตน์วัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน บริษัท รีซอสส์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....วิเชียร รุ่งวัฒนาพร.....พยาน ลงชื่อ.....พล สารฤทธิ์.....ที่ปรึกษา
(นายวิเชียร รุ่งวัฒนาพร) (นายพล สารฤทธิ์)
บริษัท สยาม พารากอน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....โสภณ ศรีวิชัย.....พยาน
(นายโสภณ ศรีวิชัย)