

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ - ๔

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว

จังหวัดตรัง ๑ หลัง (สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๑๙๗/๖๕ ก. (UNIT COST)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปั่นด้วง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพัฒนา ๒๐๑๑ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗/๑๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระศักดิ์ รัตนสุการย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ. ๐๐๐๓๘๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ และตามหนังสือมอบอำนาจของห้างฯ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ค่าปรับปรุงบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ ๓ - ๔ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑ หลัง (สัญญาแบบปรับราคาได้) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสน หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงมีหนังสือขอใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ที่อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๑๗. วรรคหนึ่ง เรื่องค่าปรับ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ศูนย์ (๐) ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราปกติ เป็นจำนวนเงินวันละ ๖๖๘.๕๐ บาท (หกร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบาทถ้วน) จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย”

/ข้อ ๒. เอกสาร...

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือทางหุ้นส่วนจำกัด เจริญพัฒนา ๒๐๑๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรืองเดช ปันด้วง.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองเดช ปันด้วง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ธีระศักดิ์ รัตนสุรการย์.....ผู้รับจ้าง
(นายธีระศักดิ์ รัตนสุรการย์)

ลงชื่อ.....วุฒิพงษ์ อภิชนบุตร.....พยาน
(นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร)

ลงชื่อ.....ฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ.....พยาน
(นายฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ)