

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
สำหรับอาคารของรัฐปี 2555

สัญญาเลขที่ 220/55 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เทคโนโลยีคอล ทิม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 179/39-4 ถนนนางประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยนายอัครเดช สุพิชญากูร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดังกล่าวรับจ้างโครงการส่งเสริมระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับอาคารของรัฐปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 6,117,190.00 บาท (หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มกราคม 2557 ตามสัญญาเลขที่ 220/55 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการดำเนินการตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับอาคารของรัฐปี 2555 มีความจำเป็นต้องปรับลดงานในการสนับสนุนการติดตั้งระบบกับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 40 แห่งเป็นจำนวน 36 แห่ง เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกได้ยุติการขอรับการสนับสนุนจำนวน 4 แห่ง ซึ่งการปรับลดจำนวนแห่งดังกล่าวทำให้ต้องมีการปรับลดค่าจ้างลงจำนวน 91,806.00 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาออกไปเป็นจำนวน 405 วันเนื่องจากได้รับอุปสรรคจากการรื้อคอยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระนวน จังหวัดขอนแก่น ทำการคัดเลือกผู้รับจ้างเพื่อการจัดตั้งระบบฯ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับลดงาน ปรับลดเงิน และขยายระยะเวลาสัญญาเพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยปรับลดงานในการสนับสนุนการติดตั้งระบบกับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 40 แห่งเนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกได้ยุติการขอรับการสนับสนุนจำนวน 4 แห่ง ทำให้คงเหลือจำนวน 36 แห่ง

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงินตามสัญญาจากเดิม 6,117,190.00 บาท (หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวน 91,806.00 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกบาทถ้วน) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินทั้งสิ้น 6,025,384.00 (หกล้านสองหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

/ข้อ 3. คู่สัญญา...

ข้อ 3. คู่สัญญาตกลงขยายระยะเวลาสัญญาออกไปเป็นเวลา 405 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม (วันที่ 8 มกราคม 2557) เนื่องจากอุปสรรคจากการรื้อคอยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น ทำการคัดเลือกผู้รับจ้างเพื่อการจัดตั้งระบบฯ ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.1 หนังสือบริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด ที่ ทท. 067/56 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556

4.2 หนังสือบริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด ที่ ทท. 065/57 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

ข้อ 5. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายอัศรเดช สุพิชญางกูร.....ที่ปรึกษา

(นายอัศรเดช สุพิชญางกูร)

ลงชื่อ.....นายวิรัช มณีขาว.....พยาน

(นายวิรัช มณีขาว)

ลงชื่อ.....นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย.....พยาน

(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)