

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน
ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก (ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำและโครงสร้างประกอบ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก)
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๔๒๗/๖๓ ก. (UNIT COST)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สวดการโยธา
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตาก สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
๙๙/๑ ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก โดยนางสมจันทร์ ยนต์นิยม ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตาก ที่ ตก. ๐๐๐๘๘๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการ
อ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก (ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำและ
โครงสร้างประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก) ในวงเงิน
๔๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตามสัญญาเลขที่ ๔๒๗/๖๓ (UNIT COST) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“สัญญาเดิม”

เนื่องจากแนวก่อสร้างท่อส่งน้ำบริเวณ STA.๐+๒๗๕ ถึง STA.๐+๔๐๐ ตามแบบก่อสร้าง
เลขที่ HMS-PS-๐๑(S) อยู่ชิดกับแนวดินใหม่ของกรมชลประทานและบริเวณด้านบนของดินถม มีอาคาร
สำนักงานของกรมชลประทานอยู่ หากดำเนินการขุดและฝังท่อใต้ดินบริเวณนี้ อาจทำให้ดินถมพังทลายลงมาได้
เป็นผลทำให้ท่อส่งน้ำเสียหายได้ จึงควรขยับเลื่อนแนวท่อให้พ้นแนวดินถมใหม่ของกรมชลประทาน โดยกำหนด
ตำแหน่งแนวท่อส่งน้ำใหม่ อีกทั้งแนวก่อสร้างท่อส่งน้ำ บริเวณ STA.๐+๐๐๐ ถึง STA.๐+๑๒๕ ตามแบบ
ก่อสร้าง เลขที่ HMS-PS-๐๑ (S) พบว่าระดับพื้นดินเดิม (Natural Ground Level) กับระดับศูนย์กลางท่อส่ง
น้ำที่จะดำเนินการก่อสร้างมีระดับแตกต่างกันมากทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างฐานคอนกรีตรัดท่อ
(Anchor Block) และตอม่อรับท่อ (Pipe Support) ตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างตามสัญญาได้ จึงควร
ดำเนินการออกแบบโครงสร้างรับท่อน้ำในช่วงดังกล่าวให้เหมาะสม มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย คู่สัญญา
จึงตกลงทำการแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาดตกลงทำงานตามแบบงานที่แก้ไขใหม่ คือ แบบกำแพงป้องกันการเคลื่อนพังของ
ลาดตลิ่งบริเวณแนวท่อส่งน้ำ STA.๐+๒๗๕ ถึง STA.๐+๓๕๐

/ข้อ ๒. คู่สัญญา...

ข้อ ๒. คู่สัญญาตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานจากงานที่กำหนดตามสัญญาเดิม โดยเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในกลุ่มงาน ดังนี้

๒.๑ หมวดงานชลประทาน

๒.๑.๑ งานท่อส่งน้ำ (penstock) และ อาคารประกอบ

๒.๑.๒ งานรั้วและป้ายชื่อโครงการ

๒.๒ หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม

๒.๒.๑ งานท่อส่งน้ำ (Penstock) และ อาคารประกอบ

๒.๒.๒ งานรั้วและป้ายชื่อโครงการ

ซึ่งปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงในกลุ่มงานดังกล่าว นั้น มีทั้งที่เพิ่มขึ้นและลดลงทำให้เมื่อคิดค่างานที่จะทำจริงทั้งในกรณีที่มากกว่าและน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญาแล้วปรากฏว่ามีค่างานลดลง เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๒๔,๒๕๓.๐๘ บาท (แปดล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์)

ข้อ ๓. คู่สัญญาตกลงให้มีการดำเนินงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปริมาณงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๗,๙๙๕,๖๔๓.๙๕ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) โดยมีจำนวนงาน ๓ รายการ ดังนี้

๓.๑ งานกำแพงป้องกันกั้นการเคลื่อนพังของลาดตลิ่งบริเวณแนวท่อส่งน้ำ STA.๐+๒๗๕ ถึง STA.๐+๔๐๐

๓.๒ งานถนนบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Road) ข้างแนวท่อส่งน้ำ

๓.๓ งานก่อสร้างท่อ main ของระบบประปาภายในโครงการ

ข้อ ๔. คู่สัญญาตกลงปรับลดวงเงินในสัญญาลงจำนวน ๒๘,๖๐๙.๑๓ บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าบาทสิบสามสตางค์) จากจำนวนเงิน ๔๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๔๖,๗๗๑,๓๙๐.๘๗ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) และคู่สัญญาตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างตกลงเพิ่มระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากมีการทำงานเพิ่มเติมจำนวน ๖๐ วัน โดยนับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม

ข้อ ๖. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๖,๗๗๑.๓๙ บาท (สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

ข้อ ๗. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๗.๑ หนังสือต่างๆ เรื่อง ขอแจ้งอุปสรรคในการก่อสร้าง ที่ MSC-พพ.๐๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

๗.๒ หนังสือต่างๆ เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาตามสัญญา ที่ MSC-พพ.๐๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

๗.๓ หนังสือต่างๆ เรื่อง ขอส่งแบบแก้ไขงานท่อน้ำ บริเวณ STA.๐+๐๐๐ ถึง STA.๐+๑๒๕ และบริเวณ STA.๐+๒๗๕ ถึง STA.๐+๔๐๐ ที่ MSC-พพ.๐๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗.๔ หนังสือต่างๆ เรื่อง ยินดีรับดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงและงานเพิ่มเติม และเสนอราคา รวมถึงระยะเวลาทำงานเพิ่มเติม ที่ MSC-พพ.๐๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

/ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง...

ข้อ ๘. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ ๙. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... สมจันทร์ ยนต์นิยม.....ผู้รับจ้าง
(นางสมจันทร์ ยนต์นิยม)

ลงชื่อ..... นันทินันท์ วงศ์วัฒนา.....พยาน
(นาย นันทินันท์ วงศ์วัฒนา)

ลงชื่อ..... จิตติรัชต์ ดาวสุวรรณ.....พยาน
(นาย จิตติรัชต์ ดาวสุวรรณ)