

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
(งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน)
ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 97/59 ก. (UNIT COST)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายเรืองเดช ปันดวง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน รักษาราชการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร สำนักงาน แห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 302 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยนายพนม มีประเสริฐ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และตามหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ(งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นราคาทั้งสิ้น 208,990,000.00 บาท(สองร้อยแปดล้านเก้า แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 ตามสัญญาเลขที่ 97/59 (UNIT COST) ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ แก้ไขปริมาณงาน ปรับลดวงเงินตาม สัญญา และเพิ่มระยะเวลาทำงาน เพื่อให้สามารถเดินเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่วางไว้ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามหลักวิชาการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อราชการ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญากัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงแก้ไขปริมาณงาน ในตารางแสดงปริมาณและราคาต่อหน่วย(Bill of Quantities: BOQ) ในหมวดดังต่อไปนี้

- 1.1 งาน WEIR AND STILLING BASIN
- 1.2 งาน ACCESS ROAD 2 LINES AND ASSOCIATED WORKS
- 1.3 งาน HEADRACE AND FOREBAY
- 1.4 งาน PENSTOCK
- 1.5 งาน POWER HOUSE AND TAILRACE

การแก้ไขปริมาณงานดังกล่าวเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงแบบ ดังนี้

2.1 เปลี่ยนแปลง Center Line ของท่อ Penstock เนื่องจากขนาดที่ใหญ่ขึ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้ Center Line ของท่อ Penstock เปลี่ยนแปลงไปจากแนวเดิม 217.00 MSL. เปลี่ยนเป็น 215.50 MSL. ทำให้มีการขยับของแนวท่อ Penstock โดยยกเลิกแบบ DWG.NO. MHS-PS-01 ถึง MHS-PS-04 งาน Penstock และใช้แบบ DWG.NO. MHS-PS-01A ถึง MHS-PS-04A ตามเอกสารที่แนบมาท้ายสัญญา

2.2 เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ Gate Valve ที่อาคาร FOREBAY โดยยกเลิกแบบ DWG.NO. MHS-FB-01 ถึง MHS-FB-03 งาน FOREBAY และใช้แบบ DWG.NO. MHS-PS-01A ถึง MHS-PS-04A ตามเอกสารที่แนบมาท้ายสัญญา

2.3 เปลี่ยนแปลงแบบโครงสร้างบริเวณชั้นพื้นทั้งหมด โดยยกเลิกแบบ DWG.NO. MHS-PH-01 ถึง MHS-FB-09 งาน POWERHOUSE และใช้แบบ DWG.NO. MHS-PH-01A ถึง MHS-PH-05A, MHS-PH-08A, MHS-PH-08/1A, MHS-PH-09A และ MHS-PH-11/1A ถึง MHS-PH-11/3A ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

2.4 เปลี่ยนแปลงบริเวณบ่อ Draft Tube เดิมไปจนถึงบริเวณทางเชื่อมด้านท้ายน้ำของโรงไฟฟ้าเดิม และบริเวณคลองท้ายน้ำ(Tailrace) บางส่วน โดยยกเลิกแบบ DMG.NO. MHS-PH-17 และ MHS-PH-18 งาน POWERHOUSE และใช้แบบ DMG.NO. MHS-PH-17/A และ MHS-PH-18/A ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

/ข้อ 3...

ข้อ 3. คู่สัญญาตกลงปรับลดวงเงินในสัญญาลงเป็นเงินจำนวน 772.26 บาท(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์) จากจำนวนเงิน 208,990,000.00 บาท (สองร้อยแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เป็น 208,989,227.74 บาท (สองร้อยแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) คู่สัญญาตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างตกลงขยายอายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างเป็นระยะเวลา 13 วัน โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมเนื่องจากการแจ้งให้หยุดงานเพื่อทำการตรวจสอบความปลอดภัย การป้องกันการเคลื่อนตัวของดินบริเวณรอบข้าง รวมทั้งข้อมูลศักยภาพและรูปแบบการก่อสร้างของโครงการ จึงทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 21 มกราคม 2561 แต่เนื่องจากทั้งสองฝ่ายตกลงใช้ระยะเวลาดำเนินการตามแบบที่แก้ไขใหม่เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาแก้ไข ดังนั้นจึงทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 12 มกราคม 2562

ข้อ 5. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

หนังสือบริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด ที่ MHP 225/60 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 พร้อมตารางสรุปแบบก่อสร้างเพิ่มเติม-แบบก่อสร้างยกเลิก, แบบแก้ไขงานเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก C2, ตารางปริมาณงานเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก C2, แผนงานก่อสร้างงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแบบเนื่องจากC2

ข้อ 6. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 7. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรืองเดช ปันด้วง.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองเดช ปันด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย คำนคว้าพลังงาน

รักษาการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....พนม มีประเสริฐ.....ผู้รับจ้าง

(นายพนม มีประเสริฐ)

ลงชื่อ.....เจียรชัย สิทธินันท์.....พยาน

(นายเจียรชัย สิทธินันท์)

ลงชื่อ.....พงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย.....พยาน

(นายพงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย)