

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (เขื่อน อุโมงค์ผันน้ำ
โรงไฟฟ้า อาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ) โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน
(เขื่อนน้ำว้า) จ.น่าน

สัญญาเลขที่ 253/49 ข.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 224/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ประกอบ คำสั่งฯ ที่ 42/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 125 อาคารเดอะปิ่นดั้น ชั้น 3 ถนนคลองลำเจียก แขวงνωมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนางศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 10091220020094 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และหนังสือมอบ อำนาจของบริษัทฯ ที่ SLC/0577/200958 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ร่วมกับ บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มี สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 45 ซอยประชาราชมรรค์ 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนายธัญญา อินทนิล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ. 010197 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 และหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ที่ DB.095/63 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 แทนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดำเนินการรับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (เขื่อน อุโมงค์ผันน้ำ โรงไฟฟ้า อาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ) โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (เขื่อนน้ำว้า) จ.น่าน ตามสัญญา เลขที่ 253/49 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เป็นจำนวนเงิน 42,856,710.00 บาท (สี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่น หกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) กำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ต่อมาได้มีการแก้ไข ตามสัญญาเลขที่ 253/49 ก. ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 เนื่องจากงานก่อสร้างที่ที่ปรึกษาควบคุมได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบและขยายระยะเวลาตามมติ ครม. ทำให้ต้องขยายระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ที่ปรึกษา จำนวน 2,221 วัน และเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้าง เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 45,559,316.00 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยสัญญาสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

ที่ปรึกษา...

ที่ปรึกษาได้ควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาเดิมแล้วเสร็จ ดังนี้ 1. งานก่อสร้างเขื่อนน้ำว้าและอุโมงค์ผันน้ำ ตามสัญญาเลขที่ 214/49 (UNIT COST) 2. งานก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำโรงไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ ตามสัญญาเลขที่ 247/49 (UNIT COST) 3. งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 KV ตามสัญญาเลขที่ 321/52 (UNIT COST) แต่ยังคงเหลือในส่วนของงานค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 KW พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม) ตามสัญญาเลขที่ 9/57 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 และสัญญาแก้ไขเลขที่ 9/57 ก. ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ซึ่งที่ปรึกษาไม่สามารถควบคุมงานให้ครบถ้วนตามสัญญาได้ เนื่องจาก พพ. ผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญากับทางหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คู่สัญญาจึงตกลงทำการแก้ไขสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงปรับลดงานควบคุมงานก่อสร้างที่ระบุไว้ใน TOR ข้อ 5.3 จากเดิม “จัดทำรายงานสรุปสุดท้าย (Final Report) จำนวน 20 ชุด ส่งมอบภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญางานก่อสร้างหรือวันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว” แก้ไขเป็น “ควบคุมงานก่อสร้าง ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563”

ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงเพิ่มระยะเวลางานควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 1,587 วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อ 3. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1. และข้อ 2. ทำให้ต้องปรับลดวงเงินตามสัญญาลง จากเดิม 45,559,316.00 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน) ลดลง 355,571.04 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์) คงเหลือ 45,203,744.96 บาท (สี่สิบล้านสองแสนสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ส จำกัด ที่ TNB/0577/200478 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ข้อ 5. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....วันชัย บรรลือสินธุ์.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวันชัย บรรลือสินธุ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น.....ที่ปรึกษา

(นางศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น)

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....เจียรชัย สิทธินันท์.....พยาน

(นายเจียรชัย สิทธินันท์)

ลงชื่อ.....ธัญญา อินทนิล.....ที่ปรึกษา

(นายธัญญา อินทนิล)

บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ส์ จำกัด

ลงชื่อ.....แพรววรรณ สกุลช่างเสนาะ.....พยาน

(นางสาวแพรววรรณ สกุลช่างเสนาะ)