

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนทุ่งเพล (เขื่อนบน) อุโมงค์ผันน้ำ และ
ส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

สัญญาเลขที่ 96/44 ค.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม 2559 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดย นางสาวพัชรพร หาญสกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่
25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์
แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดย นายธงชัย มั่นตภาณวิวัฒน์
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
ร่วมกับ บริษัท ที แอนด์ ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร โดย นายธงชัย มั่นตภาณวิวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และตามหนังสือมอบอำนาจของ
บริษัทฯ ที่ ACT/4308/59068 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนทุ่งเพล (เขื่อนบน) อุโมงค์ผันน้ำ
และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพลจังหวัดจันทบุรี วงเงินทั้งสิ้น 47,524,478.00 บาท
(สี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 36 เดือน นับแต่วันที่
ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ที่ปรึกษาเข้าดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง โดยผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาเข้าควบคุม
งานก่อสร้างในวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ตามสัญญาเลขที่
96/44 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2544 ต่อมาได้มีการแก้ไขสัญญาโดยเปลี่ยนบุคลากร ปรับแผนงานควบคุมการ
ก่อสร้าง โดยวงเงินในสัญญาลดลงเหลือ 47,523,810.66 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสามพัน
แปดร้อยสิบบาทหกสิบหกสตางค์) ตามสัญญาเลขที่ 96/44 ก. ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2545 และต่อมามีการ
แก้ไขสัญญาปรับปรุงแผนงานควบคุมการก่อสร้างและขยายระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้างออกไปให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 14 ตุลาคม 2549 และวงเงินตามสัญญาลดลงเหลือ
47,523,787.55 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์) ตาม
สัญญาเลขที่ 96/44 ข. ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากงานก่อสร้างที่ที่ปรึกษาต้องควบคุมได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ เพิ่มงาน ลดงานและขยายระยะเวลาดังต่อไปนี้ (1.) สัญญาว่าจ้างก่อสร้างเขื่อนทุ่งเพล (เขื่อนบน) โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ (C1) โครงการคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี (สัญญาแบบปรับราคาได้) ได้มีการขยายระยะเวลาดังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2550 ตามสัญญาเลขที่ 220/36 จ. (UNIT COST), ได้มีการขยายระยะเวลาดังเนื่องจากต้องรอคอยแบบตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2550 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 ตามสัญญาเลขที่ 220/36 ฉ. (UNIT COST), ได้มีการขยายระยะเวลา 180 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 2 มกราคม 2551, ได้มีการขยายระยะเวลาดังเนื่องจากต้องดำเนินงานต่อเนื่องจากสัญญาอื่น (สัญญาเลขที่ 99/55) เป็นเวลา 2,529 วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ตามหนังสือ ที่ พน 0501/13027 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และขยายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 อีก 150 วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 (2.) สัญญาว่าจ้างก่อสร้างถนนและอุโมงค์ส่งน้ำ (C2) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี (สัญญาแบบปรับราคาได้) ได้มีการขยายระยะเวลา 180 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 8 มกราคม 2550 ต่อมาผู้รับจ้างไม่สามารถที่จะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจึงบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2553 ต่อมาได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานที่เหลือตามสัญญาเลขที่ 99/55 (UNIT COST) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ระยะเวลาก่อสร้าง 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มงานก่อสร้าง ซึ่งแจ้งให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2555 ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 9 มกราคม 2556 (3.) ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาหยุดการควบคุมงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ตามหนังสือ ที่ พน 0508/9410 ลงวันที่ 6 กันยายน 2553 และแจ้งให้เข้าควบคุมงานก่อสร้างฯ ต่อไปตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2555 ตามหนังสือ ที่ พน 0508/20172 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเหตุทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญาและเพิ่มวงเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษา เพื่อให้ระยะเวลาการควบคุมงานก่อสร้างสอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญากัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงแก้ไขสัญญาโดยขยายระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้างออกไปให้สอดคล้องกับระยะเวลาการก่อสร้าง รวม 3,124 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม (วันที่ 14 ตุลาคม 2549) ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1. แห่งสัญญานี้ ทำให้ค่าจ้างที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน 21,769,745.02 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 (เจ็ด) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว รวมวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาก่อนก่อสร้างฯ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 69,293,532.57 บาท (หกสิบล้านเก้าแสนสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) และคู่สัญญาตกลงกันให้ใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด ที่ WE/10P0207/581163 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

ข้อ 4. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นางสาวพัชรพร หาญสกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัชรพร หาญสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายธงชัย มั่นตภาณวิวัฒน์.....ที่ปรึกษา
(นายธงชัย มั่นตภาณวิวัฒน์)
บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์
แมเนจเมนต์ จำกัด

ลงชื่อ.....นายเรืองเดช บันด้าง.....พยาน
(นายเรืองเดช บันด้าง)

ลงชื่อ.....นายธงชัย มั่นตภาณวิวัฒน์.....ที่ปรึกษา
(นายธงชัย มั่นตภาณวิวัฒน์)
บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนต์ จำกัด

ลงชื่อ.....นางสาวฐิติกร ทินอุทัย.....พยาน
(นางสาวฐิติกร ทินอุทัย)