

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า

จากกังหันลมให้เป็นแบบ Firm

สัญญาเลขที่ ๒๓๔/๖๑ ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปิ่นดวง ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นโซล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๑๒๕ อาคารเดอะปิ่นณ ชั้นที่ ๗ ถนนคลองลำเจียก แขวงνωมินทร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยนายณัฐพันธ์ เงินบำรุง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๒๑๓๑๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจบริษัท ที่ VRW/OG๑๘๐๑/๖๕๐๐๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดำเนินการจ้างปฏิบัติงานตามโครงการศึกษาพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมให้เป็นแบบ Firm เป็นราคาทั้งสิ้น ๓๖,๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ภายหลังที่ปรึกษาได้รับการขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ได้รับการขยายระยะเวลาเป็นจำนวน ๙๖ วันและครั้งที่ ๒ ได้รับการขยายระยะเวลาเป็นจำนวน ๔๕๔ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากที่ปรึกษาไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวางแผนการจ่ายไฟฟ้าจากกังหันลมผลิตไฟฟ้าตาม TOR ข้อ ๓.๖ ได้ สืบเนื่องจาก บริษัท เอนไวรอนเทค พู จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ พพ. จะนำผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนเข้ามาดำเนินการแก้ไขกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด ๑.๕ เมกะวัตต์ แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID๑๙ ทำให้บริษัท เอนไวรอนเทค พู จำกัด เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ พพ. จึงร่วมประชุมหารือกับที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ เมกะวัตต์ และระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจากกังหันลมและแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเข้ากับระบบของ กพภ. เนื่องจากปัจจุบันกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ เมกะวัตต์ ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยตัดงานตามเงื่อนไขการว่าจ้างข้อที่ ๓.๖-๓.๘ ทำให้วงเงินตามสัญญาเดิมลดลงเป็นจำนวน ๒,๐๘๐,๕๒๙.๔๑ บาท (สองล้านแปดหมื่นห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินทั้งสิ้น ๓๔,๑๒๔,๔๗๐.๕๙ บาท (สามสิบล้านสี่พันหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) แนวนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ ๒. คู่สัญญาตกลงยกเลิกข้อความในสัญญาภาคผนวก ค. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
ข้อ ๑.๒ งวดเงินค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย งวดการจ่ายเงิน งวดที่ ๕-๗ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาส่งรายงานดังนี้

๑. รายงานฉบับสุดท้าย จำนวนอย่างละ ๑๐ เล่ม พร้อม CD ตามรายละเอียดใน
TOR ข้อ ๓.๑-๓.๕ และผลการเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกแบบระบบควบคุมการจ่ายไฟและแบตเตอรี่กัก
เก็บพลังงาน

๒. คู่มือการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและการบำรุงรักษาระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจาก
กังหันลมผลิตไฟฟ้า จำนวนอย่างละ ๕ เล่ม พร้อม CD

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๖๐,๔๗๐.๕๙ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)”

ข้อ ๓. ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกแบบระบบควบคุม
การจ่ายไฟและแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน พร้อมทั้งฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบฯ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของ พพ. และเข้ามาดำเนินการทดสอบระบบ ๔๘ ชั่วโมง ภายหลังจากอุปสรรคสิ้นสุดลง
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ข้อ ๔. คู่สัญญาตกลงขยายระยะเวลาสัญญาตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษาได้รับอุปสรรคไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น
๗๕๖ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท เอ็นโซล จำกัด ที่ NPN/OG๑๘๐๑/๖๕๐๐๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๖. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๗. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป
ตามเดิมทุกประการ

สัญญาที่ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... เรืองเดช ปั่นด้วง.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองเดช ปั่นด้วง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ณัฐพันธุ์ เงินบำรุง.....ที่ปรึกษา
(นายณัฐพันธุ์ เงินบำรุง)

ลงชื่อ.....เทอดศักดิ์ ทองคำธรรมชาติ.....พยาน
(นายเทอดศักดิ์ ทองคำธรรมชาติ)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน
(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)