

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษางานศึกษาพัฒนาต้นแบบการใช้
Coal Water Mixture ทดแทนน้ำมันเตาในอุตสาหกรรม

สัญญาเลขที่ ๙๕/๕๐ ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เอส ที เอฟ อี จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
๓๘๘ อาคารเอสพี ชั้น ๑๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยนายประสงค์ ลิ่มศิริชัย
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดำเนินการจ้างทำงานศึกษาพัฒนาต้นแบบการใช้ Coal
Water Mixture ทดแทนน้ำมันเตาในอุตสาหกรรมเป็น จำนวนเงิน ๔,๙๙๙,๗๑๗.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) เป็นเวลา ๑๒ เดือน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ตามสัญญาเลขที่ ๙๕/๕๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการใช้เชื้อเพลิง
Coal Water Mixture (CWM) ในโรงงานที่เข้าร่วมได้ สาเหตุจากบริษัท คำสากลซีเมนต์ไทย จำกัด ซึ่งเป็น
ผู้สนับสนุนเชื้อเพลิงดังกล่าวได้หยุดการผลิตเชื้อเพลิง CWM ทำให้ที่ปรึกษาไม่มีเชื้อเพลิงเพื่อนำมาใช้ทดสอบ
ระบบกับโรงงานที่เข้าร่วม ประกอบกับโรงงานที่เข้าร่วม คือบริษัท ก้าวไป จำกัด ได้ขอยกเลิกเข้าร่วมเป็นโรงงาน
สาธิตการใช้งานเชื้อเพลิง CWM คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยทำการยกเลิกข้อความ ข้อ ๔.๙ และ ๔.๑๑ ใน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษางานศึกษาพัฒนาต้นแบบการใช้ Coal Water Mixture ทดแทน
น้ำมันเตาในอุตสาหกรรม ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ ๒. ตัดลดระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาลงจำนวน ๓๐ วัน เนื่องจากได้มีการตัดลด
งานใน ข้อ ๔.๙ และ ๔.๑๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑

ข้อ ๓. ปรับลดวงเงินค่าจ้างอันเนื่องมาจากการตัดลดงาน จำนวน ๓๙๗,๐๐๐ บาท (สามแสน
เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ทำให้วงเงินว่าจ้างตามสัญญาคงเหลือ ๔,๖๐๒,๗๑๗ บาท (สี่ล้านหกแสนสองพัน
เจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ข้อ ๔. แก้มงวดการจ่ายเงินในงวดที่ ๖ จำนวน ๑,๖๑๗,๔๗๐.๕๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และงวดที่ ๗ จำนวน ๑,๐๗๘,๓๑๓.๗๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) เป็นการจ่ายเงินงวดสุดท้ายเพียงหนึ่งงวด โดยคิดเป็นเงินหลังจากปรับลดวงเงินแล้ว คงเหลือจำนวน ๒,๒๔๘,๗๘๔.๒๕ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบบาทห้าสตางค์)

ข้อ ๕. ขยายระยะเวลาดำเนินการตามอุปสรรคที่เกิดขึ้น จำนวน ๙๔๒ วัน เนื่องจากเหตุ

๕.๑ จากการรื้อคอกยการจัดส่งเชื้อเพลิง CWM จากบริษัท คำสากลซีเมนต์ไทย จำกัด เพื่อใช้ทดสอบระบบผลิตพลังงาน จำนวน ๒๖๓ วัน

๕.๒ จากการรื้อคอกยการลงนามใน MOU ระหว่าง พพ. กับ บริษัท กิ่วไป จำกัด จำนวน ๑๔๙ วัน

๕.๓ จากการดำเนินการจัดหาโรงงานสาธิตรายใหม่ เนื่องจากบริษัท กิ่วไป จำกัด ได้ขอยกเลิกการเข้าร่วมเป็นโรงงานสาธิต จำนวน ๙๗ วัน

๕.๔ จากการไม่สามารถดำเนินการจัดหาโรงงานแห่งใหม่ได้ เนื่องจากไม่มีโรงงานที่จะเข้าร่วมโครงการ จนถึงวันที่บริษัท คำสากลซีเมนต์ไทย จำกัด ได้แจ้งให้ทราบถึงการหยุดผลิตเชื้อเพลิง CWM จำนวน ๑๔๘ วัน

๕.๕ จากการรื้อคอกยการลงนามในสัญญาแก้ไข จำนวน ๒๘๕ วันรวมระยะเวลาที่ที่ปรึกษาได้รับการขยายอายุสัญญาทั้งสิ้น ๙๔๒ วัน โดยนับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาเดิมคือ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ข้อ ๖. กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ข้อ ๗. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๗.๑ บริษัท เอส ที เอฟ อี จำกัด ที่ STFE/KP ๐๒๐/๑๓๑/๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข้อ ๘. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๙. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

ลงชื่อ..... ประสงค์ ลิ่มศิริชัย.....ที่ปรึกษา
(นายประสงค์ ลิ่มศิริชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... สัมฤทธิ์ เหมะ.....พยาน
(นายสัมฤทธิ์ เหมะ)

ลงชื่อ..... ธิติรัตน์ คชโกชัย.....พยาน
(นางสาวธิติรัตน์ คชโกชัย)