

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์
(Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๒๙๑/๖๔ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายชำนาญ ภายประสิทธิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๑๙ ซอยอ่อนนุช ๓๖ ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดย นายชวลิต บุญชัยวัฒนา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๔๐๒๙๙๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แบบทำสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) เป็นราคาทั้งสิ้น ๘๑,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ พพ. มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการ โดย พพ. ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน ๑๓๖ วันนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม เนื่องจากพบว่ามื่นงานของงานปรับปรุงอาคาร ๖ กิตขวางทางเข้า – ออก ของรถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถขนย้ายเศษวัสดุงานรื้อถอนอาคารเดิมได้ การขยายระยะเวลาดังกล่าวทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีหนังสือขอใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ กับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ที่อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญาข้อ ๑๗. วรรคหนึ่ง เรื่องค่าปรับ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ศูนย์ (๐) ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และส่วนที่เหลือผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๑,๖๑๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) และจำต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๐๒๓.๐๐ บาท

//สามพันยี่...

(สามพันยี่สิบสามบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ พค.๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๔. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ชำนาญ กายประสิทธิ์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชำนาญ กายประสิทธิ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ชวลิต บุญชัยวัฒนา.....ผู้รับจ้าง
(นายชวลิต บุญชัยวัฒนา)

ลงชื่อ.....เจียรชัย สิทธินันท์.....พยาน
(นายเจียรชัย สิทธินันท์)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน
(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)