

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซมและทดสอบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ ๘,๒๐๐ kW โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (เขื่อนน้ำว้า)
ตำบลล้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๑ โครงการ

สัญญาเลขที่ ๔๕๘/๖๓ ค.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายชำนาญ ภายประสิทธิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เพาเวอร์ โนน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๘
ซอยพัฒนาการ ๖๑ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยนายอำนาจ กลิ่นโสภณ ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เลขที่ สจ.๕ ๐๑๐๖๖๙
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ แทนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม
และทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ ๘,๒๐๐ kW โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (เขื่อนน้ำว้า)
ตำบลล้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๑ โครงการ ตามสัญญาเลขที่ ๔๕๘/๖๓ ลงวันที่
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงินจำนวน ๑๑,๓๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดพันบาทถ้วน) กำหนด
ส่งมอบงานตามสัญญาภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการ โดยผู้ว่าจ้าง
แจ้งให้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทำให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ต่อมาผู้ว่าจ้างได้รับการขยายระยะเวลาสัญญา จำนวน ๑๘๗ วัน เนื่องจากประตู Intake Gate ปิดไม่สนิท
และมีน้ำรั่วเข้ามายังเครื่องกังหันน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง ทำให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตามหนังสือ ที่ พน ๐๕๐๖/๑๑๑๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และผู้รับจ้างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชี
การรับเงินค่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ๔๕๘/๖๓ ก. ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ต่อมาผู้รับจ้างขอใช้มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ ๔๕๘/๖๓ ข.
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ จึงมีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยังคงอยู่ในขอบข่าย และวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ซึ่งมีความจำเป็น
และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาดตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จากเดิม “เลขที่ ๔๗
ซอยพระรามเก้า ๖๒ (ซอย ๘ เสรี ๗) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร” เปลี่ยนเป็น
“เลขที่ ๒๕๘ ซอยพัฒนาการ ๖๑ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร”

/ข้อ ๒...

ข้อ ๒ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

หนังสือบริษัท เพาเวอร์ ไนน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ HO-DEDE-๐๐๘/๒๓ ลงวันที่
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๔ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป
ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ชำนาญ ภายประสิทธิ์.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชำนาญ ภายประสิทธิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ).....อำนาจ กลิ่นโสภณ.....ผู้รับจ้าง

(นายอำนาจ กลิ่นโสภณ)

บริษัท เพาเวอร์ ไนน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

(ลงชื่อ).....กิตติพร โพธิ์.....พยาน

(นายกิตติพร โพธิ์)

(ลงชื่อ).....ปนัดดา ธงชัยพิมลกุล.....พยาน

(นางสาวปนัดดา ธงชัยพิมลกุล)