

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารควบคุม พร้อมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
แบบผสมผสาน (งานเพิ่มกำลังการผลิต) บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๓๑๐/๖๓ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปันตวง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรีน แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑/๙๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนายศกย พัฒนาเวคิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๒๔๐๘๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ร่วมกับบริษัท แจส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑/๔ ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยนายศกย พัฒนาเวคิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๑๑๑๘๘๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ (กิจการค้าร่วมกรีนแจส) แนนทำสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารควบคุม พร้อมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน (งานเพิ่มกำลังการผลิต) บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง สัญญาเลขที่ ๓๑๐/๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นราคาทั้งสิ้น ๒๙,๖๐๕,๐๗๙.๔๘ บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนห้าพันเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) และผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากเดิมพื้นที่ในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีพื้นที่จำนวน ๓ ไร่ เพื่อให้สามารถติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีกำลังผลิตรวม ๒๕๕ กิโลวัตต์ตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานฯ แต่ต่อมาภายหลังจากเข้าทำการสำรวจราชวรนิยมให้ใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนเพียง ๑ ไร่ ๖๐ ตารางวา ซึ่งทำให้ได้กำลังผลิตรวมเพียง ๒๑๑.๘๐ กิโลวัตต์ คู่สัญญาจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนขนาดของแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้ได้กำลังผลิตรวมตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานฯ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Irradiance รุ่นกำลังผลิต ๓๒๐ วัตต์ต่อแผง จำนวน ๗๙๗ แผง เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Talesun รุ่นกำลังผลิต ๔๔๐ วัตต์ต่อแผง จำนวน ๕๘๐ แผง

ข้อ ๒. ผู้ขายตกลงไม่เรียกร้องราคาส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยให้ใช้วงเงินตามสัญญาเดิม จำนวน ๒๙,๖๐๕,๐๗๙.๔๘ บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนห้าพันเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๓. สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗ แห่งสัญญาเดิม

ข้อ ๓. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
- หนังสือกิจการร่วมกรีนแอส ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คง มีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรืองเดช ปันด้าง.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองเดช ปันด้าง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ศกยง พัฒนเวคิน.....ผู้รับจ้าง
(นายศกยง พัฒนเวคิน)

ลงชื่อ.....วีระ ศรีวะรมย์.....พยาน
(นายวีระ ศรีวะรมย์)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน
(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)