

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปรับปรุงบ้านพักรับรอง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 และปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)

สัญญาเลขที่ 177/58 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2558 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวพัชรพร หาญสกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ หุ่นส่วนจำกัด สิริวรรณ แอ๊ดเวอร์ไทซ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดมหาสารคาม มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 222/4 หมู่ที่ 11 ตำบลเก็ง อำเภอมะหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยนางสาวกนกพิชญ์ จักรทุม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปรับปรุงบ้านพักรับรอง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 และปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ในวงเงิน 1,334,990.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ตามสัญญาเลขที่ 177/58 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากงานปรับปรุงอาคารสำนักงานในส่วนของการต่อเติมอาคาร ตามแบบกำหนดให้ต่อเติมด้านขวามือ (ด้าน A) แต่บริเวณดังกล่าวมีถังเก็บน้ำฝนคอนกรีต ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถังติดตั้งและมีการใช้งานอยู่ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ คู่สัญญาจึงตกลงกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ส่วนต่อเติม) โดยยกเลิกแบบที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม รวม 11 แผ่น คือ “แบบหมายเลข A 07, A 08, A 09, A 10, A 11, S 01, S 02, S 03, S 04, S 05 และ E 01” และให้ใช้แบบดังต่อไปนี้แทน “แบบหมายเลข A 07(REVISED 1), A 08 (REVISED 1), A 09 (REVISED 1), A 10 (REVISED 1), A 11(REVISED 1), S 01(REVISED 1), S 02 (REVISED 1), S 03 (REVISED 1), S 04 (REVISED 1), S 05 (REVISED 1) และ E 01(REVISED 1)” ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม และไม่ขอขยายเวลาสัญญา

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2558

/ข้อ 3. ...

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวรรณ แอ็ดเวอร์โทซิง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558

3.2 แบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 11 แผ่น ได้แก่ แบบหมายเลข A 07(REVISED 1), A 08 (REVISED 1), A 09 (REVISED 1), A 10 (REVISED 1), A 11(REVISED 1) , S 01(REVISED 1), S 02 (REVISED 1), S 03 (REVISED 1), S 04 (REVISED 1) , S 05 (REVISED 1) และ E 01(REVISED 1)

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นางสาวพัชรพร หาญสกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัชรพร หาญสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นางสาวกนกพิชญ์ จักรทุม.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกนกพิชญ์ จักรทุม)

ลงชื่อ นายเปลี่ยน วาทยธรา.....พยาน
(นายเปลี่ยน วาทยธรา)

ลงชื่อ.....นางสาวจิตติกร ทินอุทัย.....พยาน
(นางสาวจิตติกร ทินอุทัย)