

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซมและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ ๘,๒๐๐ kW

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (เขื่อนน้ำว้า) ตำบลล้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา

จังหวัดน่าน ๑ โครงการ

สัญญาเลขที่ ๔๕๘/๖๓ ข.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายสุรีย จรุงศักดิ์ รองอธิบดี รักษาการแทน รองอธิบดี (ตำแหน่งเลขที่ ๔) ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เพาเวอร์ โนว์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดน่านบุรี มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ ซอยพระรามเก้า ๖๒ (ซอย ๘ เสรี ๗) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยนายอานวย กลิ่นโสภณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๖๑๒๒๐๐๑๕๔๙๔๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แทนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซมและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ ๘,๒๐๐ kW โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (เขื่อนน้ำว้า) ตำบลล้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สัญญาเลขที่ ๔๕๘/๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อมาบริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาสัญญา จำนวน ๑๘๗ วัน เนื่องจาก Intake Gate ปิดไม่สนิทและมีน้ำรั่วไหลเข้ามายังเครื่องกังหันน้ำจำนวนมาก เป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการเปิดฝากรอบเครื่องกังหันน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ในส่วนที่สัมผัสน้ำได้ ทำให้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาใหม่ คือ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จากนั้นบริษัทฯ ขอทำการแก้ไขสัญญา เนื่องจากต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีการรับเงินค่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ๔๕๘/๖๓ ก. ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงมีหนังสือขอเข้ามาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๒ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๑๕. วรรคหนึ่ง เรื่องค่าปรับ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ศูนย์ (๐) ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๑,๓๐๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดบาทถ้วน) จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย”

/ข้อ ๒. เอกสาร...

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท เพาเวอร์ ไนน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ DEDE-NHP-๐๐๑/๒๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๔. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม
ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....สุริย์ จรุงศักดิ์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุริย์ จรุงศักดิ์)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
รองอธิบดี (ตำแหน่งเลขที่ ๔) ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....อำนาจ กลิ่นโสภณ.....ผู้รับจ้าง
(นายอำนาจ กลิ่นโสภณ)

ลงชื่อ.....กิตติพร โพธิ์.....พยาน
(นายกิตติพร โพธิ์)

ลงชื่อ.....ฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ.....พยาน
(นายฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ)