

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่น้ำโขง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ

สัญญาเลขที่ ๑๒๕/๖๕ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พลูโตเทค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระบุรี มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยนางสาวยิ่งรัก โพธิ์น้อย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๐๐๖๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่น้ำโขง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สัญญาเลขที่ ๑๒๕/๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญานวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงมีหนังสือขอใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๒ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ที่อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๑๓. วรรคหนึ่ง เรื่องค่าปรับ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ศูนย์ (๐) ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราปกติ เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๗๓๒.๘๖ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์) จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท พลูโตเทค จำกัด เลขที่เอกสาร PL๒๒๐๘๐๒๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

/ข้อ ๓. ข้อความ...

ข้อ ๓. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม
ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... ยิ่งรัก โพธิ์น้อย.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวยิ่งรัก โพธิ์น้อย)

ลงชื่อ..... นพดล เจียมตน.....พยาน
(นาย นพดล เจียมตน)

ลงชื่อ..... ฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ.....พยาน
(นาย ฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ)