

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 161/60 (UNIT COST) ข.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 224/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ประกอบคำสั่งฯ ที่ 42/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวินชัย โลมาเยอะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ 100922006856 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างบริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด ผู้รับจ้างเป็นผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (สัญญาแบบปรับราคาได้) เป็นจำนวนเงิน 226,000,000.00 บาท (สองร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ตามสัญญาเลขที่ 161/60 (UNIT COST) ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 ต่อมา มีการแก้ไขสัญญา โดยทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างจาก บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด เป็น บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ 161/60 (UNIT COST) ก. ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากปริมาณงานจากสภาพพื้นที่จริงเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบก่อสร้างตามสัญญาเดิม คู่สัญญาจึงตกลงทำการแก้ไขสัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ปรับปรุงแบบก่อสร้างงาน Penstock โดยเพิ่มจุดรองรับท่อ เพิ่ม เนื่องจากมีความจำเป็นต้องขยับ Anchor Block ให้วางบนชั้นหินตามสภาพพื้นที่จริง เพื่อเสถียรภาพที่มั่นคงของฐานรากและให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม

ข้อ 2. ปรับปรุงอาคารระบายแรงดัน (Surge Tank) ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ซึ่งหากไม่ดำเนินการปรับปรุง จะทำให้เกิดน้ำล้นบริเวณอาคารระบายแรงดันในขณะการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำได้ ในระยะยาวอาจเกิดความเสียหายต่อลาดเชิงเขา และทำให้เกิดการพังทลายของดินในบริเวณอาคารระบายแรงดันได้

/ข้อ 3...

ข้อ 3. ปรับปรุงเสถียรภาพเพื่อป้องกันการเลื่อนไถลของดินเชิงเขา ซึ่งเป็นการปรับปรุงตามสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงในสนาม เพื่อป้องกันการเลื่อนไถลของดิน

ข้อ 4. ปรับปรุงรายการเบิกเงินในรายการที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง แต่ไม่ปรากฏในตารางแสดงปริมาณและราคาต่อหน่วย (Bill Of Quantities) ตามสัญญา ซึ่งเป็นงานที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ตามแบบก่อสร้าง MT-AR-05, MT-AR-06 และ MT-PH-10

โดยให้ยกเลิกแบบก่อสร้าง เลขที่ MT-HR-39, MT-HR-37, MT-HR-35, MT-HR-30, MT-HR-29 และ MT-PS-01 และให้ใช้แบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้น เลขที่ MT-WE-07-R1-01 ถึง 02, MT-AR-ADD1-001 ถึง 011, MT-HR-ADD1-001 ถึง 004, MT-PH-01-R1-01 ถึง 02 และ MT-PH-ADD1-001 ถึง 008

ข้อ 5. คู่สัญญาตกลงปรับลดวงเงินในสัญญาลงเป็นเงินจำนวน 39,219.63 บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) จากจำนวนเงิน 226,000,000.00 บาท (สองร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) เป็น 225,960,780.37 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทแปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) คู่สัญญาตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ 6. คู่สัญญาตกลงเพิ่มระยะเวลาทำงานตามแบบที่แก้ไขใหม่ เป็นระยะเวลา 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาแก้ไข ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อ 7. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนวันละ 225,960.78 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

ข้อ 8. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

8.1 หนังสือบริษัทฯ ที่ JG1701/112/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

8.2 หนังสือบริษัทที่ปรึกษา ที่ PP-DEDE-MN-C1-001/2562 ลงวันที่ 12 มกราคม 2562

8.3 แบบเลขที่ MT-WE-07-R1-01 ถึง MT-WE-07-R1-02 , MT-AR-ADD1-001 ถึง MT-AR-ADD1-011 , MT-HR-ADD1-001 ถึง MT-HR-ADD1-004 , MT-PH-01-R1-01 ถึง MT-PH-01-R1-02 และ MT-PH-ADD1-001 ถึง MT-PH-ADD1-008 รวมจำนวน 1 ชุด

ข้อ 9. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 10. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...

สัญญาที่ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....วันชัย บรรลือสินธุ์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวันชัย บรรลือสินธุ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....วินชัยโล มาเยอะ.....ผู้รับจ้าง
(นายวินชัยโล มาเยอะ)

ลงชื่อ.....พิชิต ทวีศรี.....พยาน
(นายพิชิต ทวีศรี)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)