

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 รายการ

สัญญาเลขที่ 189/60 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โดยนายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานทดแทน รักษาราชการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทีซิส
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 130/10 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย
นางสาวศศิธร วงศ์วิระนนท์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และตามหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงทำสัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 รายการ เป็นจำนวนเงิน 4,594,121.00 บาท(สี่ล้านห้าแสนเก้า
หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตาม
สัญญาเลขที่ 189/60 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างได้แจ้งว่าแบตเตอรี่ยี่ห้อ Everexceed รุ่น OPzV 630 ได้ยกเลิกการผลิต
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องแม่พิมพ์ในการผลิตแบตเตอรี่ดังกล่าว โดยไม่สามารถกลับมาผลิตได้คุณภาพเป็นปกติตาม
มาตรฐานสากล ผู้รับจ้างจึงได้เสนอแบตเตอรี่ยี่ห้อ Everexceed รุ่น OPzV 800 ที่มีประสิทธิภาพและราคา
ไม่ต่ำกว่ารุ่นเดิม คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญากัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขโดยเปลี่ยน “แบตเตอรี่ยี่ห้อ Everexceed รุ่น OPzV 630” ไปเป็น “แบตเตอรี่ยี่ห้อ Everexceed รุ่น OPzV 800”

ข้อ 2. ผู้รับจ้างต้องรอคอยผลการพิจารณาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาในสัญญาได้ จึงขยายระยะเวลาให้จำนวน 147 วัน ทำให้สัญญานี้ มีกำหนดส่งมอบและสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ TSUS/พพ./พรด.60/021 ลงวันที่ 17 เมษายน 2560 พร้อม The letter of Agent Certificate (ISSUED DATE ON 25 DECEMBER 2015) , ต้นฉบับ หนังสือ Certificate รับรองเอกสารของผู้ผลิตแบตเตอรี่ , สำเนา Catalog ชุดที่ยื่นเสนอราคา, รายการคำนวณเปรียบเทียบความจุของแบตเตอรี่พร้อมตารางเปรียบเทียบรายละเอียดเฉพาะและราคา, สำเนาใบสั่งซื้อแบตเตอรี่ PURCHASE ORDER P.O. Number TSUS23112016 Date 23/11/2016 และ หนังสือรับรองแบตเตอรี่ ลงวันที่ 17 เมษายน 2560

3.2 หนังสือบริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ TSUS/พพ./พรด.60/035 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 พร้อมสำเนาเอกสาร The Confirmation Letter Everexceed Corporation ISSUED DATE 3 JUNE 2017 , หนังสือชี้แจงข้อมูลด้านวิชาการ ที่ ศธ. 0527.23/103 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร (SERT) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และหนังสือรับรองแบตเตอรี่ บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ 30 มิถุนายน 2560

3.3 หนังสือบริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ TSUS/พพ./พรด.60/038 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... พิชิต ทวีศรี.....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชิต ทวีศรี)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน
รักษาราชการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... ศศิธร วงศ์วชิระนนท์.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวศศิธร วงศ์วชิระนนท์)

ลงชื่อ.....อิทธิพล อินทมาตย์.....พยาน
(นายอิทธิพล อินทมาตย์)

ลงชื่อ.....พงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย.....พยาน
(นายพงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย)