

# สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างเขื่อนน้ำว้าและอุโมงค์ผันน้ำ  
โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 214/49 ข. (UNIT COST)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขต  
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไป  
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 10 ซอยสุขโขทัย 1 ถนนสุขโขทัย  
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยนางนฤมล กุลเดชะมาภรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 และ  
หนังสือมอบอำนาจห้างฯ ที่ ม.239/2552 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”  
อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนน้ำว้าและอุโมงค์ผันน้ำ โครงการ  
ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียดของกลุ่มงาน ดังนี้

DIVERSION TUNNEL

DAM WORKS

ACCESS ROAD, CONNECTION ROAD ASSOCIATED WORKS

วงเงินทั้งสิ้น 79,900,000.00 บาท (สิบเจ็ดเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ 214/49 (UNIT COST)  
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549 กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยชอบ ซึ่งผู้ว่าจ้าง  
ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 ตามหนังสือที่ พน 0506/31743 ลงวันที่ 31  
สิงหาคม 2549 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อมามีการการแก้ไขสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี  
ทำให้กำหนดแล้วเสร็จจึงขยายเป็นวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ตามสัญญาเลขที่ 214/49 ก. (UNIT COST) ลงวันที่  
28 สิงหาคม 2550 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวว่า “สัญญาเดิม” และมีการขยายอายุสัญญาตามมติ  
คณะรัฐมนตรีออกไปอีก 180 วัน ตามหนังสือที่ พน 0501/48901 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 กำหนดแล้วเสร็จ  
ของงานจึงขยายเป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

/เนื่องจาก...

เนื่องจากวิศวกรที่ปรึกษาได้แจ้งให้ทราบว่า จากการตรวจสอบงานก่อสร้างเขื่อนและอุโมงค์ผันน้ำ (C1/1) หินมีสภาพไม่เหมาะสมด้านวิศวกรรมโดยมีสภาพแตกหักมาก มีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบงานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำเป็นแบบงานก่อสร้าง COFFER DAM เพื่อความมั่นคง แข็งแรง เป็นไปตามหลักวิชาการ ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงกันแก้ไขสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดในสัญญาเดิม

1.1.1 GROUP A: DIVERSION TUNNEL คงเหลือการก่อสร้างเพียง 3 รายการ รวมเป็นเงิน 778,339.80 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) และมีค่างานเพิ่มเนื่องจาก UNDERRUN เป็นเงิน 384,207.17 บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,162,546.97 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) และยกเลิกการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ จึงทำให้ค่างานลดลงรวมเป็นเงิน 29,236,065.03 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนสองแสนสามหมื่นหกพันหกสิบห้าบาทสามสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

1.1.2 GROUP B: DAM WORKS มีค่างานลดลง รวมเป็นเงิน 379,873.28 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

1.1.3 GROUP C: ACCESS ROAD, CONNECTION ROAD, ASSOCIATED WORKS มีค่างานลดลง รวมเป็นเงิน 4,586,132.30 บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทสามสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

1.2 ปริมาณงานที่เพิ่มเติมจากในสัญญาเดิม

1.2.1 GROUP B: DAM WORKS และ GROUP C ACCESS ROAD CONNECTION ROAD AND ASSOCIATED WORKS มีงานเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงิน 5,464,673.36 บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

1.2.2 GROUP D: COFFER DAM เป็นงานเพิ่มเติมจำนวน 1 งาน คืองานก่อสร้าง COFFER DAM เพื่อใช้ผันน้ำและการก่อสร้างเขื่อน จำนวน 25 รายการ รวมเป็นเงิน 27,947,264.20 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าแสนสี่พันสองร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1 แห่งสัญญานี้ ทำให้วงเงินลดลง 3,184,278.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) และให้ใช้วงเงิน 76,715,722.00 (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาท) แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างตกลงขยายอายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างจากแบบก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ เป็นแบบก่อสร้าง COFFER DAM โดยขยายระยะเวลาตั้งแต่วันที่ พพ. แจ้งให้หยุดงาน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2550 จนถึงวันที่ลงนามในสัญญาแก้ไข และขยายระยะเวลาดำเนินการตามแบบที่แก้ไขใหม่ให้เป็นระยะเวลา 450 วันจนถึงวันที่ลงนามในสัญญาแก้ไข แต่เนื่องจากทั้ง 2 ช่วงเวลามีระยะเวลาที่ทับซ้อนกัน จึงขยายระยะเวลาให้เป็นระยะเวลา 450 วันนับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ซึ่งเป็นวันที่ลงนามในสัญญาแก้ไข ดังนั้น กำหนดแล้วเสร็จจึงขยายเป็นวันที่ 23 ตุลาคม 2553

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

4.1 หนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ที่ พน 0500/นว105/2550 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2550

4.2 หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ เลขที่ สนญ.033/2551 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551

4.3 หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ เลขที่ สนญ.147/2551 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551

4.4 หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ เลขที่ สนญ.011/2522 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552

เรื่องขอลดราคางานก่อสร้าง COFFER DAM และงานเพิ่มเติม (ADDITIONAL WORKS) พร้อมปริมาณงานและ  
ราคางานก่อสร้าง ตารางราคางานเพิ่มเติมและตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา 1 ชุด

4.5 หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ เลขที่ สนญ.050/2552 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552

4.6 รายละเอียดแบบก่อสร้าง COFFER DAM และ ACCESS ROAD ที่แก้ไข จำนวน 18 แผ่น

4.7 แผนการดำเนินงานโครงการ 1 แผ่น

ข้อ 5. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 6. ข้อความในสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ยังคงให้มีผลบังคับใช้ผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุก  
ประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้  
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นฤมล กุลเดชะมาภรณ์.....ผู้รับจ้าง

(นางนฤมล กุลเดชะมาภรณ์)

ลงชื่อ.....สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ.....พยาน

(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ)

ลงชื่อ.....ธิดารัตน์ คชโกชัย.....พยาน

(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)