

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
(งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก)
ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๒๑๘/๖๒ ก. (UNIT COST)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เชียงใหม่ริมตอຍ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔/๓๔-๓๖ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวินัยโล มาเยอะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม. ๐๐๐๒๗๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (สัญญาแบบปรับราคาได้) เป็นจำนวนเงิน ๑๙๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่อมาได้มีการขยายระยะเวลา จำนวน ๑๓๔ วัน เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอนุญาตให้เข้าดำเนินการล่าช้ากว่าแผนหลัก ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างพบปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงานอาคารโรงไฟฟ้า โดยตำแหน่งของงาน ROCK TOE บริเวณอาคารระบายน้ำ ตามแบบก่อสร้างเลขที่ KLP-PH-๐๑ ตั้งอยู่ในลำน้ำโดยยื่นออกไปจากแนวขอบตลิ่งประมาณ ๑.๐๐ เมตร ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างงาน ROCK TOE ตามตำแหน่งดังกล่าวต่อไปจะเป็นการขวางลำน้ำส่งผลให้อาคารระบายน้ำถูกน้ำกัดเซาะพังทลายเสียหายได้ คู่สัญญาจึงตกลงทำการแก้ไขสัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานจากที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมดังต่อไปนี้

- กลุ่มงานที่ ๒ งานปรับปรุงฝายและอาคารรับน้ำ (Weir Improvement and Intake Structure)
- กลุ่มงานที่ ๓ งานท่อผันน้ำ (Headrace)
- กลุ่มงานที่ ๔ งานถนนบำรุงรักษา (O&M Road)
- กลุ่มงานที่ ๕ งานอาคารลดแรงดันน้ำ (Surge Tank)

/กลุ่มงานที่...

กลุ่มงานที่ ๖ งานท่อส่งน้ำ (Penstock)

กลุ่มงานที่ ๗ งานอาคารโรงไฟฟ้า (Power House)

กลุ่มงานที่ ๘ งานอาคารระบายน้ำ (Tailrace)

โดยงานดังกล่าวข้างต้นมีทั้งค่างานที่เพิ่มขึ้นและลดลง แต่เมื่อคิดจากค่างานรวมสุทธิแล้ว มีค่างานลดลงรวมเป็นเงิน ๖,๗๓๙,๑๖๒.๓๒ บาท (หกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาท สามสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ข้อ ๒. คู่สัญญาตกลงให้มีการดำเนินงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปริมาณงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๔๓,๐๖๐.๖๔ บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมีงานเพิ่มเติมจำนวน ๑๑ รายการเข้าไปในกลุ่มงาน ดังต่อไปนี้

กลุ่มงานที่ ๓ งานท่อผันน้ำ (Headrace)

๑. งาน Mattress ๖.๐๐x๒.๐๐x๐.๓๐ ม.

๒. งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)

๓. งานช่องเปิดสำหรับบำรุงรักษา (Manhole)

กลุ่มงานที่ ๖ งานท่อส่งน้ำ (Penstock)

๔. งานขุดหินแข็ง (Sound Rock Excavation)

กลุ่มงานที่ ๗ งานอาคารโรงไฟฟ้า (Power House)

๕. งานขุดหินแข็ง (Sound Rock Excavation)

๖. งานทาสีผนัง

๗. งานฉาบปูนส่วนโครงสร้างคอนกรีต

๘. งาน Rock Toe

๙. งานระบบประปาภายนอกอาคาร

๑๐. งานระบบไฟฟ้าภายนอกพร้อมส่วนประกอบและแสงสว่าง

กลุ่มงานที่ ๘ งานอาคารระบายน้ำ (Tailrace)

๑๑. งานคอนกรีตบนหินทิ้ง (Plain Concrete with Dump Rock)

ข้อ ๓. คู่สัญญาตกลงปรับลดวงเงินในสัญญาลงจำนวน ๒๙๖,๑๐๓.๖๘ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามบาทหกสิบแปดสตางค์) จากจำนวนเงิน ๑๙๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็น ๑๙๑,๕๐๓,๘๙๖.๓๒ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์) โดยคู่สัญญาตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ ๔. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญาข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง เรื่องค่าปรับ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตรา ร้อยละ ศูนย์ (๐) ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และส่วนที่เหลือผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ

๔,๙๑๘.๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๕. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.๑ หนังสือบริษัทฯ เรื่องแจ้งอุปสรรคในการก่อสร้างงาน ROCK TOE บริเวณ อาคารระบายน้ำ ที่ KLP๑๙๐๑/๐๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๕.๒ หนังสือบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด เรื่องขอแจ้งอุปสรรคในการ ก่อสร้างงาน ROCK TOE บริเวณอาคารระบายน้ำ ที่ TKR/๖๑๐๘/PP-๖๕๐๐๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๕.๓ หนังสือโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก เรื่องขอให้เสนอแนวทางแก้ไข พร้อมออกแบบโครงสร้างงาน ROCK TOE บริเวณอาคารระบายน้ำ ที่ พน.๐๕๐๖/ลป๐๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๕.๔ หนังสือบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ TKR/๖๑๐๘/CRD-๖๕๐๐๕ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๕.๕ หนังสือบริษัทฯ เรื่อง ขอส่งแบบแก้ไขงาน ROCK TOE บริเวณอาคารระบาย น้ำ ที่ KLP๑๙๐๑/๐๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๕.๖ หนังสือบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด เรื่อง ขอส่งแบบแก้ไขงาน ROCK TOE บริเวณอาคารระบายน้ำ ที่ TKR/๖๑๐๘/PP-๖๕๐๐๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

๕.๗ หนังสือโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก เรื่อง ขอให้ดำเนินการก่อสร้างงาน ROCK TOE บริเวณอาคารระบายน้ำตามแบบแก้ไข ที่ พน.๐๕๐๖/ลป๐๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๕.๘ หนังสือบริษัทฯ เรื่อง ยินดีรับดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และงานเพิ่มเติม และเสนอราคางานก่อสร้าง ที่ KLP๑๙๐๑/๐๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕.๙ หนังสือบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด เรื่อง ยินดีรับดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงและงานเพิ่มเติม และเสนอราคา ที่ TKR/๖๑๐๘/PP-๖๕๐๑๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕.๑๐ หนังสือบริษัทฯ เรื่อง ขอใช้สิทธิตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ KLP๑๙๐๑/๐๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๕.๑๑ เอกสารรายละเอียดปริมาณงานและราคาประกอบด้วยแบบ งานข่องเปิด บำรุงรักษา Manhold, งานConcrete Works, งานระบบประปาภายนอกอาคารและงานระบบไฟฟ้าภายนอก พร้อมส่วนประกอบและแสงสว่าง

ข้อ ๖. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๗. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผล ใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....วินชัยโล มาเยอะ.....ผู้รับจ้าง
(นายวินชัยโล มาเยอะ)

ลงชื่อ.....นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา.....พยาน
(นายนันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน
(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)