

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 4,900 KW พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล

สัญญาเลขที่ 123/45ข.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม
2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง คอร์ปอเรชั่นจำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
100/80 ชั้น 24 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย
นายเฉลิมชัย ทองวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2555 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องกังหันน้ำ ขนาด 4,900 กิโลวัตต์ ชนิด Francis
จำนวน 2 ชุด และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5,700 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี เป็นราคาทั้งสิ้น 183,000,024.20 บาท (หนึ่งร้อยแปด
สิบล้านสี่สิบล้านสี่บาทสี่สตางค์) กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 ตามสัญญาเลขที่ 123/45 ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2545 และต่อมาได้มีการแก้ไขสัญญาโดยเปลี่ยนขนาดของอุปกรณ์ Main Inlet Valve
เพื่อให้มีความเหมาะสม ทำให้วงเงินในสัญญาเปลี่ยนเป็น 182,780,557.38 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ด
แสนแปดหมื่นห้าร้อยห้าสิบลบาทสามสตางค์) ตามสัญญาเลขที่ 123/45 ก. ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546
และได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากโรงไฟฟ้ายังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างเป็นเวลา 232 วัน ทำให้
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาขยายเป็นวันที่ 4 มีนาคม 2548 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้ขายมีความประสงค์ตัดงาน และลดเงินบางส่วน คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยตัดงานทดสอบส่วนที่เหลือตามสัญญานี้

ข้อ 2. เมื่อตัดงานตามข้อ 1. ทำให้วงเงินในสัญญาลดลงจำนวน 2,668,214.13 บาท จึงให้ใช้

จำนวนเงิน 180,112,343.25 บาท แทนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ 3. กำหนดส่งมอบในวันที่ 4 มีนาคม 2548

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.1 หนังสือบริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง คอร์ปอเรชั่นจำกัด ที่ 123/45-195 ลง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

4.2 หนังสือบริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง คอร์ปอเรชั่นจำกัด ที่ 123/45-197 ลง
วันที่ 27 สิงหาคม 2555

ข้อ 5. ผู้รับจ้าง ยินดีไม่เรียกค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลบังคับผูกพันกันต่อไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ธรรมยศ ศรีช่วย..... ผู้ซื้อ

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... เฉลิมชัย ทองวัฒน์..... ผู้ขาย

(นายเฉลิมชัย ทองวัฒน์)

ลงชื่อ..... ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ..... พยาน

(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ)

ลงชื่อ..... ธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์..... พยาน

(นางสาวธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์)