

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการบ้านทะเลปิ้ง
ตำบลหัวไทร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๑๒๓/๖๖ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายชำนาญ ภายประสิทธิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท มรรคพชรนิคส์ ดีไซน์ จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ ซอยเอกชัย ๘๐/๒ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยนางสาววณิ รุ่งสว่าง
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๕๘๔๔๒๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลม
ขนาดเล็ก โครงการบ้านทะเลปิ้ง ตำบลหัวไทร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามสัญญาเลขที่
๑๒๓/๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องด้วย พพ. มีความพร้อมที่จะเข้าดำเนินการควบคุมการผลิตของกังหันลมขนาดเล็ก
โครงการบ้านทะเลปิ้ง ตำบลหัวไทร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้มีการหารือแนวทาง
ปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าจ้าง โดยผู้รับจ้างยินดีที่จะปฏิบัติงานในส่วนค่าจ้างคนงาน และค่าวัสดุ
บำรุงรักษาอาคารและบริเวณต่อไป คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยการยกเลิกงานและปรับลดงาน ดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๑ ระบุว่า “ควบคุมการผลิต
ไฟฟ้าจากกังหันลม และดำเนินการจ่ายไฟฟ้าแทน พพ. โดยปฏิบัติตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิตตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เป็นประจำทุกวัน”

๑.๒ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๒ ระบุว่า “ตรวจสอบ
และแก้ไขข้อขัดข้องของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ให้สามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ”

๑.๓ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๓ ระบุว่า “ดำเนินการ
บำรุงรักษาเครื่องกังหันลมผลิตไฟฟ้า ตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิตเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนด”

๑.๔ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๔ ระบุว่า “ทำความสะอาด
และบำรุงรักษาระบบควบคุมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ”

/๑.๕ แก้ไข...

๑.๕ แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๗ จากเดิมระบุว่า “สรุปและจัดทำรายงานการผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าประจำวัน และประจำเดือนพร้อมปัญหาข้อขัดข้องและการแก้ไข ให้ พพ. รับทราบทุกๆ เดือน โดยทำเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด ส่งให้ พพ. ภายใน ๗ วันทำการของเดือนถัดไปโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ Printer จำนวน ๑ ชุด กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่น ๆ” แก้ไขเป็น “สรุปและจัดทำรายงานการบำรุงรักษา ให้ พพ. รับทราบทุกๆ เดือน โดยทำเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด ส่งให้ พพ. ภายใน ๗ วันทำการของเดือนถัดไป โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ Printer จำนวน ๑ ชุด กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ”

ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินตามสัญญาเดิม	วงเงินที่แก้ไขใหม่	วงเงินที่ลดลงจากสัญญา
๑.	ค่าจ้างพนักงานควบคุมการผลิต	๔	คน	๔๗๕,๕๑๓.๙๒	๓๕๖,๔๙๒.๗๙	-๑๑๙,๐๒๑.๑๓
๒.	ค่าจ้างคนงาน	๒	คน	๒๐๑,๘๖๙.๐๔	๒๐๑,๘๖๙.๐๔	-
๓.	ค่าวัสดุบำรุงรักษากังหันลม	๑	งาน	๓๙,๒๕๒.๓๔	๒๙,๔๒๗.๔๘	-๙,๘๒๔.๘๖
๔.	ค่าวัสดุบำรุงรักษาอาคารและบริเวณ	๑	งาน	๕๖,๐๗๔.๗๗	๕๖,๐๗๔.๗๗	-
รวมค่างาน				๗๗๒,๗๑๐.๐๗	๖๔๓,๘๖๔.๐๘	-๑๒๘,๘๔๕.๙๙
ค่าดำเนินการ				๑๓๕,๗๐๑.๑๔	๑๓๕,๗๐๑.๑๔	-
รวมเป็นเงิน				๙๐๘,๔๑๑.๒๑	๗๗๙,๕๖๕.๒๒	-๑๒๘,๘๔๕.๙๙
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๖๓,๕๘๘.๗๙	๕๔,๕๖๙.๕๗	-๙,๐๑๙.๒๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๙๗๒,๐๐๐.๐๐	๘๓๔,๑๓๔.๗๙	-๑๓๗,๘๖๕.๒๑

โดยคู่สัญญาดังกล่าวปรับลดวงเงินในสัญญาลงจำนวน ๑๓๗,๘๖๕.๒๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ทำให้วงเงินตามสัญญาคงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๘๓๔,๑๓๔.๗๙ บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) และคู่สัญญาดังกล่าวใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ ๓. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. และข้อ ๒. ข้างต้นทำให้ต้องมีการแก้ไขวงเงินตามข้อ ๔. แห่งสัญญาเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวงเงินที่ปรับลด ดังนี้

๓.๑ งวดที่ ๑๐ จากเดิมเป็นเงิน ๘๐,๙๖๗.๖๐ บาท (แปดหมื่นเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) แก้ไขเป็นเงิน ๓๕,๑๓๘.๖๒ บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์)

๓.๒ งวดที่ ๑๑ จากเดิมเป็นเงิน ๘๐,๙๖๗.๖๐ บาท (แปดหมื่นเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท หกสิบสตางค์) แก้ไขเป็นเงิน ๓๕,๑๓๘.๖๒ บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาท หกสิบสองสตางค์)

๓.๓ งวดที่ ๑๒ จากเดิมเป็นเงิน ๘๑,๓๕๖.๔๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ หกบาท สี่สิบสตางค์) แก้ไขเป็นเงิน ๓๕,๑๔๙.๑๕ บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาท สิบห้าสตางค์)

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ ๕. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ชำนาญ กายประสิทธิ์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชำนาญ กายประสิทธิ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....วาณี รุ่งสว่าง.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววาณี รุ่งสว่าง)

ลงชื่อ.....สมพงษ์ พงศ์สุภาพ.....พยาน
(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน
(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)