

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวด (ตอนบน)
ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก (ค่าปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล
และอุปกรณ์ชลศาสตร์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก)

สัญญาเลขที่ ๓๓๙/๖๐ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายณัฏฐ์ วงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานทดแทน รักษาการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เทคโนโลยี คอปเปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘/๖๖ ตรอกการเคหะหลังที่ ๒๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวอ้อมจันทร์ ทัพพู ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๙๒๐๗๑๗๓๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวด (ตอนบน) ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก (ค่าปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกลและอุปกรณ์ชลศาสตร์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก) โดยมีกำหนดต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ตามสัญญาเลขที่ ๓๓๙/๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ต่อมาบริษัทฯ ได้รับอุปสรรคเนื่องจากงานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งฯ ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ได้ บริษัทฯ จึงได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาทำให้สัญญามีกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานมาแล้ว ๒ งวด สำหรับงานงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายมีวงเงิน ๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานอื่นเกือบเสร็จทั้งหมดแล้ว คงเหลือเฉพาะการดำเนินงานทดสอบ Wet test ซึ่งงานดังกล่าวมีมูลค่า ๑๔๕,๘๘๑.๙๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) ผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบงานในงวดสุดท้ายได้ เนื่องจากต้องรอในส่วนของการปรับปรุงระบบส่งน้ำและโครงสร้างประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก (สัญญาแบบปรับราคาได้) โดยงานดังกล่าวต้องใช้เงินงบประมาณจากกรมชลประทานโอนมาให้ พพ. เพื่อทำการว่าจ้างแต่เงินงบประมาณดังกล่าวถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อมาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมชลประทานได้โอนเงินงบประมาณให้ พพ. เพื่อดำเนินการว่าจ้างอีกครั้ง ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างอีกระยะหนึ่งจนกว่าท่อส่งน้ำของโครงการฯ จะแล้วเสร็จ ด้วยเหตุนี้ พพ. จึงอนุมัติให้ผู้รับจ้างหยุดงานมาตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน และทาง พพ. ยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนว่าจะสามารถให้บริษัทฯ สามารถเข้าดำเนินการทดสอบได้เมื่อใด ผู้รับจ้างจึงขอความอนุเคราะห์ ยุติสัญญาโดยการตัดผลงานและลดเงินในงานงวดที่ ๓ เพื่อแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคดังกล่าวคู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยการตัดลดงานและลดเงินในงานงวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงินตามสัญญาจากเดิม ๒๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) คงเหลือ ๒๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินสัญญาเดิม

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบหากเกิดการชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายอันเกิดจากวัสดุไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันลงนามในสัญญา

ข้อ ๔. การแก้ไขสัญญานี้ โดยตัดลดงานและลดเงินในงานงวดที่ ๓ ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๖. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา.....ผู้ว่าจ้าง
(นาย นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานทดแทน
รักษาการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....อ้อมจันทร์ ทัพชู.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอ้อมจันทร์ ทัพชู)

ลงชื่อ.....วีระ ศรีวะรมย์.....พยาน
(นายวีระ ศรีวะรมย์)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน
(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)